

水利統計簡訊

STA.311

107年2月6日 星期二

本署106年度1億元以上公共建設計畫工程計有15個計畫，年度可支用預算計340.17億元、實際支用數232.67億元、應付未付數83.42億元、節餘數9.25億元，整體執行率為95.64%，其中預算執行率達100%(含)以上者有3個計畫，達95%以上者亦有10個計畫，執行情形相當良好。

若按計畫別12月底預算執行率觀察，以蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101~105年)、烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫及石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)等3個工程計畫最佳，達100%。而以地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104~109年)執行情形最差，因招標行政作業延宕之故，執行進度落後9.74個百分點，其次是流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理工程計畫，因發包作業延宕及估驗請款等行政作業因素，執行進度落後7.47個百分點；若按計畫別各月預算執行率觀察，則以緊急供水工程暨水庫更新改善計畫執行情形最差，3-12月執行進度皆落後，惟於下半年積極趕辦，7至12月每月落後百分點呈遞減趨勢，至12月份僅落後3.73個百分點。

表1 經濟部水利署106年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行統計表

		106年底					單位：百萬元;%	
列管計畫數	本年可用預算 A	預定支用 B	實際支用 C	應付未付 D	節餘數 E	執行數 C+D+E	執行率 (C+D+E)/B	
15	34,017	34,017	23,267	8,342	925	32,534	95.64	

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

表2 經濟部水利署106年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行概況

		單位：%；百分點											
月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟)	執行率	98.02	99.52	100.15	98.05	99.96	99.58	97.04	95.08	96.89	98.84	98.96	98.55
	與預定執行率比較(百分點)	-1.98	-0.48	0.15	-1.95	-0.04	-0.42	-2.96	-4.92	-3.11	-1.16	-1.04	-1.45
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101~105年)	執行率	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	與預定執行率比較(百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理	執行率	95.77	95.18	95.20	95.13	95.10	95.14	95.05	95.09	95.05	91.07	90.16	92.53
	與預定執行率比較(百分點)	-4.23	-4.82	-4.80	-4.87	-4.90	-4.86	-4.95	-4.91	-4.95	-8.93	-9.84	-7.47

表2 經濟部水利署106年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行概況(續1)

單位：%；百分點

計畫名稱		月別											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	執行率	#####	99.72	99.98	99.95	99.99	99.98	100	99.97	99.99	99.90	100	100
	與預定執行率比較 (百分點)	0.03	-0.28	-0.02	-0.05	-0.01	-0.02	-	-0.03	-0.01	-0.10	-	-
金門自大陸引水工程計畫	執行率	-	100	100.71	100.04	100.05	98.42	99.18	99.19	99.72	99.75	97.94	98.77
	與預定執行率比較 (百分點)	-	-	0.71	0.04	0.05	-1.58	-0.82	-0.81	-0.28	-0.25	-2.06	-1.23
石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)	執行率	-	100	99.42	96.22	97.75	96.59	95.08	96.99	95.26	95.20	96.89	100
	與預定執行率比較 (百分點)	-	-	-0.58	-3.78	-2.25	-3.41	-4.92	-3.01	-4.74	-4.80	-3.11	-
重要河川環境營造計畫(104~109年)	執行率	98.93	97.83	99.83	99.20	98.56	99.75	99.92	99.73	99.73	99.35	99.04	99.49
	與預定執行率比較 (百分點)	-1.07	-2.17	-0.17	-0.80	-1.44	-0.25	-0.08	-0.27	-0.27	-0.65	-0.96	-0.51
海岸環境營造計畫(104~109年)	執行率	95.23	95.19	95.41	95.38	95.58	95.46	97.33	95.62	95.54	96.60	99.08	99.46
	與預定執行率比較 (百分點)	-4.77	-4.81	-4.59	-4.62	-4.42	-4.54	-2.67	-4.38	-4.46	-3.40	-0.92	-0.54
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)	執行率	99.46	95.00	95.97	95.02	95.89	95.10	95.04	95.06	95.00	95.00	95.22	99.00
	與預定執行率比較 (百分點)	-0.54	-5.00	-4.03	-4.98	-4.11	-4.90	-4.96	-4.94	-5.00	-5.00	-4.78	-1.00
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104~109年)	執行率	96.28	97.81	95.40	96.09	96.89	96.70	96.77	96.03	99.30	100.86	99.19	90.26
	與預定執行率比較 (百分點)	-3.72	-2.19	-4.60	-3.91	-3.11	-3.30	-3.23	-3.97	-0.70	0.86	-0.81	-9.74
無自來水地區供水改善計畫(101-105年)	執行率	-	38.00	95.01	95.00	95.03	95.02	95.01	96.76	95.78	95.01	95.00	95.01
	與預定執行率比較 (百分點)	-	-62.00	-4.99	-5.00	-4.97	-4.98	-4.99	-3.24	-4.22	-4.99	-5.00	-4.99

經濟部水利署106年度1億元以上公共建設計畫工程執行預算概況(續完)

單位：%；百分點

月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
計畫名稱	執行率												
	與預定執行率比較(百分點)												
蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)	執行率	-	-	97.11	95.52	95.12	95.00	95.53	95.28	95.03	95.15	95.30	95.86
	與預定執行率比較(百分點)	-	-	-2.89	-4.48	-4.88	-5.00	-4.47	-4.72	-4.97	-4.85	-4.70	-4.14
湖山水庫工程計畫	執行率	100	100	100.05	97.84	97.84	98.98	99.98	99.03	99.23	99.20	99.22	95.07
	與預定執行率比較(百分點)	-	-	0.05	-2.16	-2.16	-1.02	-0.02	-0.97	-0.77	-0.80	-0.78	-4.93
離島地區供水改善計畫	執行率	100	100	100	100	99.90	99.92	99.97	99.97	99.98	99.96	99.97	95.65
	與預定執行率比較(百分點)	-	-	-	-	-0.10	-0.08	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	-0.03	-4.35
緊急供水工程暨水庫更新改善	執行率	100	100	95.38	95.43	85.22	60.47	65.47	67.55	71.62	75.43	84.82	96.27
	與預定執行率比較(百分點)	-	-	-4.62	-4.57	-14.78	-39.53	-34.53	-32.45	-28.38	-24.57	-15.18	-3.73

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

編製單位：經濟部水利署主計室

附註：1.本表列工程係指106年度1億元以上公共建設計畫當年度工程。

2.「—」表示無數字；「0」表示有數字而不及半單位。

3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。