

# 107 年度河川野溪及水庫疏濬辦理情形

## 速報單

製表日：2018/7/18

經濟部水利署

107 年度河川野溪及水庫疏濬，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 15 日止，累計目標量為 1625 萬立方公尺，累計執行量為 3127 萬立方公尺。

| 年度目標量                                       |                     | 河川疏濬<br>2284 萬立方公尺 |                  | 水庫疏濬<br>556 萬立方公尺               |              | 河川上游野溪土石清<br>疏 360 萬立方公尺 |         | 合計                     |    |  |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------|------------------------|----|--|
|                                             |                     | 河川局自<br>辦          | 地方政府<br>共同參與     | 水資源局<br>自辦                      | 其他水庫<br>管理單位 | 林務局                      | 水保局     | 3200 萬                 |    |  |
|                                             |                     | 1200 萬             | 1084 萬           | 407 萬                           | 149 萬        | 120 萬                    | 240 萬   |                        |    |  |
| 主辦<br>機關                                    |                     | 經濟部水<br>利署         | 縣市政府             | 經濟部水利署、台電公<br>司、自來水公司、農田<br>水利會 |              | 農委會水土保持局、林<br>務局         |         |                        |    |  |
| 至<br>107<br>年<br>07<br>月<br>15<br>日         | 累計目標量               | 591.80             | 456.77           | 251.74                          | 93.25        | 67.40                    | 163.69  | 1624.65                |    |  |
|                                             |                     | 1048.57            |                  | 344.99                          |              | 231.09                   |         |                        |    |  |
|                                             | 累計執行量               | 1337.32            | 798.79           | 525.85                          | 185.25       | 84.83                    | 195.10  | 3127.14                |    |  |
|                                             |                     | 2136.11            |                  | 711.10                          |              | 279.93                   |         | 3123.57 <sup>註 3</sup> |    |  |
| 達成率 <sup>註 1</sup>                          |                     | 111.44%            | 73.69%           | 129.23%                         | 124.25%      | 70.69%                   | 81.29%  | 97.72%                 |    |  |
|                                             |                     | 93.52%             |                  | 127.90%                         |              | 77.76%                   |         | 97.6%                  |    |  |
| 超前或進度落後 <sup>註 2</sup>                      |                     | 62.13%             | 31.55%           | 67.37%                          | 61.70%       | 14.53%                   | 13.09%  | 46.95%                 |    |  |
|                                             |                     | 47.62%             |                  | 65.85%                          |              | 13.57%                   |         |                        |    |  |
| 辦<br>理<br>方<br>式                            | 外運販售 <sup>註 5</sup> | 741.36             | 652.36           | 246.98                          | 72.20        | 0                        | 0       | 1712.90                |    |  |
|                                             | 外運回填 <sup>註 6</sup> | 33.02              | 19.69            | 43.49                           | 40.64        | 0                        | 0       | 136.84                 |    |  |
|                                             | 現地處理 <sup>註 7</sup> | 562.94             | 126.74           | 107.15                          | 0            | 84.83                    | 195.10  | 1076.76                |    |  |
|                                             | 水力排砂 <sup>註 4</sup> | 0                  | 0                | 2.56                            | 1.01         | 0                        | 0       | 3.57                   |    |  |
|                                             | 抽泥放淤                | 0                  | 0                | 125.67                          | 71.40        | 0                        | 0       | 197.07                 |    |  |
| 各<br>單<br>位<br>執<br>行<br>情<br>形             | 執行單位                | 累計執行量              |                  | 進度                              |              | 執行單位                     | 累計執行量   |                        | 進度 |  |
|                                             | 水利署河川局              | 1337.32            | ■超前□落後           | 745.53                          | 宜蘭縣政府        | 118.81                   | ■超前□落後  | 41.49                  |    |  |
|                                             | 北水局                 | 76.76              | ■超前□落後           | 33.82                           | 台北市政府        | 5.16                     | ■超前□落後  | 1.68                   |    |  |
|                                             | 中水局                 | 116.45             | ■超前□落後           | 25.45                           | 苗栗縣政府        | 112.01                   | ■超前□落後  | 44.59                  |    |  |
|                                             | 南水局                 | 332.64             | ■超前□落後           | 214.83                          | 台中市政府        | 89.55                    | ■超前□落後  | 65.07                  |    |  |
|                                             | 台電公司                | 77.11              | ■超前□落後           | 37.35                           | 南投縣政府        | 235.11                   | ■超前□落後  | 138.25                 |    |  |
|                                             | 自來水公司               | 54.21              | ■超前□落後           | 29.43                           | 台南市政府        | 14.53                    | □超前■落後  | 7.89                   |    |  |
|                                             | 台糖公司                | 0                  | ■超前□落後           | 0.00                            | 高雄市政府        | 79.12                    | □超前■落後  | 0.88                   |    |  |
|                                             | 翡翠局                 | 0                  | □超前■落後           | 0.10                            | 屏東縣政府        | 18.85                    | ■超前□落後  | 18.85                  |    |  |
|                                             | 苗栗水利會               | 18.70              | ■超前□落後           | 14.47                           | 花蓮縣政府        | 77.44                    | ■超前□落後  | 12.50                  |    |  |
|                                             | 嘉南水利會               | 35.23              | ■超前□落後           | 10.85                           | 台東縣政府        | 48.21                    | ■超前□落後  | 28.37                  |    |  |
|                                             | 林務局                 | 84.83              | ■超前□落後           | 17.43                           |              |                          |         |                        |    |  |
|                                             | 水保局                 | 195.10             | ■超前□落後           | 31.41                           |              |                          |         |                        |    |  |
|                                             | 單位：萬 m <sup>3</sup> |                    |                  |                                 |              |                          |         |                        |    |  |
|                                             | 季別                  | 目標                 | 河川疏濬(水利署；縣市政府)   |                                 |              | 水庫疏濬                     | 野溪清疏    | 合計                     | 期間 |  |
| 第 1 季                                       | 545.35              | 951.86             | (579.68;372.18)  |                                 | 335.69       | 106.88                   | 1394.43 | 107.1~107.3            |    |  |
| 第 2 季                                       | 984.05              | 1154.39            | (745.12;409.27)  |                                 | 364.42       | 149.95                   | 1668.76 | 107.4~107.6            |    |  |
| 第 3 季                                       | 95.23               | 29.86              | (12.52;17.34)    |                                 | 10.99        | 23.10                    | 63.95   | 107.7~107.7.15         |    |  |
| 合計                                          | 1624.63             | 2136.11            | (1337.32;798.79) |                                 | 711.10       | 279.93                   | 3127.14 |                        |    |  |
| 聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620 |                     |                    |                  |                                 |              |                          |         |                        |    |  |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)\*100%
  2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
  3. \_\_\_\_\_：扣除水力排砂後之累計執行量
  4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
  5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
  6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
  7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1 107 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位  | 目標量  | 至 107 年 07 月 15 日 |           | 進度     |    | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|-----|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
|     |      | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前     | 落後 |           |            |            |        |
| 一河局 | 50   | 17.90             | 69.43     | 51.53  |    | 0.53      | 1.36       | 1.40       | 5.2%   |
| 二河局 | 25   | 22.94             | 35.32     | 12.38  |    | 0.00      | 0.32       | 0.36       | 2.6%   |
| 三河局 | 85   | 55.97             | 142.84    | 86.87  |    | 1.72      | 1.40       | 2.12       | 10.7%  |
| 四河局 | 280  | 150.86            | 236.86    | 86.00  |    | 0.79      | 2.57       | 5.74       | 17.7%  |
| 五河局 | 49   | 16.75             | 54.34     | 37.59  |    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 4.1%   |
| 六河局 | 70   | 24.32             | 166.59    | 142.27 |    | 0.92      | 0.32       | 22.70      | 12.5%  |
| 七河局 | 400  | 162.59            | 383.17    | 220.58 |    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 28.7%  |
| 八河局 | 28   | 17.42             | 69.42     | 52.00  |    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 5.2%   |
| 九河局 | 180  | 104.74            | 148.42    | 43.68  |    | 0.00      | 0.00       | 0.36       | 11.1%  |
| 十河局 | 33   | 18.30             | 30.93     | 12.63  |    | 0.29      | 1.86       | 2.16       | 2.3%   |
| 合計  | 1200 | 591.80            | 1337.32   | 745.53 |    | 4.25      | 7.83       | 34.84      | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

附表 2 107 年度水庫疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位    | 目標量 | 至 107 年 07 月 15 日 |           | 進度     |      | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|------|-----------|------------|------------|--------|
|       |     | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前     | 落後   |           |            |            |        |
| 北水局   | 100 | 42.94             | 76.76     | 33.82  |      | 0.64      | 1.47       | 1.19       | 10.8%  |
| 中水局   | 100 | 91.00             | 116.45    | 25.45  |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 16.4%  |
| 南水局   | 207 | 117.81            | 332.64    | 214.83 |      | 3.68      | 0.10       | 34.51      | 46.8%  |
| 台電公司  | 67  | 39.76             | 77.11     | 37.35  |      | 0.00      | 0.90       | 0.50       | 10.8%  |
| 自來水公司 | 42  | 24.78             | 54.21     | 29.43  |      | 2.20      | 2.00       | 2.80       | 7.6%   |
| 台糖公司  | 3   | 0.00              | 0         | 0.00   |      | 0         | 0          | 0          | 0.0%   |
| 翡翠局   | 1   | 0.10              | 0         |        | 0.10 | 0         | 0          | 0          | 0.0%   |
| 苗栗水利會 | 9   | 4.23              | 18.70     | 14.47  |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 2.6%   |
| 嘉南水利會 | 27  | 24.38             | 35.23     | 10.85  |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 5.0%   |
| 合計    | 556 | 344.99            | 711.10    | 366.10 |      | 6.52      | 4.47       | 39.00      | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

附表 3 107 年度重要水庫疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位    | 目標量 | 至 107 年 07 月 15 日 |           | 進度     |    | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
|       |     | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前     | 落後 |           |            |            |        |
| 南化水庫  | 27  | 14.45             | 28.42     | 13.97  |    | 2.20      | 2.00       | 2.80       | 5.1%   |
| 石門水庫  | 100 | 42.94             | 76.76     | 33.82  |    | 0.64      | 1.47       | 1.19       | 13.9%  |
| 石岡壩   | 24  | 21.00             | 21.41     | 0.41   |    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 3.9%   |
| 集集攔河堰 | 76  | 70.00             | 95.04     | 25.04  |    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 17.2%  |
| 曾文水庫  | 104 | 50.87             | 176.41    | 125.54 |    | 0.57      | 0.10       | 31.19      | 31.9%  |
| 高屏堰   | 84  | 66.94             | 151.96    | 85.02  |    | 2.86      | 0.00       | 1.20       | 27.5%  |
| 阿公店水庫 | 7   | 0                 | 2.35      | 2.35   |    | 0.00      | 0.00       | 2.12       | 0.4%   |
| 合計    | 422 | 266.20            | 552.35    | 286.15 |    | 6.27      | 3.57       | 38.50      | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

附表 4 107 年度野溪土石清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位      | 目標量 | 至 107 年 07 月 15 日 |           | 進度    |    | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|---------|-----|-------------------|-----------|-------|----|-----------|------------|------------|--------|
|         |     | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前    | 落後 |           |            |            |        |
| 林務局     | 120 | 67.40             | 84.83     | 17.43 |    | 6.59      | 0.00       | 1.51       | 30.3%  |
| 林務局(整坡) | 120 | 67.40             | 84.83     | 17.43 |    | 6.59      | 0.00       | 1.51       |        |
| 水保局     | 240 | 163.69            | 195.10    | 31.41 |    | 4.70      | 5.10       | 5.20       | 69.7%  |
| 水保局(整坡) | 219 | 152.81            | 174.90    | 22.09 |    | 0.50      | 5.10       | 4.70       |        |
| 水保局(外運) | 21  | 10.88             | 20.20     | 9.32  |    | 4.20      | 0.00       | 0.50       |        |
| 合計      | 360 | 231.09            | 279.93    | 48.84 |    | 11.29     | 5.10       | 6.71       | 100.0% |

備註：貢獻度 = (各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

附表 5 107 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位    | 目標量  | 至 107 年 07 月 15 日 |           | 進度     |      | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|-------|------|-------------------|-----------|--------|------|-----------|------------|------------|--------|
|       |      | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前     | 落後   |           |            |            |        |
| 宜蘭縣政府 | 120  | 77.32             | 118.81    | 41.49  |      | 1.47      | 4.46       | 4.31       | 14.9%  |
| 台北市政府 | 5    | 3.48              | 5.16      | 1.68   |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.6%   |
| 苗栗縣政府 | 95   | 67.42             | 112.01    | 44.59  |      | 0.67      | 0.17       | 2.41       | 14.0%  |
| 台中市政府 | 44   | 24.48             | 89.55     | 65.07  |      | 1.04      | 2.42       | 3.24       | 11.2%  |
| 南投縣政府 | 150  | 96.86             | 235.11    | 138.25 |      | 1.10      | 5.02       | 5.16       | 29.4%  |
| 台南市政府 | 50   | 22.42             | 14.53     |        | 7.89 | 0.00      | 0.00       | 0.85       | 1.8%   |
| 高雄市政府 | 100  | 80.00             | 79.12     |        | 0.88 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 9.9%   |
| 屏東縣政府 | 380  | 0                 | 18.85     | 18.85  |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 2.4%   |
| 花蓮縣政府 | 100  | 64.94             | 77.44     | 12.50  |      | 0.00      | 0.38       | 2.69       | 9.7%   |
| 台東縣政府 | 40   | 19.84             | 48.21     | 28.37  |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 6.0%   |
| 合計    | 1084 | 456.77            | 798.79    | 342.03 |      | 4.28      | 12.45      | 18.66      | 100.0% |

備註：貢獻度 = (各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

\*台南市政府曾文溪大內橋至二溪大橋右岸疏濬計畫已於 7 月 17 日恢復出料，目前積極趕辦中。

\*高雄市政府進度落後係河道水位過高，預計汛期過後 10 月初再恢復出料。

附表 6 107 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

| 單位     | 目標量  | 至 107 年 07 月 15 日 |           | 進度      |    | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|--------|------|-------------------|-----------|---------|----|-----------|------------|------------|--------|
|        |      | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前      | 落後 |           |            |            |        |
| 河川局    | 1200 | 591.80            | 1337.32   | 745.53  |    | 4.25      | 7.83       | 34.84      | 42.8%  |
| 水庫單位   | 556  | 344.99            | 711.10    | 366.10  |    | 6.52      | 4.47       | 39.00      | 22.7%  |
| 林務局水保局 | 360  | 231.09            | 279.93    | 48.84   |    | 11.29     | 5.10       | 6.71       | 9.0%   |
| 地方政府   | 1084 | 456.77            | 798.79    | 342.03  |    | 4.28      | 12.45      | 18.66      | 25.5%  |
| 合計     | 3200 | 1624.65           | 3127.14   | 1502.50 |    | 26.34     | 29.85      | 99.21      | 100.0% |

備註：貢獻度 = (各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

附表 7 107 年度河川水庫疏濬規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 分區           | 河川水系   | 規劃<br>總量 | 目標量<br>(不含野溪) | 統計至 107 年 07 月 15 日 |        |        | 執行單位  |        |
|--------------|--------|----------|---------------|---------------------|--------|--------|-------|--------|
|              |        |          |               | 規劃量                 | 目標量    | 執行量    |       |        |
| 北區           | 淡水河    | 56       | 38            | 34.55               | 18.30  | 36.09  | 十河局   | 30.93  |
|              |        |          |               | 4.00                | 3.48   |        | 台北市政府 | 5.16   |
|              | 中港溪    | 0        | 30            | 0                   | 2.42   | 0      | 苗栗縣政府 |        |
|              | 和平溪    | 72       | 30            | 26.44               | 9.19   | 18.33  | 一河局   |        |
|              | 蘭陽溪    | 143      | 90            | 45.80               | 8.71   | 110.02 | 一河局   | 51.10  |
|              |        |          |               | 52.01               | 42.39  |        | 宜蘭縣政府 | 58.92  |
| 中區           | 石門水庫   | 119      | 100           | 54.52               | 42.94  | 76.76  | 北水局   |        |
|              | 後龍溪    | 105      | 25            | 36.47               | 22.94  | 61.01  | 二河局   | 35.32  |
|              |        |          |               | 44.32               | 0      |        | 苗栗縣政府 | 25.69  |
|              | 大安溪    | 252      | 154           | 30.04               | 28.48  | 195.74 | 三河局   | 54.00  |
|              |        |          |               | 108.77              | 65.00  |        | 苗栗縣政府 | 86.32  |
|              |        |          |               | 44.71               | 24.48  |        | 台中市政府 | 55.42  |
|              | 大甲溪    | 121      | 35            | 61.56               | 24.48  | 72.68  | 三河局   | 38.55  |
|              |        |          |               | 18.74               | 0      |        | 台中市政府 | 34.13  |
|              | 烏溪     | 143      | 35            | 47.64               | 3.00   | 85.96  | 三河局   | 50.29  |
|              |        |          |               | 91.68               | 30.00  |        | 南投縣政府 | 35.67  |
|              | 濁水溪    | 782      | 400           | 273.51              | 150.86 | 436.30 | 四河局   | 236.86 |
|              |        |          |               | 234.49              | 66.85  |        | 南投縣政府 | 199.44 |
|              | 石岡壩    | 30       | 24            | 30.00               | 21.00  | 21.41  | 中水局   |        |
|              | 集集攔河堰  | 96       | 76            | 96.00               | 70.00  | 95.04  | 中水局   |        |
| 南區           | 北港溪    | 82       | 11            | 63.24               | 4.30   | 49.58  | 五河局   |        |
|              | 朴子溪    | 2        | 12            | 2.00                | 0      | 0.88   | 五河局   |        |
|              | 八掌溪    | 4        | 12            | 3.78                | 0      | 3.88   | 五河局   |        |
|              | 急水溪    | 0        | 14            | 0                   | 12.45  | 0      | 五河局   |        |
|              | 曾文溪    | 329      | 110           | 160.01              | 15.87  | 169.78 | 六河局   | 155.25 |
|              |        |          |               | 26.59               | 22.42  |        | 台南市政府 | 14.53  |
|              | 鹽水溪    | 28       | 0             | 14.54               | 0      | 9.65   | 六河局   |        |
|              | 二仁溪    | 20       | 10            | 9.93                | 8.45   | 1.69   | 六河局   |        |
|              | 高屏溪    | 639      | 750           | 192.31              | 162.59 | 418.31 | 七河局   | 339.19 |
|              |        |          |               | 124.20              | 80.00  |        | 高雄市政府 | 79.12  |
|              |        |          |               | 0                   | 0      |        | 屏東縣政府 | 0      |
|              | 東港溪    | 51       | 0             | 51.47               | 0      | 43.98  | 七河局   |        |
|              | 曾文水庫   | 106      | 104           | 60.97               | 50.87  | 176.41 | 南水局   |        |
|              | 高屏堰    | 144      | 84            | 130.83              | 66.94  | 151.96 | 南水局   |        |
|              | 阿公店水庫  | 7        | 7             | 0.00                | 0      | 2.35   | 南水局   |        |
|              | 牡丹水庫   | 10       | 10            | 0.00                | 0      | 1.36   | 南水局   |        |
|              | 甲仙堰    | 2        | 2             | 0.00                | 0      | 0.56   | 南水局   |        |
| 東區           | 卓南溪    | 66       | 28            | 66.00               | 17.42  | 69.42  | 八河局   |        |
|              | 秀姑巒溪   | 48       | 40            | 46.34               | 26.45  | 67.85  | 九河局   |        |
|              | 花蓮溪    | 263      | 180           | 121.30              | 78.29  | 133.41 | 九河局   | 80.57  |
|              |        |          |               | 53.58               | 27.94  |        | 花蓮縣政府 | 52.84  |
| 縣管<br>河川     | 屏東縣管河川 | 87       | 130           | 42.30               | 0      | 18.85  | 屏東縣政府 |        |
|              | 台東縣管河川 | 40       | 40            | 27.42               | 19.84  | 48.21  | 台東縣政府 |        |
|              | 花蓮縣管河川 | 71       | 60            | 42.27               | 37.00  | 24.60  | 花蓮縣政府 |        |
|              | 宜蘭縣管河川 | 108      | 50            | 57.93               | 34.94  | 59.89  | 宜蘭縣政府 |        |
| 嘉南水利會管轄水庫(壩) |        | 27       | 27            | 22.64               | 24.38  | 35.23  | 嘉南水利會 |        |
| 苗栗水利會管轄水庫(壩) |        | 9        | 9             | 4.23                | 4.23   | 18.70  | 苗栗水利會 |        |
| 翡翠局管轄水庫(壩)   |        | 1        | 1             | 0.10                | 0.10   | 0      | 翡翠局   |        |
| 台電公司管轄水庫(壩)  |        | 72       | 67            | 43.26               | 39.76  | 77.11  | 台電公司  |        |
| 台糖公司管轄水庫(壩)  |        | 3        | 3             | 0.00                | 0.00   | 0      | 台糖公司  |        |
| 自來水公司管轄水庫(壩) |        | 42       | 42            | 24.78               | 24.78  | 54.21  | 自來水公司 |        |
| 合計           |        | 4177     | 2840          | 2727                | 1394   | 2847   |       |        |

附表 8 107 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 執行機關  | 水庫壩堰別 | 清淤別  | 規劃量    | 目標量    | 統計至 107 年 07 月 15 日 |        |        |      |
|-------|-------|------|--------|--------|---------------------|--------|--------|------|
|       |       |      |        |        | 目標量                 | 執行量    | 超前     | 落後   |
| 北水局   | 石門水庫  | 陸挖   | 58.76  | 40.00  | 28.00               | 29.95  | 1.95   |      |
|       |       | 水力排砂 | 10.00  | 10.00  | 0.00                | 0      | 0.00   |      |
|       |       | 抽泥   | 50.00  | 50.00  | 14.94               | 46.81  | 31.87  |      |
|       |       | 合計   | 118.76 | 100.00 | 42.94               | 76.76  | 33.82  |      |
| 中水局   | 石岡壩   | 陸挖   | 30.00  | 24.00  | 21.00               | 21.41  | 0.41   |      |
|       |       | 合計   | 30.00  | 24.00  | 21.00               | 21.41  | 0.41   |      |
|       | 集集攔河堰 | 陸挖   | 96.00  | 76.00  | 70.00               | 95.04  | 25.04  |      |
|       |       | 合計   | 96.00  | 76.00  | 70.00               | 95.04  | 25.04  |      |
| 南水局   | 曾文水庫  | 陸挖   | 30.00  | 28.00  | 12.48               | 119.02 | 106.54 |      |
|       |       | 抽泥   | 65.00  | 65.00  | 38.39               | 57.39  | 19.00  |      |
|       |       | 水力排砂 | 10.60  | 10.60  | 0                   | 0      | 0.00   |      |
|       |       | 合計   | 105.60 | 103.60 | 50.87               | 176.41 | 125.54 |      |
|       | 高屏堰   | 陸挖   | 119.89 | 60.00  | 56.00               | 131.64 | 75.64  |      |
|       |       | 抽泥   | 24.00  | 24.00  | 10.94               | 20.32  | 9.38   |      |
|       |       | 合計   | 143.89 | 84.00  | 66.94               | 151.96 | 85.02  |      |
|       | 阿公店水庫 | 陸挖   | 2.00   | 2.00   | 0                   | 0      | 0.00   |      |
|       |       | 水力排砂 | 5.00   | 5.00   | 0                   | 2.35   | 2.35   |      |
|       |       | 合計   | 7.00   | 7.00   | 0                   | 2.35   | 2.35   |      |
|       | 甲仙堰   | 陸挖   | 2.00   | 0      | 0                   | 0.56   | 0.56   |      |
|       |       | 抽泥   | 0      | 2.00   | 0                   | 0      | 0.00   |      |
|       |       | 合計   | 2.00   | 2.00   | 0                   | 0.56   | 0.56   |      |
|       | 牡丹水庫  | 抽泥   | 7.30   | 7.30   | 0                   | 1.15   | 1.15   |      |
|       |       | 水力排砂 | 3.00   | 3.00   | 0                   | 0.21   | 0.21   |      |
|       |       | 合計   | 10.30  | 10.30  | 0                   | 1.36   | 1.36   |      |
| 台電公司  | 德基水庫  | 水力排砂 | 2.00   | 2.00   | 0                   | 0      | 0.00   |      |
|       |       | 陸挖   | 3.00   | 3.00   | 0                   | 3.90   | 3.90   |      |
|       |       | 合計   | 5.00   | 5.00   | 0                   | 3.90   | 3.90   |      |
|       | 霧社水庫  | 水力排砂 | 3.00   | 3.00   | 0.00                | 1.01   | 1.01   |      |
|       |       | 陸挖   | 15.00  | 15.00  | 5.97                | 20.00  | 14.03  |      |
|       |       | 合計   | 18.00  | 18.00  | 5.97                | 21.01  | 15.04  |      |
|       | 明潭    | 水力排砂 | 3.00   | 3.00   | 0                   | 0      | 0.00   |      |
|       |       | 合計   | 3.00   | 3.00   | 0                   | 0      | 0.00   |      |
|       | 明湖    | 水力排砂 | 3.00   | 3.00   | 0                   | 0      | 0.00   |      |
|       |       | 陸挖   | 1.00   | 1.00   | 0.79                | 1.00   | 0.21   |      |
|       | 合計    | 4.00 | 4.00   | 0.79   | 1.00                | 0.21   |        |      |
|       | 谷關水庫  | 水力排砂 | 3.00   | 3.00   | 0                   | 0      | 0.00   |      |
|       |       | 合計   | 3.00   | 3.00   | 0                   | 0      | 0.00   |      |
|       | 馬鞍壩   | 陸挖   | 24.00  | 24.00  | 24.00               | 34.50  | 10.50  |      |
|       |       | 合計   | 24.00  | 24.00  | 24.00               | 34.50  | 10.50  |      |
|       | 士林堰   | 陸挖   | 9.00   | 9.00   | 9.00                | 12.20  | 3.20   |      |
|       |       | 合計   | 9.00   | 9.00   | 9.00                | 12.20  | 3.20   |      |
|       | 日月潭水庫 | 陸挖   | 1.00   | 1.00   | 0                   | 0      | 0.00   |      |
| 合計    |       | 1.00 | 1.00   | 0      | 0                   | 0.00   |        |      |
| 粗坑壩   | 陸挖    | 4.50 | 0      | 0      | 4.50                | 4.50   |        |      |
|       | 合計    | 4.50 | 0      | 0      | 4.50                | 4.50   |        |      |
| 自來水公司 | 南化水庫  | 陸挖   | 3.00   | 3.00   | 3.00                | 3.12   | 0.12   |      |
|       |       | 水力排砂 | 2.00   | 2.00   | 0.00                | 0      | 0.00   |      |
|       |       | 抽泥   | 22.00  | 22.00  | 11.45               | 25.30  | 13.85  |      |
|       |       | 合計   | 27.00  | 27.00  | 14.45               | 28.42  | 13.97  |      |
|       | 仁義潭水庫 | 陸挖   | 1.50   | 1.50   | 1.50                | 4.79   | 3.29   |      |
|       |       | 合計   | 1.50   | 1.50   | 1.50                | 4.79   | 3.29   |      |
|       | 西勢水庫  | 陸挖   | 0.10   | 0.10   | 0.10                | 0      |        | 0.10 |
|       |       | 合計   | 0.10   | 0.10   | 0.10                | 0      |        | 0.10 |
|       | 澄清湖   | 抽泥   | 11.00  | 11.00  | 6.48                | 21.00  | 14.52  |      |
|       |       | 合計   | 11.00  | 11.00  | 6.48                | 21.00  | 14.52  |      |
| 鳳山水庫  | 抽泥    | 2.50 | 2.50   | 2.24   | 0                   |        | 2.24   |      |
|       | 合計    | 2.50 | 2.50   | 2.24   | 0                   |        | 2.24   |      |
| 台糖公司  | 尖山埤水庫 | 水力排砂 | 3.00   | 3.00   | 0.00                | 0      | 0.00   |      |
|       |       | 合計   | 3.00   | 3.00   | 0.00                | 0      | 0.00   |      |
| 翡翠局   | 翡翠水庫  | 水力排砂 | 1.00   | 1.00   | 0.10                | 0      |        | 0.10 |
|       |       | 合計   | 1.00   | 1.00   | 0.10                | 0      |        | 0.10 |
| 苗栗水利會 | 明德水庫  | 陸挖   | 2.00   | 2.00   | 2.00                | 6.70   | 4.70   |      |
|       |       | 水力排砂 | 0      | 4.00   | 2.23                | 0      |        | 2.23 |
|       |       | 抽泥   | 4.00   | 0      | 0                   | 12.00  | 12.00  |      |
|       |       | 合計   | 6.00   | 6.00   | 4.23                | 18.70  | 14.47  |      |
|       | 大埔水庫  | 水力排砂 | 3.00   | 3.00   | 0.00                | 0      | 0.00   |      |
|       |       | 合計   | 3.00   | 3.00   | 0.00                | 0      | 0.00   |      |
| 嘉南水利會 | 白河水庫  | 陸挖   | 22.00  | 22.00  | 22.00               | 22.13  | 0.13   |      |
|       |       | 合計   | 22.00  | 22.00  | 22.00               | 22.13  | 0.13   |      |
|       | 烏山頭水庫 | 抽泥   | 5.00   | 5.00   | 2.38                | 13.10  | 10.72  |      |
|       |       | 合計   | 5.00   | 5.00   | 2.38                | 13.10  | 10.72  |      |
| 總計    |       | 陸挖   | 424.75 | 311.60 | 255.85              | 510.46 | 254.62 |      |
|       |       | 抽泥   | 190.80 | 188.80 | 86.82               | 197.07 | 110.25 |      |
|       |       | 水力排砂 | 51.60  | 55.60  | 2.32                | 3.57   | 1.24   |      |
|       |       | 合計   | 667.15 | 556.00 | 344.99              | 711.10 | 366.11 |      |