

107 年度河川野溪及水庫疏濬辦理情形

速報單

製表日：2018/9/11

經濟部水利署

107 年度河川野溪及水庫疏濬，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 9 日止，累計目標量為 1996 萬立方公尺，累計執行量為 3589 萬立方公尺。

年度目標量		河川疏濬 2284 萬立方公尺		水庫疏濬 556 萬立方公尺		河川上游野溪土石清 疏 360 萬立方公尺		合計
		河川局自 辦	地方政府 共同參與	水資源局 自辦	其他水庫 管理單位	林務局	水保局	3200 萬
		1200 萬	1084 萬	407 萬	149 萬	120 萬	240 萬	
主辦 機關		經濟部水 利署	縣市政府	經濟部水利署、台電公 司、自來水公司、農田水 利會		農委會水土保持局、林 務局		
至 107 年 09 月 09 日	累計目標量	758.75	529.36	314.45	117.44	88.30	188.20	1996.49
		1288.10		431.89		276.50		
	累計執行量	1501.04	925.33	623.24	209.45	104.00	225.50	3588.56
		2426.37		832.69		329.50		3529.73 ^{註3}
達成率 ^{註1}		125.09%	85.36%	153.17%	140.48%	86.67%	93.96%	112.14%
		106.23%		149.76%		91.53%		110.3%
超前或進度落後 ^{註2}		61.86%	36.53%	75.89%	61.71%	13.08%	15.54%	49.75%
		49.84%		72.09%		14.72%		
辦 理 方 式	外運販售 ^{註5}	837.69	777.48	247.85	75.08	0	0	1938.10
	外運回填 ^{註6}	33.02	20.65	47.50	44.84	0	0	146.01
	現地處理 ^{註7}	630.33	127.20	107.15	0	104.00	225.50	1194.18
	水力排砂 ^{註4}	0	0	54.05	4.78	0	0	58.83
	抽泥放淤	0	0	166.69	84.75	0	0	251.44
各 單 位 執 行 情 形	執行單位	累計執行量		進度	執行單位	累計執行量		進度
	水利署河川局	1501.04	■超前□落後	742.30	宜蘭縣政府	153.14	■超前□落後	59.24
	北水局	87.87	■超前□落後	23.77	台北市政府	5.16	■超前□落後	0.51
	中水局	116.45	■超前□落後	25.45	苗栗縣政府	135.82	■超前□落後	59.32
	南水局	418.92	■超前□落後	259.57	台中市政府	110.02	■超前□落後	84.72
	台電公司	81.59	■超前□落後	33.33	南投縣政府	254.96	■超前□落後	141.76
	自來水公司	72.12	■超前□落後	37.82	台南市政府	15.49	□超前■落後	16.01
	台糖公司	0.18	■超前□落後	0.18	高雄市政府	81.18	■超前□落後	1.18
	翡翠局	0.19	■超前□落後	0.19	屏東縣政府	18.85	■超前□落後	18.85
	苗栗水利會	18.70	■超前□落後	10.40	花蓮縣政府	102.50	■超前□落後	29.70
	嘉南水利會	36.67	■超前□落後	10.09	台東縣政府	48.21	■超前□落後	16.71
	林務局	104.00	■超前□落後	15.70				
	水保局	225.50	■超前□落後	37.30				
	季別	目標	河川疏濬(水利署；縣市政府)			水庫疏濬	野溪清疏	合計
第 1 季	545.35	951.86	(579.68;372.18)		335.69	106.88	1394.43	107.1~107.3
第 2 季	984.05	1156.24	(746.51;409.73)		365.93	149.95	1672.12	107.4~107.6
第 3 季	467.08	318.27	(174.85;143.42)		131.07	72.67	522.01	107.7~107.9.9
合計	1996.48	2426.37	(1501.04;925.33)		832.69	329.50	3588.56	
聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620								

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

附註：

1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
3. _____：扣除水力排砂後之累計執行量
4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

單位：萬立方公尺

附表 1 107 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 107 年 09 月 09 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
一河局	50	29.19	91.33	62.14		3.00	2.71	3.32	6.1%
二河局	25	25.00	45.81	20.81		1.55	0.00	0.82	3.1%
三河局	85	64.40	157.24	92.84		2.08	1.95	0.71	10.5%
四河局	280	205.89	262.24	56.35		6.08	0.74	4.94	17.5%
五河局	49	19.71	56.02	36.31		0.00	0.00	0.00	3.7%
六河局	70	40.40	199.17	158.77		1.14	25.00	0.00	13.3%
七河局	400	191.95	383.17	191.22		0.00	0.00	0.00	25.5%
八河局	28	22.40	69.42	47.02		0.00	0.00	0.00	4.6%
九河局	180	132.90	201.36	68.46		3.74	3.81	4.64	13.4%
十河局	33	26.90	35.28	8.38		0.46	0.55	0.26	2.4%
合計	1200	758.75	1501.04	742.30		18.05	34.76	14.69	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 2 107 年度水庫疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 107 年 09 月 09 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
北水局	100	64.10	87.87	23.77		1.25	1.29	1.19	10.6%
中水局	100	91.00	116.45	25.45		0.00	0.00	0.00	14.0%
南水局	207	159.35	418.92	259.57		1.20	51.07	0.00	50.3%
台電公司	67	48.26	81.59	33.33		0.30	0.20	0.20	9.8%
自來水公司	42	34.30	72.12	37.82		7.51	0.00	1.40	8.7%
台糖公司	3	0.00	0.18	0.18		0.00	0.18	0.00	0.0%
翡翠局	1	0.00	0.19	0.19		0.00	0.01	0.00	0.0%
苗栗水利會	9	8.30	18.70	10.40		0.00	0.00	0.00	2.2%
嘉南水利會	27	26.58	36.67	10.09		0.50	0.66	0.00	4.4%
合計	556	431.89	832.69	400.80		10.76	53.41	2.79	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 3 107 年度重要水庫疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 107 年 09 月 09 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
南化水庫	27	21.90	45.62	23.72		7.30	0.00	0.90	6.9%
石門水庫	100	64.10	87.87	23.77		1.25	1.29	1.19	13.2%
石岡壩	24	21.00	21.41	0.41		0.00	0.00	0.00	3.2%
集集攔河堰	76	70.00	95.04	25.04		0.00	0.00	0.00	14.3%
曾文水庫	104	77.20	242.04	164.84		0.00	43.23	0.00	36.4%
高屏堰	84	72.60	161.44	88.84		1.16	2.49	0.00	24.3%
阿公店水庫	7	5.60	11.28	5.68		0.00	4.29	0.00	1.7%
合計	422	332.40	664.70	332.30		9.71	51.30	2.09	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 4 107 年度野溪土石清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 107 年 09 月 09 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
林務局	120	88.30	104.00	15.70		1.72	5.10	0.00	31.6%
林務局(整坡)	120	88.30	104.00	15.70		1.72	5.10	0.00	
水保局	240	188.20	225.50	37.30		5.30	2.20	0.90	68.4%
水保局(整坡)	219	174.60	207.90	33.30		4.80	2.00	0.90	
水保局(外運)	21	13.60	17.60	4.00		0.50	0.20	0.00	
合計	360	276.50	329.50	53.00		7.02	7.30	0.90	100.0%

備註：貢獻度 = (各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5 107 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 107 年 09 月 09 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
宜蘭縣政府	120	93.90	153.14	59.24		3.22	3.49	3.82	16.5%
台北市政府	5	4.65	5.16	0.51		0.00	0.00	0.00	0.6%
苗栗縣政府	95	76.50	135.82	59.32		3.55	0.00	3.07	14.7%
台中市政府	44	25.30	110.02	84.72		2.65	2.80	2.02	11.9%
南投縣政府	150	113.20	254.96	141.76		0.00	0.00	1.32	27.6%
台南市政府	50	31.50	15.49		16.01	0.00	0.00	0.00	1.7%
高雄市政府	100	80.00	81.18	1.18		0.00	0.00	0.52	8.8%
屏東縣政府	380	0	18.85	18.85		0.00	0.00	0.00	2.0%
花蓮縣政府	100	72.80	102.50	29.70		2.25	2.22	4.21	11.1%
台東縣政府	40	31.50	48.21	16.71		0.00	0.00	0.00	5.2%
合計	1084	529.36	925.33	395.98		11.67	8.51	14.96	100.0%

備註：貢獻度 = (各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*台南市政府進度落後係近日大雨水位過高無法出料，待水位退後，將恢復出料。

附表 6 107 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 107 年 09 月 09 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
河川局	1200	758.75	1501.04	742.30		18.05	34.76	14.69	41.8%
水庫單位	556	431.89	832.69	400.80		10.76	53.41	2.79	23.2%
林務局水保局	360	276.50	329.50	53.00		7.02	7.30	0.90	9.2%
地方政府	1084	529.36	925.33	395.98		11.67	8.51	14.96	25.8%
合計	3200	1996.50	3588.56	1592.08		47.50	103.98	33.34	100.0%

備註：貢獻度 = (各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 7 107 年度河川水庫疏濬規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

分區	河川水系	規劃 總量	目標量 (不含野溪)	統計至 107 年 09 月 09 日			執行單位	
				規劃量	目標量	執行量		
北區	淡水河	56	38	43.83	26.90	40.44	十河局	35.28
				4.00	4.65		台北市政府	5.16
	中港溪	0	30	0	11.50	0	苗栗縣政府	
	和平溪	99	30	65.30	15.94	40.23	一河局	
	蘭陽溪	156	90	45.80	13.25	133.53	一河局	51.10
				66.86	53.90		宜蘭縣政府	82.43
中區	石門水庫	129	100	81.10	64.10	87.87	北水局	
	後龍溪	105	25	45.43	25.00	77.13	二河局	45.81
				55.80	0		苗栗縣政府	31.32
	大安溪	252	154	38.24	33.20	233.57	三河局	54.00
				113.86	65.00		苗栗縣政府	104.50
				57.46	25.30		台中市政府	75.07
	大甲溪	121	35	69.73	27.90	85.82	三河局	50.87
				25.33	0		台中市政府	34.95
	烏溪	169	35	48.78	3.30	88.04	三河局	52.37
				91.68	30.00		南投縣政府	35.67
	濁水溪	779	400	339.29	205.89	481.53	四河局	262.24
				228.62	83.20		南投縣政府	219.29
	石岡壩	30	24	30.00	21.00	21.41	中水局	
	集集攔河堰	96	76	96.00	70.00	95.04	中水局	
南區	北港溪	82	11	78.70	4.51	51.26	五河局	
	朴子溪	2	12	2.00	1.20	0.88	五河局	
	八掌溪	4	12	3.78	0	3.88	五河局	
	急水溪	0	14	0	14.00	0	五河局	
	曾文溪	329	110	198.72	30.40	203.26	六河局	187.77
				35.67	31.50		台南市政府	15.49
	鹽水溪	28	0	19.42	0	9.71	六河局	
	二仁溪	25	10	19.86	10.00	1.69	六河局	
	高屏溪	639	750	279.61	191.95	420.37	七河局	339.19
				124.20	80.00		高雄市政府	81.18
				0	0		屏東縣政府	0
	東港溪	51	0	51.47	0	43.98	七河局	
	曾文水庫	106	104	80.78	77.20	242.04	南水局	
	高屏堰	144	84	136.49	72.60	161.44	南水局	
	阿公店水庫	7	7	2.10	5.60	11.28	南水局	
	牡丹水庫	10	10	3.30	3.30	3.60	南水局	
	甲仙堰	4	2	0.65	0.65	0.56	南水局	
東區	卓南溪	66	28	66.00	22.40	69.42	八河局	
	秀姑巒溪	50	40	47.53	33.20	67.85	九河局	
	花蓮溪	263	180	148.65	99.70	195.45	九河局	133.51
				69.57	34.90		花蓮縣政府	61.94
縣管 河川	屏東縣管河川	87	130	42.30	0	18.85	屏東縣政府	
	台東縣管河川	40	40	30.60	31.50	48.21	台東縣政府	
	花蓮縣管河川	71	60	43.32	37.90	40.56	花蓮縣政府	
	宜蘭縣管河川	108	50	74.46	40.00	70.71	宜蘭縣政府	
嘉南水利會管轄水庫(壩)		27	27	24.20	26.58	36.67	嘉南水利會	
苗栗水利會管轄水庫(壩)		9	9	8.30	8.30	18.70	苗栗水利會	
翡翠局管轄水庫(壩)		1	1	0.46	0.00	0.19	翡翠局	
台電公司管轄水庫(壩)		72	67	51.76	48.26	81.59	台電公司	
台糖公司管轄水庫(壩)		3	3	2.30	0.00	0.18	台糖公司	
自來水公司管轄水庫(壩)		42	42	34.30	34.30	72.12	自來水公司	
合計		4260	2840	3228	1720	3259		

附表 8 107 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

執行機關	水庫壩堰別	清淤別	規劃量	目標量	統計至 107 年 09 月 09 日			
					目標量	執行量	超前	落後
北水局	石門水庫	陸挖	68.56	40.00	28.00	30.82	2.82	
		水力排砂	10.00	10.00	10.00	0		10.00
		抽泥	50.00	50.00	26.10	57.05	30.95	
		合計	128.56	100.00	64.10	87.87	23.77	
中水局	石岡壩	陸挖	30.00	24.00	21.00	21.41	0.41	
		合計	30.00	24.00	21.00	21.41	0.41	
	集集攔河堰	陸挖	96.00	76.00	70.00	95.04	25.04	
		合計	96.00	76.00	70.00	95.04	25.04	
南水局	曾文水庫	陸挖	30.00	28.00	14.90	120.21	105.31	
		抽泥	65.00	65.00	51.70	78.60	26.90	
		水力排砂	10.60	10.60	10.60	43.23	32.63	
		合計	105.60	103.60	77.20	242.04	164.84	
	高屏堰	陸挖	119.89	60.00	56.00	131.76	75.76	
		抽泥	24.00	24.00	16.60	29.68	13.08	
		合計	143.89	84.00	72.60	161.44	88.84	
	阿公店水庫	陸挖	2.00	2.00	0.60	2.70	2.10	
		水力排砂	5.00	5.00	5.00	8.58	3.58	
		合計	7.00	7.00	5.60	11.28	5.68	
	甲仙堰	陸挖	4.00	0	0	0.56	0.56	
		抽泥	0	2.00	0.65	0		0.65
		合計	4.00	2.00	0.65	0.56		0.09
	牡丹水庫	抽泥	7.30	7.30	0.30	1.36	1.06	
		水力排砂	3.00	3.00	3.00	2.24		0.76
		合計	10.30	10.30	3.30	3.60	0.30	
台電公司	德基水庫	水力排砂	2.00	2.00	0	0	0.00	
		陸挖	3.00	3.00	0.30	5.50	5.20	
		合計	5.00	5.00	0.30	5.50	5.20	
	霧社水庫	水力排砂	3.00	3.00	2.30	1.01		1.29
		陸挖	15.00	15.00	9.60	20.00	10.40	
		合計	18.00	18.00	11.90	21.01	9.11	
	明潭	水力排砂	3.00	3.00	0.90	0		0.90
		合計	3.00	3.00	0.90	0		0.90
	明湖	水力排砂	3.00	3.00	0.90	0		0.90
		陸挖	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	
		合計	4.00	4.00	1.90	1.00		0.90
	谷關水庫	水力排砂	3.00	3.00	0	0	0.00	
		合計	3.00	3.00	0	0	0.00	
	馬鞍壩	陸挖	24.00	24.00	24.00	36.00	12.00	
		合計	24.00	24.00	24.00	36.00	12.00	
	士林堰	陸挖	9.00	9.00	9.00	13.58	4.58	
		合計	9.00	9.00	9.00	13.58	4.58	
	日月潭水庫	陸挖	1.00	1.00	0.26	0		0.26
		合計	1.00	1.00	0.26	0		0.26
	粗坑壩	陸挖	4.50	0	0	4.50	4.50	
		合計	4.50	0	0	4.50	4.50	
自來水公司	南化水庫	陸挖	3.00	3.00	3.00	5.72	2.72	
		水力排砂	2.00	2.00	2.00	3.40	1.40	
		抽泥	22.00	22.00	16.90	36.50	19.60	
		合計	27.00	27.00	21.90	45.62	23.72	
	仁義潭水庫	陸挖	1.50	1.50	1.50	4.79	3.29	
		合計	1.50	1.50	1.50	4.79	3.29	
	西勢水庫	陸挖	0.10	0.10	0.10	0		0.10
		合計	0.10	0.10	0.10	0		0.10
	澄清湖	抽泥	11.00	11.00	8.30	21.00	12.70	
		合計	11.00	11.00	8.30	21.00	12.70	
鳳山水庫		抽泥	2.50	2.50	2.50	0.71		1.79
		合計	2.50	2.50	2.50	0.71		1.79
台糖公司	尖山埤水庫	水力排砂	3.00	3.00	0.00	0.18	0.18	
		合計	3.00	3.00	0.00	0.18	0.18	
翡翠局	翡翠水庫	水力排砂	1.00	1.00	0.00	0.19	0.19	
		合計	1.00	1.00	0.00	0.19	0.19	
苗栗水利會	明德水庫	陸挖	2.00	2.00	2.00	6.70	4.70	
		水力排砂	0	4.00	4.00	0		4.00
		抽泥	4.00	0	0	12.00	12.00	
		合計	6.00	6.00	6.00	18.70	12.70	
	大埔水庫	水力排砂	3.00	3.00	2.30	0		2.30
		合計	3.00	3.00	2.30	0		2.30
嘉南水利會	白河水庫	陸挖	22.00	22.00	22.00	22.13	0.13	
		合計	22.00	22.00	22.00	22.13	0.13	
	烏山頭水庫	抽泥	5.00	5.00	4.58	14.54	9.96	
		合計	5.00	5.00	4.58	14.54	9.96	
總計		陸挖	436.55	311.60	263.26	522.42	259.16	
		抽泥	190.80	188.80	127.63	251.44	123.81	
		水力排砂	51.60	55.60	41.00	58.83	17.83	
		合計	678.95	556.00	431.89	832.69	400.80	