

# 水利統計簡訊

STA.335

108年2月22日 星期五

本署107年度重大公共建設計畫工程計有19個計畫，年度可支用預算計463.62億元、實際支用數316.72億元、應付未付數115.78億元、節餘數28.93億元，整體執行率為99.53%，其中預算執行率達100%(含)以上者有8個計畫，達95%以上者亦有10個計畫，執行情形相當良好。

若按計畫別12月底預算執行率觀察，以重要河川環境營造計畫(104~109年)、區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)、烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)、曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)等4個工程計畫最佳，超越100%。而以推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻)執行情形最差，因招標行政作業延宕之故，執行率落後5.44個百分點，其次是離島地區供水改善計畫，因投資台水馬公海淡廠施工進度落後因素，執行進度落後4.99個百分點；若按計畫別各月預算執行率觀察，則以防災及備援水井建置計畫(前瞻)執行情形最差，1-4月執行進度皆落後50個百分點以上，惟於下半年積極趕辦，至12月份僅落後1個百分點。

表1 經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫預算執行統計表

列管計畫數	107年底						單位：百萬元;%	
	本年可用預算 A	預定支用 B	實際支用 C	應付未付 D	節餘數 E	執行數 C+D+E	執行率 (C+D+E)/B	
19	46,362	46,362	31,672	11,578	2,893	46,143	99.53	

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

表2 經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫預算執行概況

計畫名稱	月別	單位：%；百分點											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
重要河川環境營造計畫(104~109年)	執行率	95.90	95.80	95.61	95.45	95.66	95.69	95.22	97.39	98.05	96.58	97.95	106.74
	與預定執行率比較(百分點)	-4.10	-4.20	-4.39	-4.55	-4.34	-4.31	-4.78	-2.61	-1.95	-3.42	-2.05	6.74
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104~109年)	執行率	95.22	96.42	96.17	96.67	96.24	96.18	96.47	95.80	95.22	95.16	95.19	99.37
	與預定執行率比較(百分點)	-4.78	-3.58	-3.83	-3.33	-3.76	-3.82	-3.53	-4.20	-4.78	-4.84	-4.81	-0.63
離島地區供水改善計畫	執行率	100.00	99.97	99.98	66.52	66.53	99.99	98.46	92.02	97.74	99.98	119.30	95.01
	與預定執行率比較(百分點)	-	-0.03	-0.02	-33.48	-33.47	-0.01	-1.54	-7.98	-2.26	-0.02	19.30	-4.99

表2 經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫預算執行概況(續1)

單位：%；百分點

月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)	執行率	135.63	99.24	109.52	98.35	98.58	98.78	99.25	99.67	99.61	99.87	99.68	100.02
	與預定執行率比較(百分點)	35.63	-0.76	9.52	-1.65	-1.42	-1.22	-0.75	-0.33	-0.39	-0.13	-0.32	0.02
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	執行率	61.86	61.85	95.19	100.38	108.22	99.97	98.86	99.17	99.02	99.59	99.62	100.83
	與預定執行率比較(百分點)	-38.14	-38.15	-4.81	0.38	8.22	-0.03	-1.14	-0.83	-0.98	-0.41	-0.38	0.83
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	執行率	95.01	95.00	95.30	95.04	96.59	95.72	95.13	97.35	95.11	98.99	107.10	99.86
	與預定執行率比較(百分點)	-4.99	-5.00	-4.70	-4.96	-3.41	-4.28	-4.87	-2.65	-4.89	-1.01	7.10	-0.14
無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)(前瞻)	執行率	96.02	95.05	95.02	95.01	95.03	95.02	95.01	95.01	96.26	99.14	98.12	100.00
	與預定執行率比較(百分點)	-3.98	-4.95	-4.98	-4.99	-4.97	-4.98	-4.99	-4.99	-3.74	-0.86	-1.88	-
蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)	執行率	100.00	143.83	104.24	101.37	100.09	112.40	102.08	99.91	99.80	97.34	97.58	96.57
	與預定執行率比較(百分點)	-	43.83	4.24	1.37	0.09	12.40	2.08	-0.09	-0.20	-2.66	-2.42	-3.43
伏流水開發工程計畫(前瞻)	執行率	-	95.38	95.51	95.72	95.75	95.81	95.55	96.80	96.81	97.51	97.21	100.00
	與預定執行率比較(百分點)	-	-4.62	-4.49	-4.28	-4.25	-4.19	-4.45	-3.20	-3.19	-2.49	-2.79	-
湖山水庫第二原水管工程計畫(前瞻)	執行率	100.00	100.00	99.40	99.38	99.67	99.87	96.15	96.87	99.24	96.09	106.08	100.00
	與預定執行率比較(百分點)	-	-	-0.60	-0.62	-0.33	-0.13	-3.85	-3.13	-0.76	-3.91	6.08	-
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻)	執行率	89.66	95.00	92.88	94.26	94.47	97.00	95.33	96.09	96.45	95.26	97.26	94.56
	與預定執行率比較(百分點)	-10.34	-5.00	-7.12	-5.74	-5.53	-3.00	-4.67	-3.91	-3.55	-4.74	-2.74	-5.44

經濟部水利署107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫執行預算概況(續完)

單位：%；百分點

月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
計畫名稱	執行率												
	與預定執行率比較 (百分點)												
加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	執行率	86.87	92.64	95.11	98.29	99.28	98.50	98.21	97.60	95.85	95.42	96.52	99.89
	與預定執行率比較 (百分點)	-13.13	-7.36	-4.89	-1.71	-0.72	-1.50	-1.79	-2.40	-4.15	-4.58	-3.48	-0.11
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理	執行率	99.86	95.04	95.07	95.03	95.04	95.16	95.14	95.28	95.34	95.20	95.13	95.25
	與預定執行率比較 (百分點)	-0.14	-4.96	-4.93	-4.97	-4.96	-4.84	-4.86	-4.72	-4.66	-4.80	-4.87	-4.75
海岸環境營造計畫(104~109年)	執行率	95.73	95.77	95.87	95.31	95.72	95.63	95.83	96.89	96.82	96.16	96.30	99.44
	與預定執行率比較 (百分點)	-4.27	-4.23	-4.13	-4.69	-4.28	-4.37	-4.17	-3.11	-3.18	-3.84	-3.70	-0.56
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)	執行率	95.08	95.72	95.12	95.10	95.15	95.03	95.06	95.27	95.02	95.13	95.01	103.39
	與預定執行率比較 (百分點)	-4.92	-4.28	-4.88	-4.90	-4.85	-4.97	-4.94	-4.73	-4.98	-4.87	-4.99	3.39
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	執行率	62.66	37.82	53.02	60.34	72.23	90.59	95.51	95.71	95.85	95.87	95.86	98.76
	與預定執行率比較 (百分點)	-37.34	-62.18	-46.98	-39.66	-27.77	-9.41	-4.49	-4.29	-4.15	-4.13	-4.14	-1.24
全國水環境改善計畫(前瞻)	執行率	95.92	95.93	95.98	95.98	95.98	93.66	98.36	96.33	96.48	96.09	96.64	99.43
	與預定執行率比較 (百分點)	-4.08	-4.07	-4.02	-4.02	-4.02	-6.34	-1.64	-3.67	-3.52	-3.91	-3.36	-0.57
防災及備援水井建置計畫(前瞻)	執行率	18.55	26.64	32.80	50.07	97.60	95.34	95.92	95.91	95.10	95.22	98.08	99.00
	與預定執行率比較 (百分點)	-81.45	-73.36	-67.20	-49.93	-2.40	-4.66	-4.08	-4.09	-4.90	-4.78	-1.92	-1.00
深層海水取水工程計畫(前瞻)	執行率	43.63	43.48	44.01	54.98	60.19	97.79	97.87	97.98	119.25	95.59	99.85	100.00
	與預定執行率比較 (百分點)	-56.37	-56.52	-55.99	-45.02	-39.81	-2.21	-2.13	-2.02	19.25	-4.41	-0.15	-

資料來源：經濟部水利署專案管理服務入口網。

編製單位：經濟部水利署主計室

附註：1.本表列工程係指107年度5000萬元以上公共建設計畫暨前瞻計畫當年度工程。

2.「-」表示無數字；「0」表示有數字而不及半單位；比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。