

水利統計簡訊

STA.298

106年2

本署 105 年度 1 億元以上公共建設計畫工程計有 12 個計畫，年度可支用預算計 29.73 億元、實際支用數 20.066 億元、應付未付數 7.378 億元、節餘數 7.84 億元，整體執行率 94.95%，其中預算執行率達 100%(含) 以上者有 2 個計畫，達 95% 以上者亦有 8 個計情形良好。

若按計畫別每月執行率觀察，以烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫最佳，除 5 月份別落後 0.1 個百分點及 0.3 個百分點外，其餘進度都超前。其次為金門自大陸引水工程於 1、2 月份因行政作業因素落後，但於 3 月份起積極趕辦，致年度進度符合預期。曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)，1 至 11 月進度均超前，12 月雖有落後，但僅落後 0.4 個百分點；而以離島地區供水改善計畫執行情形最差，因計畫暫停之故，3-9 月執行進度皆落後，雖於 10 月份積極趕辦，惟 11、12 月份執行進度落後高達 54.7 個百分點。

表1 經濟部水利署105年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行統計表

列管計畫數	本年可用預算 A	預定支用 B	實際支用 C	應付未付 D	節餘數 E	執行數 C+D+E
12	29,730	29,730	20,066	7,378	784	28,228

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

表2 經濟部水利署105年度1億元以上公共建設計畫工程預算執行概況

計畫名稱	月別 用別	月別									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)	執行率	109.9	103.1	106.6	110.4	102.8	114.8	112.0	109.2	109.6	106.3
	與預定執行率比較 (百分點)	9.9	3.1	6.6	10.4	2.8	14.8	12.0	9.2	9.6	6.3
無自來水地區供水改善計畫(101-105年)	執行率	100.0	100.0	95.0	95.0	95.0	94.1	95.0	95.0	92.6	91.5
	與預定執行率比較 (百分點)	-	-0.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.9	-5.0	-5.0	-7.4	-8.5
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101~105年)	執行率	100.0	100.0	106.0	100.1	101.8	71.6	100.0	98.2	95.3	95.1
	與預定執行率比較 (百分點)	-	-	6.0	0.1	1.8	-28.4	0.0	-1.8	-4.7	-4.9

流域綜合治理計畫-河川區域排水管理 及治理	執行率	104.7	98.5	95.3	95.4	95.1	95.3	95.1	95.1	92.6	91.0
	與預定執行率比較 (百分點)	4.7	-1.5	-4.7	-4.6	-4.9	-4.7	-4.9	-4.9	-7.5	-9.0

經濟部水利署105年度1億元以上公共建設計畫工程執行預算概況(續完)

單

計畫名稱	月別 用別 ₁	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		執行率	-	164.2	106.1	100.3	99.9	100.1	99.7	100.2	100.1
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	與預定執行率比較 (百分點)	-	64.2	6.1	0.3	-0.1	0.1	-0.3	0.2	0.1	0.1
金門自大陸引水工程計畫	執行率	56.0	18.7	155.4	109.9	109.8	109.7	109.7	109.6	109.6	109.5
	與預定執行率比較 (百分點)	-44.0	-81.3	55.4	9.9	9.8	9.7	9.7	9.6	9.6	9.5
重要河川環境營造計畫 (104~109年)	執行率	95.3	95.2	95.6	96.1	95.8	99.9	99.2	98.0	97.3	97.4
	與預定執行率比較 (百分點)	-4.7	-4.8	-4.4	-3.9	-4.2	-0.1	-0.8	-2.0	-2.7	-2.7
海岸環境營造計畫 (104~109年)	執行率	95.4	95.3	95.5	95.8	95.6	95.3	95.5	95.8	95.5	96.5
	與預定執行率比較 (百分點)	-4.6	-4.7	-4.5	-4.2	-4.4	-4.7	-4.5	-4.2	-4.6	-3.5
區域排水整治及環境營造計畫 (104~109年)	執行率	96.0	95.8	95.8	95.2	95.0	95.6	95.1	99.0	97.2	96.9
	與預定執行率比較 (百分點)	-4.0	-4.2	-4.2	-4.8	-5.0	-4.4	-4.9	-1.0	-2.8	-3.2
湖山水庫工程計畫	執行率	95.2	95.6	95.1	96.7	96.0	96.4	96.7	96.7	99.5	100.1
	與預定執行率比較 (百分點)	-4.8	-4.4	-4.9	-3.3	-4.0	-3.6	-3.3	-3.3	-0.5	0.1
離島地區供水改善計畫	執行率	100.0	100.0	100.0	27.6	57.3	81.3	42.6	42.6	80.2	147.2
	與預定執行率比較 (百分點)	-	-	-	-72.4	-42.7	-18.8	-57.4	-57.4	-19.8	47.2
緊急供水工程暨水庫更新改善	執行率	96.3	95.1	96.7	97.1	99.2	99.2	98.8	99.8	99.8	99.6
	與預定執行率比較 (百分點)	-3.7	-4.9	-3.3	-2.9	-0.8	-0.8	-1.2	-0.2	-0.2	-0.4

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

編製單位：經濟

附註：1.本表列工程係指105年度1億元以上公共建設計畫當年度工程。

2.「—」表示無數字；「1」表示有數字而不及半單位。

3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。

2月6日 星期一

297.30 億

為

計畫，執行

、7月份分

計畫，雖

再其次為曾

度都超前，

因招標作業

仍然墊後，

單位：百萬元;%

執行率
$(C+D+E)/B$
94.95

單位：%；百分點

11	12
102.8	99.6
2.8	-0.4
91.5	97.8
-8.5	-2.3
95.1	98.1
-5.0	-1.9

90.9	91.1
-9.1	-8.9

單位：%；百分點

11	12
100.2	100.0
0.2	-
109.5	100.0
9.5	-
97.3	99.1
-2.7	-0.9
97.4	99.2
-2.7	-0.8
95.2	99.0
-4.8	-1.0
100.1	95.0
0.0	-5.0
78.8	45.3
-21.2	-54.7
99.8	99.9
-0.2	-0.1

