

## 107 年度高雄市政府申請疏濬案

	申請案件	申請量	已執行量	目前進度
1	高屏溪斜張橋	80	27.16	已核定 80 萬方，107.3.26 出料
2	荖濃溪新威大橋	65	34.07	已核定 65 萬方，107.2.27 出料
3	荖濃溪勤和	50		已核定，河川公地使用尚未申請，先辦土石標售（決標 3 標），已同意展延至 107 年 12 月 31 日
4	旗山溪通仙橋	40	17.89	已核定 40 萬方，106.12.25 出料
5	濁口溪大津至萬山	13		疏濬計畫書 106.3.8 初審完成，尚未依初審意見修正
6	濁口溪大津橋上下游	30		經濟部 107.4.26 核定疏濬計畫書，河川公地使用尚未申請
	計	278 萬	79.12	

107/07/05 更新