

107 年度高雄市政府申請疏濬案

	申請案件	申請量	已執行量	目前進度
1	高屏溪斜張橋	80	50.48	已核定 80 萬方，107.3.26 出料，展期許可期限至 108.6.30
2	荖濃溪新威大橋	65	53.42	已核定 65 萬方，107.2.27 出料，展期許可期限至 107.12.31
3	荖濃溪勤和	50		已核定，河川公地使用尚未申請，先辦土石標售（決標 3 標），已同意展延至 107 年 12 月 31 日，展期後重新提送疏濬計畫許可申請
4	旗山溪通仙橋	40	23.9	已核定 40 萬方，106.12.25 出料，展期許可期限至 107.12.31
5	濁口溪大津至萬山	13		疏濬計畫書 106.3.8 初審完成，尚未依初審意見修正，未再提送資料
6	濁口溪大津橋上下游	30		經濟部 107.4.26 核定疏濬計畫書，河川公地使用尚未申請
	計	278 萬	127.8	

107/12/13 更新