

# 濁水溪揚塵抑制

## 10800506~1080512周報表

- ▶ 本周各區有零星降雨。
- ▶ 本周於第二區南北岸培厚區進行簡易灑水系統佈設，預計下周點井。


# 108年度改善措施執行期程

實際進度

預定進度

改善措施		108年度											備註	
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4
水利防制工法	水覆蓋			計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	進場施作			施作				1080401開工三案待發包
		5%		5%	10%	30%	50%	70%	80%	100%				
	河道整理			計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	進場施作			施作				執行中
	5%		5%	10%	30%	50%	70%	80%	100%					
	疏濬	施作											執行中	
		10%	10%	30%	50%	70%	80%	100%						
造林新植與撫育	堤防培厚植栽	施作			完成造林									1080401開工三案待發包
		5%	10%	80%	100%									
	灘地綠覆蓋						施作			施作			1080401開工三案待發包	
		5%					5%	10%	80%	100%				
防災應變	其他措施	核定計畫			完成發包	施作							1080401開工三案待發包	
		5%	10%	30%	50%	70%	80%	100%						
	灑水	核定計畫			完成發包	施作							1080401開工三案待發包	
		5%	10%	30%	50%	70%	80%	100%						

# 揚塵防治施工報告



區域	施工位置	施工內容	目前進度
①	大庄堤防前	簡易灑水系統	施工中



本周揚塵防治工程照片