

「蘇澳溪分洪道工程(統包)」第一次廠商公開說明會

公開徵詢文件廠商意見回復表

意見提出單位：廠商 A

項次	公開徵詢文件	意見說明	意見回復	備註
1-1	基本設計圖(稿)	隧道內採用之高爐石混凝土強度為450kgf/cm ² ，且厚度約有65cm，請問採用如此高強度之高爐石混凝土考量為何？	感謝廠商提問，考量分洪隧道流速約達10m/s，水體夾帶泥沙，將對隧道產生撞擊磨損，影響使用年限，故目前規劃採用450kgf/cm ² 之高爐石混凝土及增加厚度，主要均係考慮隧道耐磨性，參採員山子分洪隧道從營運至今約18年，安檢結果均顯示耐磨尚佳之成功案例作設計。 有關貴公司所提降低高爐石混凝土強度之可行性，將納入設計考量。	<input type="checkbox"/> 僅意見回應 <input checked="" type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
1-2	簡報 p. 9	2號施工橫坑(出水口橫坑)有民眾抗爭問題，機關是否已經不予考慮該方案？抑或是未來統包商仍可考慮該橫坑方案？	感謝廠商提問，2號橫坑因工程車輛通行路線，行經學區、社區及景觀區域，民眾抗爭大，且環評對出口段之土方載運車次有較嚴格限制，故原則上目前規劃不考慮內埤出口處設置2號橫坑方案。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)

「蘇澳溪分洪道工程(統包)」第一次廠商公開說明會

公開徵詢文件廠商意見回復表

意見提出單位：廠商 B

項次	公開徵詢文件	意見說明	意見回復	備註
2-1		本案投標廠商資格限制？	<p>感謝廠商提問，本次說明會主要針對基設之設計圖(稿)、工期及經費為主，有關契約面、招標面部份將於第二次廠商公開說明會(預計5月下旬辦理)再作細部說明。</p> <p>另請廠商可先行查閱水利署所屬已發包之隧道工程之投標廠商資格作為初步參考。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應</p> <p><input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改</p> <p><input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)</p>
2-2		工務所需用地是否統一由機關處理？是否會於預定開工日前取得相關用地？	<p>感謝廠商提問，工務所之所需用地，由本分署提出需求內容，納入統包契約，由廠商依約辦理取得期程，並請宜蘭縣政府協助相關作業，原則上應於預定開工日前完成工務所用地取得，以利使用。</p> <p>惟目前工區範圍內較無適合之大型設置工棚地點，將再評估考量鄰近潛在設置地點。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應</p> <p><input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改</p> <p><input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)</p>

「蘇澳溪分洪道工程(統包)」第一次廠商公開說明會

公開徵詢文件廠商意見回復表

意見提出單位：廠商 C

項次	公開徵詢文件	意見說明	意見回復	備註
3-1	簡報 p. 9	請問機關會提供施工房舍、材料堆置場等場地嗎？	感謝廠商提問，施工房舍及工務所同2-2。材料堆置場，可考量管理中心工區、淺覆蓋段或土方暫置區等潛在預定地。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
3-2		目前行政院核定施工經費約為54億，請問機關是否有依照近期已發包之相關工程單價來推算這個案子(蘇澳溪分洪道工程)實際可行經費大概是多少？	感謝廠商寶貴意見，行政院核定經費是以較早期單價做考量，對此刻正評估修正計畫，爰請諸位廠商代表針對經費提供寶貴意見供本機關作為編修參考。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
3-3	簡報 p. 5	承上，有關工期部分，機關預定於7月辦理上網公告，如遇經費不足需辦理修正計畫，其所需時間是否已考量進去？目前規劃時程細設從10月1日開始，隔(114)年1月1號開工，期程緊迫，包含是否涉及水保計畫申請、是否涉及地質敏感區、是否須再進行地質鑽探作業等，這些因素均可能導致116年底完工受阻。	<p>感謝廠商寶貴意見，目前規劃期程係依行政院核定計畫以116年底完工為最終目標進行。</p> <p>有關細設期程問題，未來將請統包團隊就即將施作工項先行完成設計，透過分項設計、施工方式彌補細設期程不足問題。另涉及水保計畫審查部分係由主辦機關宜蘭縣政府辦理，亦會溝通加速作業，期於計畫期限內完成。</p> <p>貴公司所提相關行政作業審查影響施工工期，建議增加工期部分，將納入修正計畫評估考量。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
3-4		機關是否有考量用地取得所需相關時間、是否會影響到工期？	感謝廠商提問，工程施工用地範圍取得均由宜蘭縣政府辦理，依計畫里程均需於工程開工前完成，目前亦依期程進行相關作業。將不影響施工工期。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)

3-5	基本設計圖(稿)	本案涉既有防砂壩拆除工程，台泥輸送帶橋墩安全問題是否已有相關考量？	感謝廠商提問，該輸送帶橋墩並無座落在本案預定拆除的防砂壩上，未來防砂壩拆除時應不會影響橋墩現況，亦會就未來河床面下降、橋墩裸露及加固等議題向台泥公司說明討論。未來該橋墩結構加強工程亦不在本工程考量範圍內。	■ 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
-----	----------	-----------------------------------	--	---

「蘇澳溪分洪道工程(統包)」第一次廠商公開說明會

公開徵詢文件廠商意見回復表

意見提出單位：廠商 D

項次	公開徵詢文件	意見說明	意見回復	備註
4-1		橫坑洞口-溪水灌入隧道風險，應編列考量。	感謝廠商提問，施工水土保持、導排水設施及汛期工地防災減災作業費含於雜項工程費。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)

「蘇澳溪分洪道工程(統包)」第一次廠商公開說明會

公開徵詢文件廠商意見回復表

意見提出單位：廠商 F

項次	公開徵詢文件	意見說明	意見回復	備註
5-1		該案時程緊迫，如時程不可更動，則工程經費理當寬估。	感謝廠商寶貴意見，本機關將委請基設團隊納入考量。爰請諸位廠商代表針對經費提供寶貴意見供本機關作為編修參考。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
5-2		環評報告是否有土方載運所需車輛大小、時間等相關規定	感謝廠商提問，環評報告書中規定出水口段土方載運車輛每小時2車次；而目前規劃均由湖東路載運土方，從兩處橫坑運送之土方均僅在工區內移動，無涉及相關環評限制。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
5-3		工程用地取得進度？	感謝廠商提問，私有地部分預計於八月底完成用地陳報徵收、並於十月底完成公有地核准撥用；橫坑用地亦由縣府刻正辦理中，工程所需用地將於預定開工日(114年1月1日)前全數取得，不影響施工工進。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
5-4		施工廠商之房舍或物料堆置可否有建議地區？	感謝廠商提問，目前工區範圍內尚無較合適之工棚設置地點，將再評估考量鄰近潛在設置地點。同2-2。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
5-5		隧道開挖相關探查費用編列何處?明細表項目"隧道地質特殊段處理"包含範疇為何？	感謝廠商提問，隧道地質特殊段處理工項主要以各類開挖支撐外，額外遭遇之地質變異相關處理費用。隧道開挖探查費用原編列於雜項，經評估後續將另單獨編列。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
5-6		中油油廠進出施工動線？	感謝廠商提問，本工程工區未包含中油油廠，故無自油廠進出規劃，目前係以湖東路與中油陸橋立體交錯，互不影響。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)

5-7		雨季猴坑溪施工便道維護？	感謝廠商提問，施工便道維護及施工水土保持及導排水設施含於雜項工程費。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
5-8		施工橫坑開挖土石運距？	感謝廠商提問，最遠運距由橫坑口達進水口土方暫(堆)置區，約1.6公里。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)