

施工中生態友善措施自主檢查表

工程名稱	筏子溪生態綠廊營造		
執行機關	臺中市政府水利局	施工廠商	
縣市/鄉鎮	台中市南屯區新生與鎮平里	工區坐標 (TWD97座標)	X：211288 Y：2669507
施工期間		檢查日期	年 月 日
編號	檢查項目及標準	檢查結果	照片
1	綠化植栽皆為台灣中部區域原生物種	☐ 未執行 ☐ 執行中：進度____% ☐ 合格 ☐ 缺失：_____	
2	A 段堤岸上層種植矮灌木或低矮多年生草本植物，且為觀花或觀葉植物	☐ 未執行 ☐ 執行中：進度____% ☐ 合格 ☐ 缺失：_____	
3	A 段堤岸下層種植喬木，且為觀花或觀葉植物	☐ 未執行 ☐ 執行中：進度____% ☐ 合格 ☐ 缺失：_____	
4	B-1段堤岸上層種植喬木，且為觀花或觀葉植物	☐ 未執行 ☐ 執行中：進度____% ☐ 合格 ☐ 缺失：_____	
5	B-1段堤岸下層種植小喬木或灌木，且為觀花或觀葉植物	☐ 未執行 ☐ 執行中：進度____% ☐ 合格 ☐ 缺失：_____	
6	B-2段堤岸種植觀花或觀葉植物	☐ 未執行 ☐ 執行中：進度____% ☐ 合格 ☐ 缺失：_____	
7	C 段堤岸種植灌木，且為民俗植物、蜜源植物或誘鳥植物	☐ 未執行 ☐ 執行中：進度____% ☐ 合格 ☐ 缺失：_____	
8	D 段堤岸轉彎段下層種植民俗植物、蜜源植物或誘鳥植物	☐ 未執行 ☐ 執行中：進度____% ☐ 合格 ☐ 缺失：_____	
9	D 段堤岸直線段(導覽館前)下層種植喬木，且為觀花或觀葉植物	☐ 未執行 ☐ 執行中：進度____% ☐ 合格 ☐ 缺失：_____	
10	D 段堤岸上層種植低矮多年生草本植物，且為觀花觀葉植物	☐ 未執行 ☐ 執行中：進度____% ☐ 合格 ☐ 缺失：_____	

11	A、B 段堤岸臨水側種植符合河川區域種植規定之喬木或常見於河川之草本植物	☐ 未執行 ☐ 執行中：進度____% ☐ 合格 ☐ 缺失：_____	
12	增設具有穿山甲造型之設計	☐ 未執行 ☐ 執行中：進度____% ☐ 合格 ☐ 缺失：_____	
13	筏子溪左岸自行車道優化，路線安全且通順	☐ 未執行 ☐ 執行中：進度____% ☐ 合格 ☐ 缺失：_____	
14	高度生態敏感區皆未受擾動	☐ 合格 ☐ 缺失：_____	
15	自行車道施工干擾範圍限縮於低度或中度敏感區內	☐ 未執行 ☐ 執行中：進度____% ☐ 合格 ☐ 缺失：_____	
16	在中度生態敏感區內，以柔性工法建立自行車道，未大範圍鋪設混凝土	☐ 未執行 ☐ 執行中：進度____% ☐ 合格 ☐ 缺失：_____	
17	在中度生態敏感區之自行車道與水防道路間補植緣生灌木	☐ 未執行 ☐ 執行中：進度____% ☐ 合格 ☐ 缺失：_____	

缺失複查結果

缺失項目及內容：

☐已完成改善（改善前中後照片如附）

☐未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期：

複查人員簽名：

備註：

1.本表由設計單位訂定檢查項目及標準後，併同預算書圖送工程執行機關審查，開工前由監造單位確認後，交由施工廠商併同施工計畫書提交。施工期間，由**施工廠商或其委託之生態團隊**隨施工項目進場及變動情形填寫，**每月應檢核一次**。

2.檢查標準及缺失內容應具體明確或量化尺寸。

3.施工期間發現異常狀況時，請註明處理方式，第一時間通報監造單位與工程執行機關。

4.本表之填報請以工區為單元，每一工區需填寫一張表單。

5.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。

生態團隊：

工地主任：