

【石牛溪新光北銘堤段防災減災工程】 生態保育措施自主檢查表

工程進度：_____ %

預定完工日期：民國_____年 ____月____日

填表人員：_____ (姓名單位職稱)

檢查日期： 民國_____年 ____月____日

項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行	
1	縮小：盡量縮小施工(含施工便道)範圍，減少對生態物種等棲地影響(如竹林或次生林)				
2	迴避：施工時，河道整理區域應以規劃河道區域為限，盡量不影響上下游河段兩側溪濱綠帶。				
3	減輕：請於不涉及工區範圍之高敏感區域或重要大樹，以黃色警示線作標示圍繞，避免工程施工時干擾到高敏感區域生態環境或破壞大樹。				
4	減輕：河道整理時，河中石頭應盡量保留，可作基礎拋石保護，勿運走。				
5	補償：外側水防道路建議施作生態安全通道(爬蟲類)，避免造成路殺。				
6	補償：堤防上原規劃綠帶內容，請確實施作，相關植栽並盡量以原生種為主。				
7	補償：於鄰近公有空地進行諸羅樹蛙棲地(竹林補植)營造，並利用丁壩減輕堤岸基礎沖刷及創造水域棲地環境多樣性。				
改善對策建議					
複查人姓名		複查日期		民國 ____年 ____月 ____日	
備註					

施工廠商：_____ 現場檢查人員：_____ (簽名) 負責人：_____