

表 7-52 生態保育措施抽查紀錄表

編號：

工程名稱	112 年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期		
分項工程 名稱			
抽查位置	第2工區 OK+285 ~ OK+355	抽查日期	113.6.11
抽查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此檢查項目		
項次	抽 查 項 目	抽查結果	改善處理情形
1	廠商施工計畫是否納入生保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。	已納入及 說明	○
2	廠商是否有擬定工地環境生態異常情況處理作為或計畫。	有擬定	○
3	廠商是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置。	已辦理	○
4	廠商是否將生態保育措施納入環境保護及生態保育教育訓練宣導。	/	
5	設置臨時動物通道(廊道)，便利動物往返水陸域棲地。	/	
6	保護稀有植物、老樹或指標物種。	/	
7	施工便道之設置，避開有生態保全對象或生態敏感性較高之區域。	/	
8	廠商施工過程(時間)，避開動物大量遷徙或繁殖之時間。	已避開	○
9	保護施工範圍內之既有植被或水域環境。	已保護	○
10	保留工區河床既有大塊石，不開挖或擾動。	/	
11	工區採適當導流水措施或設置臨時沉砂池，避免河川濁度驟升。	/	
12	於回填區栽種苗木或撒播草籽，並定期灑水，加速植被及自然棲地復育。	/	
13	生態保全對象無損傷、移除、破壞或死亡等狀況。	無	○
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。			

監造現場人員：

司徒美惠 6/11

監造主任：

李騰海 6/11



水庫集水區工程生態檢核機制施工階段自主檢查表

工程名稱		112 年度曾文水庫湖域保護帶 治理工程第一期		工程點位 (TWD97)	地點：嘉義縣大埔鄉 第 1 工區 (茄苳腳) X : 207465 Y : 2577146 第 3 工區 (同心吊橋) X : 207793 Y : 2577785 第 4 工區 (情人公園) X : 208214 Y : 2577796	
檢查日期		113.6.19		預定完工日期	113.7.23	
工程生命週期				■ 施工中		
項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況說明
			已執行	不足	尚未執行	
生態 保育 措施	第 1 工區	[減輕] 工程減量：生態 草溝、框格護坡	✓			
		[補償] 種植採適性或特 色原生種類	✓			新植樹水柳 > 6 顆
		[補償] 喬木栽植除線性 也規劃區塊栽植	✓			
	第 2 工區	[迴避] 盡量避免於繁殖 季高峰(4-5 月)大型機 具施工	✓			
		[縮小] 存活樹木保留、 配置考量樹林完整性	✓			
		[補償] 補償木造巢箱 10 座	✓			
	第 3- 4 工區	[減輕] 工程減量：生態 草溝、框格護坡	✓			
[補償] 護坡噴植多樣原 生植物種子		✓			(113.6.16) > 工區 山埤青、 胡枝子相思樹 蓬蓬(噴水噴 花等)	
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化						

檢查人(承包商) 單位職稱及姓名(簽章)： 江有君

工程生態檢核施工階段照片及說明

項次 1. 存活樹木保留，避免材料車輛機具堆置下方



日期：112.11.28

說明：存活樹木保留（二工區）



日期：113.06.19

說明：存活樹木保留（二工區）