

112-113年度曾文水庫集水區主流邊坡護岸暨河道整理工程

工作月彙整表

113年4月01~15日

日期	天氣		工程記要				備註
1	晴	晴	B工區:OK+090基礎保護工牆身(升層2)模板組立及灌漿。				
2	晴	晴	B工區:OK+120基礎保護工牆身(升層1)灌漿。 走動式督導(林玉祥副分署長):1.A工區之工程告示牌勞安告示牌登載完整,工地動線防護措施材料合格不合格堆置區規劃妥適,現場整齊值得嘉許。2.A工區右岸野溪匯入部份,未來施工便道留設涵管以利排水。3.B工區上邊坡為易崩落帶,施工人員怪手機具安全防護,警戒人員需注意特別是震後或大雨過後。4.現場河道整理回復以最大通洪蜿蜒並培厚護坦為原則。5.工地少許垃圾需清理。。(於113年4月9日改善完成,詳不符合事項改善追蹤表(主辦/監造)C-004-06)。				
3	晴	晴	B工區:OK+090基礎保護工回填。 B工區:OK+150基礎保護工牆身(升層1)模板組立。				
4	晴	晴	本日未施工。				
5	晴	晴	本日未施工。				
6	晴	晴	B工區:OK+150基礎保護工牆身(升層1)灌漿。 B工區:OK+000-150鋪排塊石。				
7	晴	晴	B工區:OK+120基礎保護工牆身(升層2)模板組立。 A工區:基腳保護工坡腳土石堆置。				
8	晴	晴	B工區:OK+120基礎保護工牆身(升層2)灌漿。 B工區:OK+000-150鋪排塊石。 A工區:基腳保護工坡腳土石堆置。				
9	晴	晴	B工區:OK+120基礎保護工回填。 B工區:OK+150基礎保護工牆身(升層2)模板組立。 A工區:基腳保護工坡腳土石堆置。				
10	晴	晴	B工區:OK+090基礎保護工頂版鋼筋模板組立。 B工區:OK+120基礎保護工頂版鋼筋組立。 B工區:OK+150基礎保護工牆身(升層2)灌漿。 B工區:OK+000-150鋪排塊石。 C工區:PC路面鋪設。 A工區:基腳保護工坡腳土石堆置。				
11	晴	晴	B工區:OK+090基礎保護工頂版灌漿。 B工區:OK+150基礎保護工回填。 C工區:PC路面鋪設。				
12	晴	晴	B工區:OK+120基礎保護工頂版模板組立及灌漿。 B工區:OK+150基礎保護工頂版鋼筋組立。 B工區:OK+000-150鋪排塊石。 C工區:PC路面鋪設。				
13	晴	晴	B工區:OK+150基礎保護工頂版模板組立及灌漿。 C工區:PC路面鋪設。				
14	晴	晴	B工區:OK+000-150鋪排塊石。 C工區:PC路面鋪設。				
15	晴	晴	B工區:基腳保護工坡腳土石堆置。 職業安全、環境衛生稽查(毛正工程司):1.工區內發現酒精飲料。2.工區內垃圾未收。(於113年4月15日改善完成,詳不符合事項改善追蹤表(主辦/監造)C-004-07)。				
預定	進度		46.090%		填表	工程師 莊士宏	工務所主任 廖元寶
實際	進度		97.610%				