

「急水河流域整體改善與調適規劃(1/2)」訪談諮詢及民眾參與小平台會議			
辦理日期	112年4月12日	辦理地點	天封宮里長辦公室
參與對象	臺南市北門區玉港里陳來盛里長		
涉及面向	<input checked="" type="checkbox"/> 水道風險 <input checked="" type="checkbox"/> 土地洪氾風險 <input type="checkbox"/> 藍綠網絡保育 <input type="checkbox"/> 水岸縫合		
會議意見	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聚落防護工程從 107 年 823 暴雨前就已經開始部分施作，先做好防洪牆，然而 107 年 823 暴雨時因為東側學甲的水大量排入玉港里防洪牆內，也無抽水機抽出，因此導致淹水四天的窘境。 2. 重要位置設置抽水機，將學甲流往玉港里的水利用市 171 道路南側 2 條 90 公分的專用暗管直接排往永隆溝旁淨水池，等待水位達一定高程自動抽到永隆溝排出，不再流入玉港里的任何排水路。 		
會議照片			