

表 4.5 訪談諮詢及民眾參與小平台會議(4)

經濟部水利署第五河川分署 「八掌溪流域整體改善與調適規劃(1/2)」訪談諮詢及民眾參與小平台會議			
會議時間	113 年 7 月 15 日	會議地點	嘉義市 7-11 嘉林門市
與會人員	第五河川分署 規劃科科长(已退休) 吳明哲科長		
涉及面向	☒ 水道風險 ☒ 土地洪氾風險 ☐ 藍綠網絡保育 ☐ 水岸縫合		
意見與建議	水道風險 - 建議規劃固床工要自下游段向上游段進行修繕 - 現有固床工是否有規劃維護計畫? - 八掌溪源頭因沖刷問題較難做透地雷達，其源頭之沖刷起點點位約在 94、95 斷面；3、4 號橋附近。 - 建議要將現況水理計算出來，並做大斷面測量且每年定期進行巡查。 - 其經大斷面測量後須將斷面分別審視，不然其實際之淤積量將較難評估。 土地洪氾風險 無 藍綠網絡保育 無 水岸縫合 無		
會議照片	 		