

臺中市軟埤仔溪水環境改善工程

現勘紀錄表

日期：2023-12-24

紀錄人：陳志豪

整體紀錄

- 二工區採取半半施工方式，未對原水流造成影響。現勘時觀察到水質情況良好，並在底質中發現鷺科鳥類覓食的足跡。
- 三工區的施工範圍控制已明確限縮，確保了周邊樹木和現有遊憩情況未受到影響。
- 四工區及五工區的施工干擾範圍主要集中於渠底及邊坡部份。

建議事項：

- 持續遵循半半施工的方式，尤其是在水體敏感區域，以最小化對水流和生態環境的影響。
- 在四工區及五工區保持施工干擾的集中和限縮，特別是在渠底和邊坡施工時。

現勘照片



