

經濟部水利署第六河川分署

「阿公店溪水岸整體環境改善工程(第三期)(前洲橋至維仁橋及舊港橋下游段)」細部設計階段地方說明會(岡山場)會議紀錄

一、時間：114 年 8 月 20 日(星期五)上午 10 時 00 分

二、地點：岡山區公所 3 樓會議廳

三、主持人：杜工程員

四、計畫名稱：阿公店溪水岸整體環境營造工程（第三期）（前洲橋至維仁橋及舊港橋下游段）委託規劃設計技術服務

五、出席人員：(詳簽名冊)

六、意見摘要：

(一)前峰里蔡里長

1. 阿公店溪三段風災後易有樹枝折斷或傾倒狀況，是否可能全線汰換，或其他對應策略。
2. 有關低水雙層步道，於大雨期間，是否因洪水到達而有安全疑慮？夜間有照明設施嗎？建議應考量全部納入低光源燈具。
3. 空軍基地照明設施，亦不可影響空軍夜間飛行訓練。
4. 魚鱗梯、魚頭跟魚尾的方向性，在構造上似乎不太合理。

(二)邱志偉服務處

1. 新植喬木如靠近電纜線，應避免使用大喬木，建議可思考全線改栽植小喬木為主。
2. 魚鱗梯要注意洩水坡度，避免鋪面長青苔。
3. 彌陀段 B 工區要考慮耐鹽性植生，例如：欖李、海茄苳或棕欖類。
4. 水門操作應參考在地經驗，魚塭在降雨期間多不排水，水門可於退潮低點時關閉閘門，不要等到水位高才要關閉水門以發揮最佳防洪效益且可簡化作業。

(三)高雄市政府水利局

1. 致遠路水門，設計週邊休憩使用空間，要妥善考量跟水門構造物的阻隔及安全性。

七、結論：

有關各與會單位針對本工程設計內容相關建議事項，請鴻成工程顧問有限公司辦理規劃設計時納入參考。

八、散會：上午 11 時 20 分