

編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額(千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包商	工程概要	監造單位	經度	緯度	Google Map 超連結
1	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(一)	桃園市	100.00	100.00	0.00	179,800	108.4.11	109.12.31	110.6.30	110.6.30	澄翰實業有限公司、湧東營造有限公司	管徑1,500mm管長3,054公尺	北工處第二工務所	121°11'50.0"E	24°53'18.5"N	
2	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(二)-1	桃園市	100.00	100.00	0.00	106,000	108.5.14	110.5.14		110.3.24	旭磊營造股份有限公司、敬沅企業股份有限公司	管徑1,500mm管長1,654公尺	北工處第二工務所	121°11'09.4"E	24°54'55.8"N	
3	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(二)-2	桃園市	100.00	100.00	0.00	99,000	108.5.15	110.5.15	110.7.14	110.7.14	錦源工程有限公司、太上營造有限公司	管徑1,500mm管長1,218公尺	北工處第二工務所	121°10'45.1"E	24°54'29.1"N	
4	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(三-1)	桃園市	100.00	100.00	0.00	166,000	108.5.3	109.6.30	110.5.18	110.5.18	國統國際(股)公司、盛河營造有限公司	長1,685公尺	北工處第二工務所	121°10'05.9"E	24°54'30.7"N	
5	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(三-2)	桃園市	100.00	100.00	0.00	165,960	108.5.3	109.6.30	110.5.3	110.3.22	國統國際(股)公司、盛河營造有限公司	管徑1,500mm管長1,309公尺	北工處第二工務所	121°09'20.9"E	24°54'29.7"N	
6	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(四)	桃園市	100.00	100.00	0.00	183,880	108.4.11	110.6.30		110.6.30	澄翰實業有限公司、上升營造有限公司	管徑1,500mm管長3,269公尺	北工處第二工務所	121°07'48.0"E	24°54'18.1"N	
7	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(五)	新竹縣	100.00	100.00	0.00	122,250	108.4.19	109.3.14	110.5.13	110.5.13	台西水電工程有限公司、鴻捷營造有限公司	管徑1,500mm管長2,800公尺	北工處第四工務所	121°06'34.7"E	24°53'43.8"N	
8	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(六)-1	新竹縣	100.00	100.00	0.00	163,000	108.4.19	109.5.17	110.10.31	110.9.30	宥林工程有限公司、世杰營造有限公司	管徑1,500mm管長2,503公尺	北工處第四工務所	121°05'02.0"E	24°53'12.6"N	
9	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(六)-2	新竹縣	100.00	100.00	0.00	119,400	108.4.4	109.2.17	110.6.29	110.6.29	總督營造(股)公司、宥穎工程有限公司	管徑1,500mm管長1,367公尺	北工處第四工務所	121°03'37.3"E	24°52'44.2"N	
10	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(七)	新竹縣	100.00	100.00	0.00	121,200	108.3.22	109.4.4	110.3.20	110.3.20	貫新工程有限公司、太鼎營造股份有限公司	管徑1,000mm管長3,470公尺	第三區管理處工務課	121°02'42.4"E	24°52'39.6"N	
11	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園-新竹備援管線工程(八)	新竹縣	100.00	100.00	0.00	161,690	108.3.21	109.5.4	110.7.27	110.7.27	五湖四海營造(股)公司	管徑1,000mm管長3,936M	第三區管理處工務	120°59'52.9"E	24°52'16.5"N	
12	桃園-新竹備援管線工程計畫	桃園 - 新竹備援管線工程(機電設備)	桃園市	100.00	100.00	0.00	64,100	108.6.23	109.12.30	110.5.12	110.5.12	政東水電工程有限公司	北側200HP共4台(1台備用)、南側300HP共5台(1台備用)	北工處第三課	121°12'06.7"E	24°53'59.1"N	