

「八角塘周邊環境改善工程」

農路放樣完成確認現場會勘簽到表

一、會勘時間：107年8月15日上午9時30分整

二、會勘地點：八角塘農路工地現場。

三、出席者：

桃園市政府水務局：呂世勳

鎮興里里長：黃志勇

地主：劉德全 彭成木

城拓工程顧問有限公司：張子裕

傳亞營造有限公司：胡建軒

其他：

五、詳會勘記錄內容：

八角塘農路放樣確認會勘紀錄

本次工程農路拓寬放樣會勘經業主(水務局)、鎮興里黃里長、劉姓地主、彭姓地主、城拓工程顧問公司、傳亞營造有限公司施工廠商、現場會勘後討論決議如下：

1. 經現場勘查後，劉姓地主及彭姓地主、業主(水務局)，對於農路拓寬放樣位置與圖說確認相同無異議，同意本工程施工；另外劉姓地主及彭姓地主希望廠商施工時盡量勿攪動到原農地泥土。
2. 鎮興里黃里長表示因八角塘每年會清除布袋蓮，礙於重機械會進場行駛於農路有可能壓破壞掉新舊路面銜接處，建議於 200K 之後用原既成道路路線位置農路路段加寬至 250cm-300cm(原設計寬度為 200cm-220cm)，讓日後重機械進出場時較不破壞到路面，另外在八角塘道路旁一處約 300cm-500cm 加設低矮欄杆，防止機車或自行車墜入池塘。
3. 在鎮南橋旁新建之廣場因原私地有圍牆與設計上自行車道路徑有所碰觸需於敲除，造成私地與公地無圍牆區隔，鎮興里黃里長表示地主因有飼養大型犬怕日後造成遊客意外發生希望能新設置圍籬長約 60m-70m 來區隔。
4. 經鎮興里黃里長反應後，業主(水務局)表示農路加拓寬牽涉到私地範圍領域，則請設計單位套圖評估後有無影響占用到私有地，

另外八角塘及鎮南橋因安全考量需設置欄杆及圍籬依鎮興里黃里
長建議，請設計單位評估後再辦理設計變更。

5. 本工程上述討論事項設計單位及施工廠商均遵照辦理。