

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:113年10月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
1	6	雲林縣	第五河川局	有才寮排水有才村段治理工程(A標)併辦土石標售	25.09%	32.60%	7.51%	121,600	勝麗營造有限公司	排水路改善約800m	黎明工程顧問股份有限公司	120.28	23.7232	http://maps.google.com/maps?q=23.723203,120.280298
2	1	宜蘭縣	宜蘭縣政府	五結防潮閘門改善工程	6.55%	11.70%	5.15%	1,277,528	合億營造股份有限公司 健鑫環境工程股份有限公司	改建五結防潮閘1座及其附屬設施	桔源工程顧問有限公司	121.825	24.6939	http://maps.google.com/maps?q=24.6938779864972,121.824922626498
3	5	宜蘭縣	宜蘭縣政府	五結排水第一期治理工程及橋梁改建	69.58%	70.39%	0.81%	80,004	鴻義營造有限公司	堤防改善長度約940公尺	立展工程顧問有限公司	121.787	24.6896	http://maps.google.com/maps?q=24.6895739554552,121.786755276446
4	6	宜蘭縣	宜蘭縣政府	南澳鄉碧候社區旁野溪排水治理改善工程	81.88%	76.89%	-4.99%	92,335	尚豪營造有限公司	1. 砌石護岸總長度413m 2. 新設矩形明渠425.5m 3. 新設雙孔箱涵總長度39m 4. 新設單孔箱涵總長度210.5m 5. 防汛道路長度1,164m 6. 滯洪池面積2,241m ²	邑菖工程顧問有限公司	121.775	24.4729	http://maps.google.com/maps?q=24.4729318424724,121.774845209358
5	6	桃園市	桃園市政府	老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程	48.40%	48.98%	0.58%	237,150	興興營造有限公司	護岸新建或延伸L=1738m 既有護岸加高L=476m 改善8m車路橋一座。	崇峻工程顧問有限公司	121.206	24.9942	http://maps.google.com/maps?q=24.994180201675398,121.205706694318

6	6	苗栗縣	苗栗縣政府	通霄溪鐵路橋上下游堤防及孫厝堤防延長工程及代辦通霄溪「345KV通霄~義和線#1~#4地下化工程」	0.18%	0.13%	-0.05%	133,569	金樹營造股份有限公司	堤防工程500公尺	華聯工程顧問有限公司	120.667	24.4893	http://maps.google.com/maps?q=24.4893451087503,120.667077752362
7	6	台中市	台中市政府	110年軟埤仔溪排水0K+000~2K+651治理工程(第一期)	47.03%	50.74%	3.71%	55,915	欣群營造有限公司	一、1K+351~1K+700護岸整治約433公尺 二、橋梁改建1座(崎溝橋1K+365)	禹安工程顧問股份有限公司	120.657	24.281	http://maps.google.com/maps?q=24.2809680484773,120.656907689646
8	6	台中市	台中市政府	車籠埤排水利農橋上下游護岸改善治理工程	7.40%	7.40%	0.00%	14,253	宏聚營造有限公司	一、排水路改善200公尺 二、橋梁改建1座	睿泰工程顧問有限公司	120.686	24.0346	http://maps.google.com/maps?q=24.0345656276154,120.686204472085
9	1	彰化縣	彰化縣政府	彰化山寮排水(第三期)改善及橋梁改建工程併辦土石標售(1K+799上游段)	25.04%	39.54%	14.50%	34,300	嘉洋營造有限公司	1.排水路改善601公尺(1K+799~2K+400) 2.涵管改建1座涵管(2K+037)	睿泰工程顧問有限公司	120.588	24.0943	http://maps.google.com/maps?q=24.094348860142,120.588291562249
10	1	彰化縣	彰化縣政府	舊社排水(第二期)改善及橋梁改建工程併辦土石標售(一工區)	82.48%	82.50%	0.02%	131,700	新威營造有限公司	排水路改善1,246公尺(1k+194~2k+440) 橋梁改建1座文康二號橋(1k+622)	翕盛工程顧問有限公司	120.585	23.8963	http://maps.google.com/maps?q=23.8963098020354,120.584782861352
11	1	彰化縣	彰化縣政府	舊社排水(第二期)改善及橋梁改建工程併辦土石標售(二工區)	95.17%	96.02%	0.85%	94,733	金主營造工程股份有限公司	排水路改善734公尺(2k+440~3k+147) 橋梁改建1座太平橋(3k+147)	翕盛工程顧問有限公司	120.586	23.8881	http://maps.google.com/maps?q=23.8881185226368,120.586395396688

12	5	彰化縣	彰化縣政府	番雅溝排水幹線(第五期)改善及橋梁改建工程併辦土石標售	42.22%	44.81%	2.59%	89,100	東孟營造有限公司	1. 排水路改善577公尺(9K+397-9K+974) 2. 橋梁改建3座(9K+550-無名橋)、(9K+905-嘉佃橋)、(9K+974-無名橋)。	黎明工程顧問股份有限公司	120.5	24.0994	http://maps.google.com/maps?q=24.099353083602,120.499644407708
13	7	彰化縣	彰化縣政府	鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程	68.22%	68.87%	0.65%	264,172	金光泰營造工程有限公司	地下停車場兼蓄洪池	佺葉工程顧問有限公司	120.421	24.0566	http://maps.google.com/maps?q=24.0565615131047,120.421469742607
14	7	彰化縣	彰化縣政府	南分圳(埔崙里)新建箱涵工程	60.40%	60.40%	0.00%	34,360	嘉洋營造有限公司	新建箱涵265公尺	睿泰工程顧問有限公司	120.427	24.0623	http://maps.google.com/maps?q=24.0623068387653,120.427389641889
15	5	雲林縣	雲林縣政府	麥寮雲3線後安大橋改建工程	96.84%	88.52%	-8.32%	191,661	興安營造股份有限公司	後安大橋改建	嘉盛工程顧問有限公司	120.229	23.7928	http://maps.google.com/maps?q=23.7927756743653,120.228695885333
16	5	雲林縣	雲林縣政府	安慶圳大排及溪埔子中排治理工程	35.66%	42.76%	7.10%	119,199	嘉銘營造有限公司	溪埔子中排(箱涵1,040m護岸240m)安慶圳大排(排水路500m)	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.431	23.712	http://maps.google.com/maps?q=23.7119601378096,120.430968036741
17	5	雲林縣	雲林縣政府	有才寮大排廉使里段治理工程	72.82%	73.12%	0.30%	25,313	廣瓏營造工程有限公司	護岸L=1,050m(左岸950m、右岸100m)	源隆技術顧問有限公司	120.413	23.7196	http://maps.google.com/maps?q=23.71962,120.41322
18	5	雲林縣	雲林縣政府	新興排水朱丹灣區段治理工程	72.31%	77.05%	4.74%	49,776	金吉豐營造工程有限公司	排水路400m	旭城工程技術顧問有限公司	120.545	23.7206	http://maps.google.com/maps?q=23.720604335933,120.545044668089
19	5	雲林縣	雲林縣政府	安慶圳大排及頂寮大排番溝南橋跨渠構造物治理工程	11.47%	23.45%	11.98%	62,500	赫誠營造有限公司	引西圳橋(0K+639)含引道	鈺盛營造股份有限公司	120.272	23.621	http://maps.google.com/maps?q=23.6209789723459,120.271627937211

20	5	雲林縣	雲林縣政府	萬松大排萬松抽水站周圍排水改善工程	77.24%	99.22%	21.98%	140,090	國本營造股份有限公司	1.排水箱涵2,450m 2.抽水站前池0.4公頃	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.229	23.5132	http://maps.google.com/maps?q=23.5132476303849,120.229405509691
21	5	高雄市	雲林縣政府	舊庄大排(第一期)治理工程	0.13%	0.35%	0.00%	16,367	順翊營造有限公司	排水路511m(0K+007-0K+118、1K+453~1K+853)	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.184	23.5819	http://maps.google.com/maps?q=23.5818604310321,120.183704236293
22	5	雲林縣	雲林縣政府	客仔厝大排北安橋及1座無名橋改建治理工程	11.34%	17.58%	6.24%	53,800	瑞騰營造有限公司	北安橋及無名橋(6K+401)	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.355	23.647	http://maps.google.com/maps?q=23.64699,120.3554
23	5	高雄市	雲林縣政府	椏梧中排治理工程	0.00%	0.00%	0.00%				兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.186	23.5532	http://maps.google.com/maps?q=23.55319,120.186
24	6	高雄市	雲林縣政府	舊頂埤頭大排引西圳橋改建治理工程	11.47%	23.45%	0.00%	62,500	赫誠營造有限公司	引西圳橋(0K+639)含引道	鈺盛營造股份有限公司	120.272	23.621	http://maps.google.com/maps?q=23.6209789723459,120.271627937211
25	6	雲林縣	雲林縣政府	牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游第一期	58.32%	61.07%	2.75%	171,900	堂瑞營造有限公司	排水路改善約1,000m	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.234	23.61	http://maps.google.com/maps?q=23.6100403271405,120.234474086521
26	7	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理工程(第一期)	0.80%	0.80%	0.00%	64,000	宥盛營造有限公司	排水溝876公尺、蓄洪池(林東村)及抽水平台	源隆技術顧問有限公司	120.162	26.3865	http://maps.google.com/maps?q=26.3865,120.1618
27	7	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理工程(第二期)	0.75%	1.10%	0.35%	75,170	宥盛營造有限公司	排水溝392公尺、蓄洪池(林厝村)	源隆技術顧問有限公司	120.179	23.6752	http://maps.google.com/maps?q=23.6752,120.1785

28	1	嘉義縣	嘉義縣政府	北中林排水榮通橋下游段治理暨橋梁改建工程	58.86%	59.28%	0.42%	74,363	長達營造工程有限公司	1. 排水路433m 2. 橋梁改建(跨徑20m×寬8m)	源隆技術顧問有限公司	120.452	23.596	http://maps.google.com/maps?q=23.5959718206993,120.45196084495
29	5	嘉義縣	嘉義縣政府	鹽館溝抽水站改善治理工程(第一次變更設計)	94.34%	97.06%	2.72%	127,976	嘉能營造有限公司	1. 鹽管溝抽水站擴建 2. 滯洪池浚深 3. 鹽管溝排水支線二土堤改善	劉育誠土木技師事務所	120.155	23.3914	http://maps.google.com/maps?q=23.3913695657101,120.155170098679
30	5	嘉義縣	嘉義縣政府	義布橋抽水站治理工程	0.01%	0.01%	0.00%			1. 2cms抽水站(僅站體) 2. 前池1座	容泰工程顧問有限公司	120.199	23.3689	http://maps.google.com/maps?q=23.36885,120.19886
31	5	嘉義縣	嘉義縣政府	春珠排水(三塊厝無名橋上游段)治理暨橋梁改建工程	28.36%	25.07%	-3.29%	94,500	和倉營造事業股份有限公司	1. 排水路約420M,左岸約160m 2. 橋梁改建(跨徑25m 寬8m)	劉育誠土木技師事務所	120.303	23.4442	http://maps.google.com/maps?q=23.4442464592388,120.30251500168
32	5	嘉義縣	嘉義縣政府	朴子溪支流-鴨母坵排水(嘉76下游段)治理工程	77.40%	82.32%	4.92%	128,200	宏斌營造有限公司	排水路約1120m	容泰工程顧問有限公司	120.391	23.5422	http://maps.google.com/maps?q=23.5422322964666,120.391026267155
33	6	嘉義縣	嘉義縣政府	荷苞嶼排水幹線馬稠後工業區下游治理工程(一工區)	42.81%	56.57%	13.76%	159,034	瀚尊營造有限公司	護岸改善約2,500M	源隆技術顧問有限公司	120.27	23.4522	http://maps.google.com/maps?q=23.4522238935785,120.269677336882
34	6	嘉義縣	嘉義縣政府	埤子頭排水-滯洪池工程(第2期)	93.55%	93.66%	0.11%	166,495	政志營造有限公司	滯洪池擴建20公頃	容泰工程顧問有限公司	120.336	23.5807	http://maps.google.com/maps?q=23.5806809595634,120.335813509641
35	6	嘉義縣	嘉義縣政府	過路子排水新過橋段治理工程	53.00%	64.00%	11.00%	39,380	赫誠營造有限公司	橋梁及銜接段護岸改善	源隆技術顧問有限公司	120.198	23.3178	http://maps.google.com/maps?q=23.317828,120.198117
36	6	嘉義縣	嘉義縣政府	栗子崙村落淹水防護治理工程	77.66%	86.11%	8.45%	55,997	宏斌營造有限公司	1. 收集水路635米。 2. 縣157線南栗仔崙中排圍堤缺口改善。 3. 圍堤交會農路缺口改善2處。	源隆技術顧問有限公司	120.178	23.4351	http://maps.google.com/maps?q=23.435078387512,120.178400862864

37	7	嘉義縣	嘉義縣政府	六腳排水竹子腳段(一工區)治理工程	39.04%	41.35%	2.31%	112,500	瀚尊營造有限公司	排水路490公尺	崇峻工程顧問有限公司	120.252	23.5124	http://maps.google.com/maps?q=23.5124049513066,120.252254481086
38	7	嘉義縣	嘉義縣政府	六腳排水竹子腳段(二工區)治理工程	91.40%	92.74%	1.34%	103,400	集揚營造有限公司	排水路471公尺	崇峻工程顧問有限公司	120.262	23.5129	http://maps.google.com/maps?q=23.5129140326287,120.261959637912
39	1	台南市	台南市政府	六塊寮排水1K+155~2K+320、3K+370~3K+505治理工程(1工區)	61.55%	72.70%	11.15%	276,795	大灣營造股份有限公司	六塊寮排水1K+155~2K+045排水治理,總長度約890公尺	佳綸工程科技有限公司	120.204	23.0464	http://maps.google.com/maps?q=23.0464336648659,120.203621357078
40	4	台南市	台南市政府	六塊寮排水治理工程(安南區)	95.54%	95.57%	0.03%	202,405	堆高營造工程有限公司	六塊寮排水3K+505~4K+520排水路治理	佳綸工程科技有限公司	120.204	23.0657	http://maps.google.com/maps?q=23.0657101042957,120.203917182061
41	4	台南市	台南市政府	六塊寮排水治理工程(安定區第二標及第三標一工區)暨台19線和順北橋改建工程	55.31%	32.79%	-22.52%	193,700	騰旺營造有限公司	六塊寮排水5K+060~5K+590排水路治理及過路箱涵改建	勇霖工程顧問有限公司	120.206	23.0756	http://maps.google.com/maps?q=23.0755874110467,120.205736337992
42	5	台南市	台南市政府	海尾寮排水3K+545~3K+835治理工程	83.96%	89.99%	6.03%	32,508	堆高營造工程有限公司	排水路改善290公尺(單岸)	式新工程顧問股份有限公司	120.204	23.0475	http://maps.google.com/maps?q=23.0475369803453,120.203563101332
43	5	台南市	台南市政府	佳里區海埔排水治理工程(第1期A標)	94.19%	94.22%	0.03%	24,550	仕強營造股份有限公司	排水路400公尺(兩岸合計800公尺)	鴻成工程顧問有限公司	120.189	23.2072	http://maps.google.com/maps?q=23.2071520235744,120.18926010894
44	5	台南市	台南市政府	佳里區海埔排水治理工程(第1期B標)	0.00%	0.00%	0.00%	34,820	欣義營造有限公司	3.0mx2.0m壓力專管267m	鴻成工程顧問有限公司	120.197	23.2053	http://maps.google.com/maps?q=23.20525,120.19735

45	6	台南市	台南市政府	仁德區港尾溝溪排水6K+302~6K+902左岸護岸治理工程	80.53%	80.90%	0.37%	62,093	偉倡營造有限公司	排水路瓶頸段改善600公尺	勇霖工程顧問有限公司	120.256	22.9377	http://maps.google.com/maps?q=22.9376652241076,120.256282407159
46	6	台南市	台南市政府	鹽水排水治理工程一期(鹽水區)	99.04%	99.81%	0.77%	88,438	宏斌營造有限公司	護岸治理660公尺	松陽工程顧問有限公司	120.236	23.3028	http://maps.google.com/maps?q=23.3028017873563,120.236021509968
47	6	台南市	台南市政府	劉厝排水8K+471~9K+271護岸治理工程(一工區)	54.06%	58.04%	3.98%	44,726	金主營造工程股份有限公司	雙側護岸含防汛道路，L=800m	鴻成工程顧問有限公司	120.144	23.1367	http://maps.google.com/maps?q=23.1366801610992,120.144132910156
48	6	台南市	台南市政府	七股區七股排水6K+437~6K+770護岸治理工程	100.00%	100.00%	0.00%	39,054	仕強營造股份有限公司	分流箱涵(L=333m)	鴻成工程顧問有限公司	120.147	23.1153	http://maps.google.com/maps?q=23.1152939194993,120.147284260759
49	6	台南市	台南市政府	下茄苳排水治理工程第三期	100.00%	100.00%	0.00%	46,641	耀進營造有限公司	排水路5K+530~6K+230，混凝土板樁護岸，L=440m(雙岸)	旭城工程技術顧問有限公司	120.33	23.3392	http://maps.google.com/maps?q=23.339234451083,120.33036748609
50	6	台南市	台南市政府	龜子港排水4K+241~4K+591護岸治理工程	0.45%	2.18%	1.73%	29,520	廣評營造股份有限公司	1.新建兩岸複式斷面護岸(H=8.5m) 2.堤後排水系統及水防道路L=320m	崇峻工程顧問有限公司	120.318	23.2619	http://maps.google.com/maps?q=23.261949,120.31797
51	7	高雄市	台南市政府	下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程(壓力箱涵標)	0.00%	0.00%	0.00%	34,820	欣義營造有限公司	3.0mx2.0m壓力專管267m	鴻成工程顧問有限公司	120.267	23.2208	http://maps.google.com/maps?q=23.220842,120.26664
52	7	台南市	台南市政府	鹽水排水治理工程二期(鹽水區)	4.82%	5.00%	0.18%	66,880	耀進營造有限公司	排水路改善335公尺(左岸)	松陽工程顧問有限公司	120.235	23.3021	http://maps.google.com/maps?q=23.3020890005916,120.234663688601
53	7	台南市	台南市政府	北門區頭港排水治理工程	22.00%	23.00%	1.00%	62,780	欣義營造有限公司	排水路護岸培厚1,286公尺	崇峻工程顧問有限公司	120.108	23.2703	http://maps.google.com/maps?q=23.2702848684482,120.107826058143

54	7	台南市	台南市政府	北門區三寮灣部落排水護岸治理工程	58.61%	68.27%	9.66%	33,950	仕強營造股份有限公司	左岸新建護岸L=391.4公尺、右岸護岸加高L=306.5公尺、水門改建5座、箱涵1座、簡易抽水機房1座	崇峻工程顧問有限公司	120.096	23.247	http://maps.google.com/maps?q=23.2470126339933,120.096491040261
55	5	高雄市	高雄市政府	後勁溪排水台塑仁武廠工業區瓶頸段治理工程(第三標)	71.37%	80.04%	8.67%	83,825	園甲營造股份有限公司	渠道拓寬長度376公尺	高標工程顧問有限公司	120.323	22.7046	http://maps.google.com/maps?q=22.7045514666826,120.323390714259
56	5	高雄市	高雄市政府	美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程(第一標)	8.67%	11.25%	2.58%	41,400	紘興營造有限公司	護岸整治約300公尺	佳綸工程科技有限公司	120.535	22.9065	http://maps.google.com/maps?q=22.9065355307308,120.535312443108
57	5	高雄市	高雄市政府	梓官區潭子底抽水站治理工程	66.50%	62.22%	-4.28%	108,730	尚潔環境工程股份有限公司	12CMS抽水站體、增設抽水機組及前池	大武工程顧問有限公司	120.265	22.7551	http://maps.google.com/maps?q=22.7550572705928,120.265047398446
58	6	高雄市	高雄市政府	燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第一期)	33.85%	34.40%	0.55%	178,500	紹騰營造股份有限公司	1. 1K+550~2K+600左右岸新設直立式護岸，左岸L=930M、右岸L=930M 2. 新設防汛道路L=930m 3. 堤後排水L=930m	null	120.313	22.7745	http://maps.google.com/maps?q=22.7745274759208,120.313092051326
59	6	高雄市	高雄市政府	國道1號後勁溪過水橋新建工程	87.60%	87.66%	0.06%	545,216	華洲營造股份有限公司	護岸整治約130公尺	美商美聯科技股份有限公司	120.321	22.7074	http://maps.google.com/maps?q=22.7073612812343,120.320588877783
60	6	高雄市	高雄市政府	楠梓區廣昌排水滯洪池治理工程	96.80%	99.48%	2.68%	86,388	鼎力興營造有限公司	新建滯洪池1座(11.8萬噸)，面積約5.08公頃	睿泰工程顧問有限公司	120.271	22.7172	http://maps.google.com/maps?q=22.7171500585753,120.271067237228

61	7	高雄市	高雄市政府	燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第2-1期)	5.38%	5.42%	0.04%	41,600	星喬營造有限公司	1. 懸臂式擋土牆護(H=3.8m-4.1m)(兩岸)L=440m 2. 防汛道路(寬4m), L=220m 3. 堤後擋土牆, L=210m。	三采工程顧問有限公司	120.329	22.7762	http://maps.google.com/maps?q=22.776233,120.328947
62	7	高雄市	高雄市政府	燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第2-2期)	2.44%	10.26%	7.82%	55,100	星喬營造有限公司	1. 懸臂式擋土牆護(H=3.8m-4.1m)(兩岸)L=610m 2. 防汛道路(寬4m), L=305m 3. 堤後擋土牆, L=240m。	三采工程顧問有限公司	120.323	22.7778	http://maps.google.com/maps?q=22.7778458452722,120.32260979949
63	7	高雄市	高雄市政府	高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收公共工程(5區)等3項合併	87.25%	92.41%	5.16%	2,172,259	瑞鋒營造股份有限公司	1. 懸臂式擋土牆護(H=3.8m-4.1m)(兩岸)L=2,390m 2. 防汛道路(寬4m), L=1,195m 3. 箱涵及橋梁改建1座 4. 堤後擋土牆, L=650m	台灣世曦工程顧問股份有限公司	120.33	22.7769	http://maps.google.com/maps?q=22.7768701507595,120.329971379009
64	8	高雄市	高雄市政府	高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段一期-德民路至中海路)暨左營區中海路雨水下水道新建工程	29.40%	30.23%	0.83%		開源營造股份有限公司			120.282	22.7118	http://maps.google.com/maps?q=22.7118,120.2817
65	1	屏東縣	屏東縣政府	魚池溝排水改善工程(第一期)	84.97%	85.31%	0.34%	53,695	恆富祥營造有限公司	1. 調節池增加面積為4.4ha一座。 2. 護岸改善482m(OK+000-OK+448)。	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.478	22.5263	http://maps.google.com/maps?q=22.5263008151042,120.47847674437

66	5	高雄市	屏東縣政府	溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程(洲子一號橋-187線)(一工區)	9.36%	10.02%	0.00%	175,556	曜慶營造有限公司	橋梁改建4座(0K+667、0K+771、0K+827、1K+106)	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.593	22.6465	http://maps.google.com/maps?q=22.6464503242622,120.593499466882
67	5	屏東縣	屏東縣政府	東港第一排水護岸改善工程(新溝二號橋~2k+271)含橋梁改建	77.89%	81.64%	3.75%	54,056	曜慶營造有限公司	1.排水路改善460公尺 2.橋梁改建1座	黎明工程顧問股份有限公司	-898.03	3.22007	http://maps.google.com/maps?q=3.22006928068503,-898.030538965336
68	6	屏東縣	屏東縣政府	牛埔溪排水改善工程(無名橋~革新橋)二工區	87.17%	90.10%	2.93%	56,478	璋懋營造有限公司	排水路改善540M(0k+823~1K+094兩岸)	黎明工程顧問股份有限公司	120.461	22.4632	http://maps.google.com/maps?q=22.463152,120.460695
69	6	屏東縣	屏東縣政府	牛埔溪排水改善工程(無名橋-革新橋)-橋梁改建(無名橋)	41.07%	36.85%	-4.22%	34,060	鑫群利營造有限公司	橋梁改建1座(0+823無名橋)	達立工程顧問有限公司	120.461	22.4632	http://maps.google.com/maps?q=22.463152,120.460695
70	6	高雄市	屏東縣政府	龍頸溪排水改善工程(8K+495-8K+735)-橋梁改建(內埔橋)	0.00%	0.00%	0.00%		程龍營造工程有限公司		睿泰工程顧問有限公司	120.566	22.6155	http://maps.google.com/maps?q=22.615507,120.566175
71	6	屏東縣	屏東縣政府	東港鎮大潭社區排水改善工程(一工區)	23.22%	37.55%	14.33%	96,560	百隆營造股份有限公司	大潭社區箱涵改善545公尺	曜鴻工程技術顧問股份有限公司	120.484	22.4564	http://maps.google.com/maps?q=22.456366966553,120.484266604174
72	7	屏東縣	屏東縣政府	民治溪排水改善工程(茂林橋(4K+252)-泗林橋)含橋梁改建	44.30%	45.21%	0.91%	111,120	恆富祥營造有限公司	橋梁改建1座(4K+416 1號版橋)	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.541	22.5501	http://maps.google.com/maps?q=22.5500968362858,120.540705473662
73	7	屏東縣	屏東縣政府	民治溪排水改善工程(茂林橋(4K+252)-泗林橋)含橋梁改建	44.30%	45.21%	0.91%	111,120	恆富祥營造有限公司	橋梁改建1座(4K+416 1號版橋)	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.541	22.5501	http://maps.google.com/maps?q=22.5500968362858,120.540705473662

74	7	屏東縣	屏東縣政府	中林排水(第三期)治理工程含橋梁改建	9.36%	10.02%	0.66%	175,556	曜慶營造有限公司	橋梁改建4座(0K+667、0K+771、0K+827、1K+106)	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.593	22.6465	http://maps.google.com/maps?q=22.6464503242622,120.593499466882
75	7	屏東縣	屏東縣政府	中林排水(第三期)治理工程含橋梁改建	9.36%	10.02%	0.66%	175,556	曜慶營造有限公司	橋梁改建4座(0K+667、0K+771、0K+827、1K+106)	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.593	22.6465	http://maps.google.com/maps?q=22.6464503242622,120.593499466882
76	6	花蓮縣	花蓮縣政府	無尾溪排水第三期治理工程(1K+456~1K+702)	1.20%	1.80%	0.60%	56,250	承太營造有限公司	1K+456~1K+702,拓寬整治兩岸護岸,長度總計492公尺。	台典工程顧問有限公司	121.312	23.3218	http://maps.google.com/maps?q=23.32179,121.311935
77	5	高雄市	新北市政府	東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程	34.39%	29.93%	-4.46%	86,751	逢國營造有限公司	1.鶯桃路至鳳鳴重劃區段(4K+800~5K+510)河道拓寬及濬深工程。 2.兩側護岸整建工程。 3.滯洪池1座(體積約6萬立方)	瑞晟技術顧問股份有限公司	121.47	24.9948	http://maps.google.com/maps?q=24.9948453728256,121.470204508076
78	5	基隆市	基隆市政府	大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程	32.89%	40.86%	7.97%	139,548	沅垣營造事業有限公司	(1)安樂五橋與武嶺橋附近瓶頸點改善或替代方案;(2)奮起橋下游段護岸改善或替代方案;(3)崇崙橋改善工程;(4)安樂五橋及武嶺橋改善;(5)順興橋改善	弘澤工程技術顧問有限公司	121.702	25.1427	http://maps.google.com/maps?q=25.1427169038657,121.702412896347