

經濟部水利署  
 規劃設計階段 ☒ 現場勘查 / ☐ 會議紀錄表

工程主辦機關	嘉義縣政府	辦理日期	民國 112 年 10 月 12 日		
		辦理地點 (座標 TWD97)	(164463, 2586807)		
工程名稱	布袋風華再現水環境營造第二期				
設計單位	源隆技術顧問有限公司	生態檢核團隊	爾灣水利工程技師事務所		
現勘(/會議)意見		處理情形回覆			
1. 工程應避免擾動周圍魚塭及工區內鹽業鐵道遺址予以保留。		意見皆納入參考			
2. 現地既有喬木多銀合歡，應藉由工程施作順勢剷除。					
3. 新植植栽原則以原生濱海植栽為主，需視濕地水體影響程度進行區分，長期位於水面下之區域及受乾溼季影響之邊坡，建議以保留在地耐淹耐鹽植物為優先，如蘆葦、鯽魚膽、鹽定等，另可考量香蒲、單葉鹹草等作為植栽。					
4. 4. 不受濕地水體影響區域，可以客土之方式調整土壤種類及鹽度，另需考量風害，建議喬木栽植當地原生種如朴樹、棟樹為優先，其他濱海植物如水黃皮、欖李、黃槿等作為植栽。現地亦有發現白茅，亦可作為地被植物植栽選項。					