


附表 C-04、施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：新店溪溪洲公園水環境改善工程 檢查日期：114 年 2 月 28 日

| 項目     | 項次 | 檢查項目                                                              | 抽查結果                                |                          | 尚未執行                                | 實際檢查情形                                                                                                             |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |    |                                                                   | 合格                                  | 不合格                      |                                     |                                                                                                                    |
| 保全對象   | 1  | 迴避：保留溪洲公園內既有大樹，不採用移植或移除等方式，並於設計圖說中標示鄰近工區之大樹，施工期間以警示帶或設置旗幟等方式進行標示。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <br>除設計圖指示之移植喬木外，確實保留既有樹木。       |
|        | 2  | 迴避：明確規範施工範圍，限制施工機具或施工行為進入濱溪帶，以不擾動兩側濱溪帶為原則。                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <br>限制施工機具及施工作業範圍，不擾動濱溪帶，環境維持良好 |
| 生態保育措施 | 3  | 縮小：施工便道與機具土方堆置區，優先利用已開發區域為原則，非必要時不要剷除天然植被。                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 材料堆置區選擇既有人工裸地或自然度較低之草生地環境。無移除天然植被之情形。                                                                              |
|        | 4  | 縮小：濱溪帶做為生態緩衝區域，盡量避免不必要的人工設施。                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 依設計圖進行施工作業，避免設置各種非必要之人工設施。                                                                                         |
|        | 5  | 減輕：減少水泥化設施，部分水泥或柏油步道使用材質，應朝向低衝擊規劃或透水化材料取代。                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 未達執行階段。後續將依設計圖內容進行施工作業。設計內容已儘量減少混凝土鋪面，主要使用透水性碎石鋪面、抵石子鋪面。                                                           |
|        | 6  | 減輕：在安全許可下，盡量減少夜間照明設施、調整亮度或角度，降低對夜間動物活動的影響。                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 維持公園既有照明設施及管理方式，並配合機關指示辦理。無夜間施工，無增設夜間照明。                                                                           |

| 項目                                        | 項次 | 檢查項目                                               | 抽查結果                                |                          | 尚未執行                                                                | 實際檢查情形                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |    |                                                    | 合格                                  | 不合格                      |                                                                     |                                                                                                                                  |
| 生態保育措施                                    | 7  | 減輕：區內既有排水路環境自然，應盡量減少周邊工程造成的影響。                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>                                 |  <p>目前排水路環境現況自然，但有許多外來種之小花蔓澤蘭生長，後續將辦理移除作業。</p> |
|                                           | 8  | 迴避：開挖整地時迴避野生動物活動高峰期(下午6點至早上7點)。                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                            | 相關開挖整地作業迴避野生動物活動高峰期(下午6點至早上7點)。                                                                                                  |
|                                           | 9  | 補償：綠化措施應選用原生、在地適生的植栽，加速恢復環境綠化。                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>                                 | 未達執行階段。後續草皮將採用在地適生之低入侵性草本植物，並採用鵝掌藤、野牡丹、山黃梔、月橘...等原生植物進行綠化，增加植被層次。                                                                |
|                                           | 10 | 補償：清除計畫範圍內三條區域排水內之外來種(小花蔓澤蘭)，以人工方式移除，協助原生植物恢復生長空間。 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>                                 | 未達執行階段。施工前辦理生態環境教育宣導，確認目標外來種-小花蔓澤蘭生長區位，後續配合辦理人工移除作業。                                                                             |
|                                           | 11 | 減輕：施工期間配合外來種教育宣導，增加對外來種的認識，並強化對物種的辨識能力。            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                            | 施工前辦理生態環境教育宣導，施工期間辦理生態補充調查，如有發現新增之強勢入侵外來種，將進行記錄及回報。                                                                              |
| 是否發生環境異常狀況？<br>(如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位) |    |                                                    |                                     |                          | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 | 異常狀況說明：<br>解決對策：<br>未發現環境異常情形。                                                                                                   |

|        |                                                                                                |                 |                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生態背景人員 | <br>(簽章+日期) | 工地主任<br>(工地負責人) | <br>0228<br>(簽章+日期) |
| 監造單位   | (簽章+日期)                                                                                        |                 |                                                                                                          |

填表說明：

- 1.「實際檢查情形」說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
- 2.檢查不合格事項，納入附表C-07記錄研議成果。
- 3.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。