

基隆河百福橋下游右岸邊坡保護工程
附表 D-02 設計階段生態專業人員現場勘查紀錄表
編號:01

勘查日期	民國 109 年 08 月 14 日	填表日期	民國 109 年 08 月 17 日
紀錄人員	王■■■■	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
曹■■■、余■■■ ■■■、陳■■■	第十河川局	工程設計說明	
楊■■■、王■■■ ■■■、范■■■	觀察家生態顧問公司	現場勘查、生態環境紀錄	
現場勘查意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱):王■■■/水域部研究員		回覆人員(單位/職稱): 余■■■/副工程司	
1.「迴避」此區域無明顯災害或是邊坡滑落痕跡，建議迴避此工程，待植生長出後自然能增加保土能力。 2.「減輕」若需覆土增加安全，建議做好規劃，擾動後就不再重複擾動，以利後續植生生長。 3.「補償」施工時盡可能移除外來種(銀合歡)。		1.於設計時除保護邊坡外保留原生種植栽根莖插植復育。 2.以就地土方平衡方式辦理，避免過度擾動原棲地。 3.本工程將外來種全部清除。	

說明：

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

基隆河百福橋下游右岸邊坡保護工程

附表 D-02 設計階段生態專業人員現場勘查紀錄表

編號:02

勘查日期	民國 109 年 08 月 14 日	填表日期	民國 109 年 08 月 17 日
紀錄人員	王■■■■	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
王■■■■	觀察家生態顧問公司	依據設計圖提出友善措施與建議	
現場勘查意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱):王■■■■/水域部研究員		回覆人員(單位/職稱):余■■■■/副工程司	
1.「迴避」前期工程【基隆河百福橋下游右岸護岸加固工程第二期】有保留少數喬木於邊坡上，建議此次工程施作時能迴避喬木區域，並保留喬木。 2.「補償」現勘時紀錄到外來種銀合歡，建議施工時一併去除。  3.植栽建議 若須植栽優先使用百慕達草、雙花蟛蜞菊、假儉草、台灣葛藤、地錦，其次可使用歸化草種賽芻豆、牽牛花。		1.工區範圍多為草生地，有零星喬木散布，已保留一株水黃皮，後續將請施工廠商標示保留之喬木。 2.本工程將外來種銀合歡根除。 3.本工程若須植栽，優先選用建議種類。	

說明：

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。