

彰化縣政府

東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊

水環境改善整體計畫 埤頭段施工協調會議



壹、 會議時間：114年6月12日（星期四）上午10時

貳、 會議地點：埤頭木棉花道(中溪橋與彰152鄉道路口)

參、 會議主持人：

紀錄：

肆、 出席人員與簽到如下：

出席單位	職稱	簽到表
彰化縣埤頭鄉公所	鄉長	
彰化縣埤頭鄉和豐村辦公處	村長	
華廷國際設計顧問股份有限公司		
新科營造股份有限公司		
本府城市暨觀光發展處		

伍、會議結論

- (一) 本府刻正於案址施作木棉花棧道供遊客蒞臨賞花遊憩使用，西側段(臨中溪橋側)溝內有一段既有擋土牆影響原施作工法，另木棉花棧道沿線水溝之溝寬呈漸變變化寬度，經新科營造股份有限公司反映部分區段既有溝寬不足，請華廷國際設計顧問股份有限公司依現況調整受影響段之木棉花棧道工法，納入後續變更設計辦理。
- (二) 本案田埂出入口設計僅供行人使用，施作位置經與村長及鄰長討論確認共計 3 處(2 處位於既有人行便橋、1 處位於農民進出開關水源及電源使用)，請新科營造股份有限公司依地方需求之位置施作；另現場 1 處既有混凝土坡道，因農民有機具進出收成使用之需求，後續混凝土坡道與木棉花棧道交接處請新科營造股份有限公司銜接平順，避免產生高低落差影響行人通行。
- (三) 本案後續施作完成之木棉花棧道、環境解說空間及入口意象等設施，可結合生態觀光並提升遊憩品質與地方形象，經埤頭鄉公所同意於工程保固期滿後承接管理維護工作。

陸、本案臨時動議：無

柒、散會(上午 11 時)