

大安溪雪山坑堤防延長工程實施計畫地方說明會 會議記錄

- 壹、 事由：「大安溪雪山坑堤防延長工程」實施計畫說明
- 貳、 開會日期：111 年 9 月 27 日(星期二)上午 11 時 00 分
- 參、 開會地點：雪山坑桃山社區活動中心（臺中市和平區達觀里東崎路一段
桃山巷 73 之 6 號）
- 肆、 主持人：張崇信 正工程司 紀錄：張峻昇
- 伍、 出席單位及人員之姓名：

臺中市政府原住民族事務委員會：（未派員）

臺中市和平區公所：詹承硯

臺中市和平區民代表會：楊○○、吳○○、羅○○

臺中市和平區達觀里里辦公處：吳振福

臺中市和平區桃山社區發展協會：

其他與會人員：吳○○

第三河川局：張崇信、張峻昇、劉士榮、林志豪、張永鈞

- 陸、 出席之土地所有權人及利害關係人之姓名：

- 柒、 興辦事業概況：

主持人報告：

各位現場的代表、鄉親大家好，感謝各位在百忙之中來參加本局辦理的
「大安溪雪山坑堤防延長工程」實施計畫地方說明會，本局依預定明年初

即將公告大安溪治理修訂計畫，在雪山坑堤段辦理堤防延長工程，計劃位置位於士林壩下游左岸，考量該範圍洪水可能到達之虞，需將既有雪山坑堤防予以延長興建以保護堤後安全，本次實施計畫將俟治理計畫修訂公告後提報水利署勘評辦理，本計畫案設計內容，接續請本局工程司為大家簡報，報告後再請與會鄉親、地方人士及各單位代表提出對本建設工程的建議或需求，共同討論以符合地方需求。

捌、 簡報工程概述：本工程雪山坑堤防延長施工長度有 660 公尺，工程位於士林壩下游左岸，將延伸既有堤防施作 270 公尺長堤防，設計原則以堤前堤後採混凝土坡設計，坡面採植生格框，水防道路鋪設瀝青路面及設置側排水溝，基礎保護採用混凝土異型塊保護工，細部設計時堤防空間將考量植栽以綠美化環境，並兼顧環境生態等多元需求。

玖、 地方說明會與會人員之意見，及對其意見之回應與處理情形：

意見 1：河川區域線將調整完成，公告後堤後所增加新生地、浮覆地等優先為地方社區休憩設施使用，請河川局及公所協助撥用。

意見回覆：目前本計畫屬前置作業階段，主要係挺取在地民眾意見最為執行參考，俟本計畫未來執行，本局將邀集地方及公所會勘，會勘後由公所協助地方辦理。

意見 2：雪山坑堤防雜草生長非常快速，公家雖有辦理除草，但是一年數量不多，建議增加除草次數。

意見回覆：地方建議意見將錄案研辦。

壹拾、 臨時動議：

壹拾壹、 散會：當日上午 11 時 40 分

~(以下空白)~

經濟部水利署第三河川局會議案件簽到表

案 由	大安溪雪山坑堤防延長工程實施計畫地方說明會		
日 期	111 年 09 月 27 日上午 11 時 00 分	地點	雪山坑桃山社區活動中心(臺中市和平區達觀里東崎路一段桃山巷 73 之 6 號)
案 件 來 源	第三河川局 111 年 9 月 8 日水三工字第 11101052030 號		
會議單位及人員會議意見	臺中市政府原住民族事務委員會： 臺中市和平區公所： 詹承硯 臺中市和平區民代表會： 楊○○、吳○○、羅○○ 臺中市和平區達觀里里辦公處： 吳長：吳子龍 臺中市和平區桃山社區發展協會： 其他與會人員： 吳○○ 第三河川局： 張永信 張峻昇 劉士學 張永鈞 林瑞豪		

地方說明會照片：

