

監造日報表

報表編號： (C)- 103

本日天氣：

上午三 晴陰

下午：晴陰

填報日期： 2023年7月31日

星期一

工程名稱：	蘭陽溪37-11斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢森營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	103 天	預定進度(%)：	18.02%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	317 天	實際進度(%)：	29.13%	契約金額：	原契約：
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	11.12%		32,168,000

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程及環境安全維護費、工程費、材料費、人工費、設備費、其他費用、其他費用	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	300.00	300.00
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	管水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	0.08	0.09	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、緊急應變變壓器(管理室1、倉管配件)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	427,617.09	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.30	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.01	0.29	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	1.00	3.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	0.10	0.20
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.20	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.73	8	產品、職業安全衛生、防護器材、攝影、安全網、工地用	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	繫井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、組澤西護欄、瀝水式活動欄(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組澤西護欄、活動式瀝水式護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	1.00	3.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.01	0.29	C	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.29	E	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	2.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	2.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、非高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工程區運送機及臨時道路清潔維護費	式	1.00	0.01	0.29
1	機具材料、機具材料、機具材料、機具材料、機具材料	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	67.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	35.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	23,086.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.29
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	環境保護費、安全防護費、材料、管理費(材料費及材料費)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	35.50	179.50	8	品質管理、安全防護費、材料、管理費(材料費及材料費)	全	1.00	0.01	0.29
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照其計畫與規程上，合約定之附屬特留點度性上檢查等情形。

三、臺灣和現行法比對：金寶來之檢驗於貨物一併封裝並受封檢驗（註：驗者檢驗情形）

四、使准主地職業安全衛生管理

三一（九）龍泉寺主の繪巻と繪巻の成立 ■ 式部 大輔

三、黑地：沈从文生平与创作 傅仲华、沈从文研究资料辑录

5. 其他約定監督事項(含重要事項紀錄、上研機關指示及通知廠商辦理事項等)

1. 杜鵑湖流域水質、土壤監測中 2. 施工區電費 3. 兩江路面沉泥土處理(280kWh)

監造單位簽章：

工程員葉青峯

陳曉後存查。

正工程師兼
管理課課長 楊顯銘

監造日報表

报表编号: CD- 102

本日天氣： 上午：晴陰 下午：晴陰

填報日期： 2023年7月30日

星期日

工程名稱：	蘭陽溪37-11斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金湧森營造廠股份有限公司	
契約工期：	120 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	102 天	預定進度(%)：	17.83%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	318 天	實際進度(%)：	28.44%	契約金額：	原契約：
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	10.61%		32,168,000

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、塑化區域塑膠管(直徑φ100mm、1.5m/節)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、雙膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.00	-	427,617.09	1	勞工安全衛生、一般資材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	0.30	2.30	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.28	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.20	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.73	8	產品、職業安全衛生、防護器材、錫帽、安全鞋、工地用	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、紐澤西護欄、灌木式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、紐澤西護欄、活動式隔斷(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員	組	6.00	-	2.00
8	越境路及(不必登)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.28	C	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.28	E	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員	組	8.00	-	2.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員	組	8.00	-	2.00
12	瀝青結層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資、品質管理人員	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區週邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.28
1	破城拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋式柱主、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	67.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	35.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	23,086.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.28
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	環境保護(含第二人應付費用、第2型水泥)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	141.00	8	品質管理費(含品質管理費、計畫、管理、技術、品質管理費)	全	1.00	0.00	0.28
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照該計畫實施工作，全約定之運輸停留點及施工抽登等情形。

三、臺灣材料現勢及品質：金鈞定之檢驗修驗點，材料技術管制及檢（試）驗等檢驗修驗。

四、领导土地监察安全卫生事项

[illegible]

(三) 要地土地安全的主要是军事性。是军政人员讨论讨论讨论。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、上列偶開訪中及通知廠商辦理事項等）：

1. 站前站咽喉未整，正线封锁中。2. 晚工施通咽喉中。

監造單位簽章：

工程員葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 101

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：2023年7月29日

星期六

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供上石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	101 天	預定進度(%)：	17.61%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	319 天	實際進度(%)：	28.41%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	10.77%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	基礎工程(含地盤處理、土質改良等)：挖填土方、地基加固、基礎埋設、管線遷移	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚乙烯塑膠排水管(管理管)、水管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	427,617.09	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.01	0.28	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	100
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.20	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.73	8	產品、機車安全燈、防護服、頭盔、安全帽、防雨鞋	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂網欄機租用及維護管理費	租	1	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、組澤西護欄、潛水式活動隔(棧)欄	座	2.00	-	-
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組澤西護欄、活動式預鑄式泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	30	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、設備檢核清單、施工紀錄表、檢驗單、品質管制計畫書	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、設備檢核清單、施工紀錄表、檢驗單、品質管制計畫書	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.01	0.28	C	品質管理、設備檢核清單、施工紀錄表、檢驗單、品質管制計畫書	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備檢核清單、施工紀錄表、檢驗單、品質管制計畫書	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.28	E	品質管理、設備檢核清單、施工紀錄表、檢驗單、品質管制計畫書	組	8.00	-	2.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設備檢核清單、施工紀錄表、檢驗單、品質管制計畫書	組	8.00	-	2.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、設備檢核清單、施工紀錄表、檢驗單、品質管制計畫書	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、設備檢核清單、施工紀錄表、檢驗單、品質管制計畫書	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、設備檢核清單、施工紀錄表、檢驗單、品質管制計畫書	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、設備檢核清單、施工紀錄表、檢驗單、品質管制計畫書	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、設備檢核清單、施工紀錄表、檢驗單、品質管制計畫書	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.01	0.28
1	構造物回填，填築物(填築物以外之填築物除外)，如淤泥土、含雜質	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	67.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	35.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	23,086.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.28
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	六	水質改善費、空氣污染改善費、噪音改善費、土壤污染改善費、廢棄物清理費	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	62.00	144.00	九	品質管理費、設備檢核清單、施工紀錄表、檢驗單、品質管制計畫書	全	1.00	0.01	0.28
8	混凝土土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依據設計圖說施工(合約約定須驗收留影及施工檢查等情形)

五、實驗材料規格及品質(含中文說明書與圖解、材料清單與配方、試片與檢驗說明)

四、督促本地職業安全衛生事項

[illegible]

来源: 美国兰德公司卫生政策项目。经作者同意重新绘制。

五、其他約定審定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

1. 杜拉尚碱城灰浆, 王德胜主编, 2. 灌排排水施工中, 3. 刚性路面基层土质(2800g)

監造單位簽章：

工程育業青峯

監造日報表

報表編號: CD-99

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期： 2023年7月27日

星期四

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢產營造股份有限公司	
契約工期：	120 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日
累計工期：	99 天	預定進度(%)：	17.26%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	321 天	實際進度(%)：	27.38%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	10.12%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程監理費(含監理、工程監理、工程監理、工程監理、工程監理)	面	2	-	2.00	10	泥凝土表面處理、水泥拖毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、整裝已拆毀硬管管(舊管理室)、水管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度<2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	427,617.09	1	勞工安全衛生、一般資料、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.27	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.20	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錘、新舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.73	8	產品、職業安全衛生、作業資料、攝影、安全服、工帽	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柙攔機租用及維護管理費	組	1	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細洋西護欄、溜水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細洋西護欄、溜水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	-	0.27	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.27	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	2.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	2.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.27
1	機械拆卸、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含棄置	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	67.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	35.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	23,086.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.27
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	環境保護、清潔工及廁所清潔、清潔工及廁所清潔	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	18.00	8	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	全	1.00	-	0.27
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督的経費計圖說施工（合計定之給與停業費及施工検査等集別）

三、在统计软件操作方面：含约定之座舱椅型时，材料代码管制其型（款）椅号编输入型（二）

四、替換土地職業安全衛生事項：

《中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册》 ■ 吴浩、王艺九

● 2010 年 10 月 1 日起实施的《上海市生活垃圾管理条例》

5. 其他約定事項(含重要事項提醒、州法院指示及通知廠商的理事函等)

主社蘇得蛇風素整。主社部武中。

工程員葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 98

本日天氣：

上午：雨

下午：雨

填報日期： 2023年7月26日

星期三

工程名稱：	蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採石分離（支出）			承攬廠商名稱：	金溪鑫營造廠股份有限公司		
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日		
累計工期：	98 天	預定進度(%)：	17.07%	預定完工日期：	113年6月12日		
剩餘工期：	322 天	實際進度(%)：	27.38%	契約金額：	原契約： 32,168,000		
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	10.31%				

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程所需電力供應、工程所需、設置、(220V、3770W) 單相電壓供電(含電力)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	土方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚氧乙烯塑膠管管(B管厚管)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度<2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	427,617.09	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.27	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽水排水(抽水排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.20	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、拆舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.73	8	產品、職業安全衛生、防護器材、護欄、安全網、安全帶	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、防護器材、護欄、安全網、安全帶	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細澤西護欄、沉水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細澤西護欄、沉水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管道、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.27	C	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.27	E	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	2.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	8.00	-	2.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	L	品質管理、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費	式	1.00	-	0.27
1	機械拆除、結構物拆除(建築拆除、結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	67.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	35.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	23,086.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.27
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	品質管理費(含第二次應變措施費、第三次應變措施費)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	18.00	8	品質管理費(含、品質管理費、品質管理費、品質管理費、品質管理費)	全	1.00	-	0.27
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監造期間設計圖說修正、合約約定之檢驗項目及施工品質等情形：

三、品質材料規格及品質、合約約定之檢驗項目、材料設備管製及檢驗、施工品質等情形：

四、營造工地職業安全衛生事項：

一、(一)施工範圍內之所有事項均應遵守(一)規定、(二)規定

(二)其他施工範圍內之所有事項均應遵守(一)規定、(二)規定

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商事項等)：

1. 監造範圍及事項、工程範圍中：

工程員葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號: CD- 97

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年7月25日

星期二

工程名稱:	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢森營造股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	97 天	預定進度(%):	16.88%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	323 天	實際進度(%):	27.38%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	10.50%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程界址測量及埋設、工程界址、10區、天、22.5x37.5m、界址及埋設(含埋設)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚式乙稀管(管壁厚度、管管配件)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、H=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤ 高度 < 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	17,503.01	127,617.09	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.27	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.20	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.73	8	產品、職業安全衛生、防護器材、頭部、安全鞋	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細淨西護欄、淨水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細淨西護欄、活動式隔時泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.27	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.27	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	2.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	2.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.27
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	3.00	67.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	35.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	23,086.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.27
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	98.50	代	工程保險費(含第二人意外傷害保險、第三人意外傷害保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	18.00	九	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	全	1.00	0.00	0.27
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督執照執照圖說施工(含約定之檢驗項目及施工地點等事項):

三、工地材料檢驗及品質(含約定之檢驗項目及施工地點等事項):

四、管理工地職業安全衛生事項:

1. 安全衛生管理事項(含約定之檢驗項目及施工地點等事項):

2. 安全衛生管理事項(含約定之檢驗項目及施工地點等事項):

3. 安全衛生管理事項(含約定之檢驗項目及施工地點等事項):

4. 安全衛生管理事項(含約定之檢驗項目及施工地點等事項):

五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、土測機關指示及通知廠商事項等):

1. 品質管理事項(含約定之檢驗項目及施工地點等事項):

2. 品質管理事項(含約定之檢驗項目及施工地點等事項):

3. 品質管理事項(含約定之檢驗項目及施工地點等事項):

4. 品質管理事項(含約定之檢驗項目及施工地點等事項):

5. 品質管理事項(含約定之檢驗項目及施工地點等事項):

監造單位簽章:

工程員葉青峯

監造日報表

報表編號： CD- 96

星期一

工程名稱：	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	96 天	預定進度(%)：	16.69%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	324 天	實際進度(%)：	26.90%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	10.21%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施，工程用電	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品，聚氯乙稀塑膠硬質管(排管厚管)，含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	18.81123	110.114.05	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.27	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.20	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐，折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.73	8	產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂伸縮機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品，無害西護欄，瀝水式活動欄(護欄)	座	2.00	-	-
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，組洋西護欄，活動式臨時瀝水式護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	15.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，設備器材管理，品質管理設備器材，品質管理設備器材	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，設備器材管理，品質管理設備器材，品質管理設備器材	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.27	C	品質管理，設備器材管理，品質管理設備器材，品質管理設備器材	件	4.00	-	1.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，設備器材管理，品質管理設備器材，品質管理設備器材	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.27	E	品質管理，設備器材管理，品質管理設備器材，品質管理設備器材	組	8.00	-	2.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，設備器材管理，品質管理設備器材，品質管理設備器材	組	8.00	-	2.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，設備器材管理，品質管理設備器材，品質管理設備器材	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，設備器材管理，品質管理設備器材，品質管理設備器材	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，設備器材管理，品質管理設備器材，品質管理設備器材	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，設備器材管理，品質管理設備器材，品質管理設備器材	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理，設備器材管理，品質管理設備器材，品質管理設備器材	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.27
1	機械拆除，結構物拆除(建築物拆除之結構物拆除)，如牆、柱、梁，含連帶	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	64.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	34.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	23,086.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.27
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	98.50	7	品質管理，品質管理人員薪資，品質管理人員薪資	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	18.00	8	品質管理，品質管理人員薪資，品質管理人員薪資	全	1.00	0.00	0.27
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工，會約定之檢驗時間點進施工抽查等規則。

三、直接材料规格及品质（合同约定由供应商提供，材料设备管制及验收（以）验收抽验情形）

四、领导土地職業安全衛生事務

(一) 晚清时期海上丝绸之路的衰落与转型 (1840-1911) 100

[illegible]

五、其他约定事项(含重要事项记载、州级领导批示及通知政府处理事项等)。

1. 院方18831.237作業(富峰等)家。1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836.

監造單位簽章：

工部局告示

監造日報表

報表編號: CD- 95

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴陰

填報日期: 2023年7月23日

星期日

工程名稱:	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採集分離(支出)			承攬廠商名稱:	全漢營造建設股份有限公司		
契約工期:	120 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	95 天	預定進度(%):	16.50%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	325 天	實際進度(%):	26.42%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	9.92%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱: 蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採集分離(支出)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚氧己烯醇膠凝劑(即管膠凝劑)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	391,279.82	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	km	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.26	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	km	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.20	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折疊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.73	8	產品、職業安全衛生、防護器材、頭部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	13	產品、細淨西護欄、滾水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	14	產品、細淨西護欄、活動式隔柵泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	電桿	式	1	-	2.00	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.26	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
8	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	1.00
9	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.26	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	2.00
10	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	2.00
11	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	-
12	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
1	機械掘除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、含運費	M3	200	-	-	1	工區間邊境護及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.26
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	62.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	23,086.00	3	灑水車	天	100.00	-	33.00
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	98.50	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.26
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	18.00	7	環境保護(含第三大意外事件清除、廢棄物清理等)	式	1.00	-	1.00
8	混凝土養護	式	1	-	0.20	8	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	全	1.00	-	0.26
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督執照執照執照執照(含約定之檢驗項目及檢驗次數等事項):

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗項目及檢驗次數等事項):

四、監督工地職業安全衛生事項:

- 一、(一)施工現場安全衛生事項: (一)施工現場安全衛生事項: (一)施工現場安全衛生事項:
- (二)施工現場安全衛生事項: (二)施工現場安全衛生事項: (二)施工現場安全衛生事項:

五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、工務機關指示及通知廠商辦理事項等):

六、本日其他事項:

工程員葉青峯

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號： CD- 94

本日天氣： 上午：晴 下午：晴陰

填报日期：2023年7月22日

星期六

工程名稱：	蘭陽清37-11斷面疏濬工程兼供土石移售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金澤營造造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	94 天	預定進度(%)：	16.31%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	326 天	實際進度(%)：	26.42%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	10.11%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-	
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	綠方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、型號已經當地警察(管理室)、合眾配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、細水管溝、雙螺絲8mm、 Φ 500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	391,279.82	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.26	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽水排水(指移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.20	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.73	8	產品、職業安全衛生、防護服、頭盔、安全帽、止滑鞋	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、安全帽、安全帶	雙	10.00	-	10.00
10	直昇機開機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈塔、旋轉警告燈塔	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	疏濬設備及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細水噴霧機、沉水式抽水機(1台)	座	2.00	-	-
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細水噴霧機、活動式沉澱泥土攪拌	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.26	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.26	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	2.00
11	瀝青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	2.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	-
B	植樹保護、養護工作、樹高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.26
1	填土、填土、填土、填土、填土、填土、填土、填土	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	62.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	33.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	23,086.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	306.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.26
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	25.00	98.50	八	工程保險(含第二人意外傷害保險、第三人意外傷害保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	18.00	九	職業安全衛生、安全防護費、防護、專業安全工程保險費等費	全	1.00	0.00	0.26
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工檢查等情形）

三、立構材料規格及品質（含約定之檢驗條件留點，材料設備管制及檢（試）驗單抽驗情形）

四、營養土法蟻害安全衛生事項：

- 一、在不能開採之區域多修植樹林。■式內。■式外。

五、其他约定製造事項(含重要事項紀錄、主贈機關指示及通知廠商辦理事項等)

1. 砂土填海造陸；2. 近期老橋樑加固及舊管位改管人井自土填蓋；3. 淤泥泥漿王港蓋及實物揭賣(2006g)；4. 剛性路面與箱州立處蓋新水管人井自土填蓋

監造單位簽章：

工 任 月 日 年 月 日

監造日報表

報表編號： CD- 93

本日天氣：

上午三時

下午：晴陰

填報日期： 2023年7月21日

星期五

工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分疏（支出）		承攬廠商名稱：金漢森營造建築股份有限公司	
契約工期：420 天	契約變更次數：0次	開 工 日 期：112年4月20日	
累計工期：93 天	預定進度(%)：16.12%	預定完工日期：113年6月12日	
剩餘工期：327 天	實際進度(%)：26.23%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：0 天	超前或落後(%)：10.11%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	B	泥水式抽水設備	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚胺乙稀塑膠排水管(B管厚管)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨棧屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨棧屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	13,799.31	391,279.82	1	勞工安全衛生、一般工程、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.01	0.26	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.20	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、拆舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.73	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含按區臨時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、組東西邊溝、泥水式抽水設備(1座)	座	2.00	-	-
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組東西邊溝、活動式攔截泥水式邊溝	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	12.00	45.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電焊	式	1	-	2.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制站設施費	全	1	0.01	0.26	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變標誌費	式	1	0.01	0.26	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	2.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	2.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工務局連環境及附屬道路清潔維護費	式	1.00	0.01	0.26
1	填補材料、填補材料(填補材料之填補材料)、填補材料、填補材料	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	62.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	33.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	23,086.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	300.00	306.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.26
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	73.50	7	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	18.00	8	環境保護、廢棄物清理	全	1.00	0.01	0.26
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、前件既成茲將因該些工(合約定之檢驗停留點)應作之檢查等條件)

二、与统计材料成其品管(全约定之由製得閱熟一材料其單元制其位(以)驗等其驗情形)

四、保護土地職業安全衛生事項：

二、在化学教学中应重视实验教学，**实验是化学的灵魂**。

6. 其他約定事項(含重要事項紀錄、主創機關指示及通知廠商辦理事項等)

[illegible]

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號: CD- 92

本日天氣：

上午：听

下午：晴陰

填報日期： 2023年7月20日

星期四

工程名稱：	蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金澤森營造廠股份有限公司	
契約工期：	120 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日	
累計工期：	92 天	預定進度(%)：	15.03%	預定完工日期：	113年6月12日	
剩餘工期：	328 天	實際進度(%)：	25.17%	契約金額：	原契約：	32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	9.23%			

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式橋水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚乙稀塑膠地管管(管壁厚1、含管配件)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	E	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	11,686.86	375,480.29	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.25	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.20	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.73	8	產品、職業安全衛生、作業器材、錐形、安全帽、1地用	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、防護器材、電網、安全網	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細漂西漂機、溜水式活動桶(護)設	座	2.00	-	-
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細漂西漂機、溜水式活動桶(護)設	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	33.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.25	C	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品管人員薪資	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.25	E	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	2.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品管人員薪資	組	8.00	-	2.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工匠周邊環境及臨時道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.25
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋切割、含運費	M3	200	-	-	2	8、8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	60.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	32.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	23,086.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、在材料規格及品質(含約定之檢驗標準點、材料設備管制生檢、試)驗等檢驗情形)

四、整地土地職業安全衛生事項

二、其他土地管理法律法规中，颁布的有关行政管理部门

五、其他約定事項(如：全臺營業登記證、上列機關指示及通知函件辦理事項等)

1. 江才(186), 鄧作樂(富峰茅屋家, 無附件); 2. 地塘埔道墳古; 3. 渠水車竹葉; 4. 華任人員現場指導留影

鑒造單位簽章：

二月廿五日

監造日報表

報表編號: CD- 91

本日天氣：

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）			承攬廠商名稱：	金漢森營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日	
累計工期：	91 天	預定進度(%)：	15.74%	預定完工日期：	113年6月12日	
剩餘工期：	329 天	實際進度(%)：	24.77%	契約金額：	原契約：	32,168,000
工期展延：	0 天	超辦或落後(%)：	9.03%			

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、排水管溝、塑膠管B管，D=500mm	支	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	2.00	A	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
8	施工圍欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	-
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
1	土方工作，挖方	T	1,500,000	17,503.88	360,793.43	1	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.01	0.25	3	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
4	抽水、搖抽排水(搖移排水)	KM	5	-	0.20	4	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.20	6	交通錐、新舊	個	30.00	-	30.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	產品、職業安全衛生、防護器材、標誌、安全網、土地明	頂	30.00	-	10.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	0.03	0.73	8	勞工安全衛生、防護器材、光部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
2	洗車設備施設及維護管理費(合成裝置1座)	式	1	-	-	12	產品、經東西運河、清淤式活動隔牆(連門)	座	2.00	-	-
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、經東西運河、清淤式結構阻流土牆洞	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	33.00	1	清潔管理、垃圾清除費	件	9.00	-	5.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	清潔管理、垃圾清除費	組	6.00	-	2.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	清潔管理、垃圾清除費	件	4.00	-	1.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.01	0.25	C	清潔管理、垃圾清除費	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	清潔管理、垃圾清除費	組	8.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.25	E	清潔管理、垃圾清除費	組	8.00	-	2.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	清潔管理、垃圾清除費	次	1.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	清潔管理、垃圾清除費	組	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	清潔管理、垃圾清除費	組	5.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	0.01	0.25
B	植物保護、養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	58.00
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	灑水車	天	100.00	1.00	31.00
D	移植、(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	L	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
1	構造物回填，建築物以外之結構物拆除，鋼筋混凝土，含棄置	M3	200	-	-	1	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	-	0.25
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	2	三材評估費(含第三人意見書評估、業主意見書評估)	式	1.00	-	1.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	23,086.00	3	品質管理(含業主滿意度調查、評定、審核及修正和回報等費用)	全	1.00	0.01	0

二、監督機關設計圖地施工，全均定之給與停留期限及施工施立等情形：

三、查核材料規格及其費（含約定之後驗費留取、材料設備管制費用（統）驗費檢驗費）：

四、督促工地職業安全衛生事項：

(二) 若地土既安, 法于其地, 事無。財貨自毛, 且自安, 則地安。

五、其他約定事項(含重要事項紀錄：1.州機關指示及通知函件辦理事項等)

[illegible]

監造單位簽章：

山 峯 十 月 廿 六 日 在 工

監造日報表

報表編號： CD- 90

本日天氣： 上午：晴 下午：晴陰 填報日期： 2023年7月18日 星期：一

工程名稱：	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金溪森營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	90 天	預定進度(%)：	15.55%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	330 天	實際進度(%)：	24.25%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	8.70%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-	10	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	式	1	-	-	11	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	-	12	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	-	13	產品、裝設已燃燃機發電機(發電容量：1、安全配件)	式	1.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	-	14	產品、鋼水管溝、塑膠管(管徑：D=300mm)	支	10.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	-	15	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	-	16	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	17	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
9	施工圍籬、2.1m ≤ 高度 < 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	18	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	13,763.19	343,289.55	1	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	-	2	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.24	3	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	-	4	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	-	6	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	-	7	產品、職業安全衛生、防護器材、護照、安全牌、工地牌	項	30.00	-	10.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	-	8	勞工安全衛生、防護器材、護照、安全牌	雙	10.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	-	9	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	-	10	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
1	鑿井工程	式	3	-	-	11	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	產品、組件西護欄、沉水式活動閘(橋)樑	座	2.00	-	-
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	-	13	產品、組件西護欄、沉水式活動閘(橋)樑	座	2.00	-	2.00
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	-	14	品質管理、品質人員薪資	月	14.00	-	2.00
5	排水管品、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	-	1	品質管理、品質人員薪資	件	9.00	-	5.00
6	設施基礎及管制站設備拆除後原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質人員薪資	組	6.00	-	2.00
7	電桿	式	1	-	-	B	品質管理、品質人員薪資	件	4.00	-	1.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.24	C	品質管理、品質人員薪資	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質人員薪資	組	8.00	-	2.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.24	E	品質管理、品質人員薪資	組	8.00	-	2.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質人員薪資	次	1.00	-	-
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質人員薪資	組	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質人員薪資	組	5.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質人員薪資	個	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.24
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	56.00
1	填補、修補、修補(建築物以外之填補物修補)、填補泥漿土、含運費	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	30.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	-	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
4	普通模板	M2	1,500	-	-	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.24
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	-	7	工程保險費(含第二人意外保險費、第三人意外保險費)	式	1.00	-	1.00
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	-	8	品質管理、品質人員薪資、勞工、職業安全衛生防護器材、護照、安全牌、工地牌	全	1.00	0.00	0.24
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	-						
8	混凝土養護	式	1	-	-						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗特留點、材料設備管制要領(表)編等檢驗情形)

1

四、督導工地職業安全衛生事項

— 4 —

● 某些工地安全衛生管理事項 僅作局人員到各割站檢查

五、其他的应监督事项（含重要事项跟踪、上列机构指示及通知应监督事项等）

[illegible]

監造單位簽章：

監造日報表

組表編號： CD- 89

本日天氣：

下午：晴

填報日期： 2023年7月17日

星期一

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金源鑫營造股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	89 天	預定進度(%)：	15.36%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	331 天	實際進度(%)：	23.88%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	8.52%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	1. 現場安全圍籬、2. 現場安全圍籬、3. 現場安全圍籬、4. 現場安全圍籬、5. 現場安全圍籬	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水幫浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、裝設式隔聲障壁管(每管厚1mm)、含安裝	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤ 高度 < 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	11,000.00	329,526.06	1	勞工安全衛生、一般型柱、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.24	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.20	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.70	8	產品、機車安全錐、防撞設施、護欄、安全型、其他類	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直昇機開機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、組澤西護欄、溜水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組澤西護欄、活動式預鑄混凝土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	33.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除後原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越境路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.24	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.24	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	2.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	2.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	土區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.24
1	填補材料、填補材料、填補材料、填補材料、填補材料、填補材料	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	54.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	29.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	23,086.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、110kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.24
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	73.50	7	工程保險費(含第三人意外責任保險、第三人意外責任保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	18.00	8	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	全	1.00	0.00	0.24
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、製替法所改訂圖說施工（各約定之運輸機關及施工檢查等情形）

三、古井井口維修及改善(含約定之檢驗件留樣、材料或屬管制材料)(試)驗半驗驗情形)

四、整平土地職業安全衛生事項

(一) 将上述药片 7 片溶于多量开水中, 服之。 2 天之内。

(三) 其他土地开发费(含管理费、建设费)在土地出让价款中扣除

註：另他的定點巡邏場（金豐養事場紀錄，1.28度關於示現通知東南巡理事務等）

1. 按方16604.21行收票(需填第6家,如附)

監造單位簽章：

一舟居士書

監造日報表

報表編號: CD- 88

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年7月16日

星期日

工程名稱:	蘭陽溪37-11斷面疏濬工程兼供土石採集分離(支出)			承攬廠商名稱:	金澤基營造股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	88 天	預定進度(%):	15.17%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	332 天	實際進度(%):	23.49%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	8.32%				

一、工程進行情況(合約約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	1.1 施工前(含開工前)之各項準備工作(含: 安全、品質、環境、社會責任等)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚氧乙烯塑膠硬管(即塑膠管)、含鋼配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨棚屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管(管、D=500mm)	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨棚屋、20呎、租用	式	3	-	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	1 土方工作、挖方	T	1,500.000	-	314,921.85	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.23	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、抽水排水(抽水排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.20	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折芭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.70	8	產品、職業安全衛生、作業器材、通訊、安全網、工地面	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂伸縮機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	1 鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細洋西提提、灌水土活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界估地測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細洋西提提、活動式隔(護)欄土提提	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	33.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.23	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.23	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	2.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	2.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	-
A	A 清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	-
B	B 植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
C	C 種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	D 移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.23
1	填補材料、填補材料、填補材料、填補材料、填補材料	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	52.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	28.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	23,086.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.23
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	73.50	7	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	18.00	8	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	全	1.00	-	0.23
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督廠商現場施工(合約約定之檢驗監督應施工程項目及數量):

三、自檢材料檢驗及品質(合約約定之檢驗監督應施工程項目及數量):

四、督導工地職業安全衛生事項:

1. 施工前(含開工前)之各項準備工作(含: 安全、品質、環境、社會責任等)

2. 施工前(含開工前)之各項準備工作(含: 安全、品質、環境、社會責任等)

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、工程變更指示及通知廠商辦理事項等):

六、本日工作情形:

監造單位簽章:

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號： CD 87

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：2023年7月15日

星期六

工程名稱：蘭陽溪37-11期面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)					承攬廠商名稱：金澤營造造廠股份有限公司						
契約工期：120天			契約變更次數：0次		開工日期：112年4月20日						
累計工期：87天			預定進度(%)：14.98%		預定完工日期：113年6月12日						
剩餘工期：333天			實際進度(%)：23.49%		原契約：32,168,000						
工期展延：0天			超前或落後(%)：8.51%		契約金額：						
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量)：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	大甲港至新港段(約1.5公里)之河道疏濬工程(含土方、石方、砂料等)	面	2	-	2.00	10	泥凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	除方近邊利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚脲乙稀塑膠管(B管厚管)、金屬配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨棚屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨棚屋、20呎、租用	式	3	0.20	2.00	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	-	314,921.85	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.23	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	0.10	0.20	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.70	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、阻撓西護欄、單車式活動隔斷(護欄)	座	2.00	-	-
4	邊界估測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細牙西護欄、活動式預掛泥柱土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管道、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	33.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電焊	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.23	C	品質管理、品質管理費	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.23	E	品質管理、品質管理費	組	8.00	1.00	2.00
11	瀝青混凝土面層剷除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費	組	8.00	1.00	2.00
12	瀝青結層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	L	品質管理、品質管理費	式	1.00	0.00	0.23
1	填筑材料、填筑物材料、建築物以外之填筑物材料、碎石式泥土、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	52.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	28.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	23,086.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.23
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	48.50	73.50	7	工程保險費、含第二人意外責任險、含第三者責任險等	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	18.00	8	品質管理、品質管理費、材料、管理費、品質管理費、品質管理費	全	1.00	0.00	0.23
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督按照設計圖施作(含約定之檢驗項目及施工驗收等資料)：											
三、直接材料價格及品質(含約定之檢驗項目、材料採購單及品質(試)驗單檢驗結果)：											
四、管理土地職業安全衛生事項：											
五、其他約定重要事項(含重要事項紀錄、土地復原計畫及通知廠商辦理事項等)：											
六、說明書及圖樣(210kgf)：工程圖、工程											

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 86

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年7月11日

星期五

工程名稱：	蘭陽溪37+41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢森營造廠股份有限公司	
契約工期：	120 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	86 天	預定進度(%)：	14.79%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	334 天	實際進度(%)：	23.06%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	8.27%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程費計及材料費、人工費等(含稅) 臨時設施、圍籬、搬運維護費、臨時便道	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品，裝設乙種變壓器(管理室)，全套配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，10呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品，排水管溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	18,007.96	314,921.85	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.23	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊，關外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐，折疊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.70	8	產品，職業安全衛生，防護器材，足部，安全帽，耳罩	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直昇機攔截租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含按區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品，組淨西提提，潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，組淨西提提，活動式隔牆泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	33.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電焊	式	1	-	2.00	B	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制站設備	全	1	0.00	0.23	C	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員薪資	件	4.00	-	1.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員薪資	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.23	E	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員薪資	組	8.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員薪資	組	8.00	-	1.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理，品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工程區清理後及臨時道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.23
1	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物除外，鋼筋之出土，含運費)	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	32.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	28.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	23,086.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.23
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	25.00	7	工程保險費(含第三人意外責任保險，第三者意外責任保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	18.00	8	品質管理費(含品質管理費，品質管理人員薪資，品質管理人員薪資)	全	1.00	0.00	0.23
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制檢驗（試）頻率檢驗情形）

四、替換土地職業安全衛生事項

— 电子编成以1分钟为基准时评价时 —

(二) 通过土地安全科学土壤调查, 提供土地利用科学依据

5. 其他应审批的事项(含重要事项处理, 上阶段审批未及通知局商办事项等) :

1. 作者: 1909. 2. 译者: 董峰等 6 家, 孙月村. 2. 绝好馆藏版本. 3. 编目: 董峰等.

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號： CD- 85

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年7月13日

星期四

工程名稱：	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	85 天	預定進度(%)：	14.60%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	335 天	實際進度(%)：	22.59%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	7.99%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程費中其他工程費：工程費中其他工程費（含材料費、人工費、機械費、管理費、利潤等）	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚胺乙稀塑膠管(管徑φ100mm，含管配件)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管(管徑φ100mm)	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	1.80	E	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	17,905.93	296,913.89	1	勞工安全衛生，一般器具，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.23	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.70	8	產品、施工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直昇機攔機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	1.00	11	夜間施工(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	疏濬設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細洋西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細洋西護欄、活動式預隔泥泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝，D=2000mm，L=2.1m，耐高壓，租用	支	50	-	33.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.23	C	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資	件	1.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.23	E	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資	組	8.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資	組	8.00	-	1.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	L	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.2
1	機械使用、填填物(含)建築材料之填填物與填、鋪設泥漿土、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	50.0
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	27.0
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	23,086.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.0
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.2
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	25.00	7	環境保護(含施工人員應付薪給、每日應付薪給)	式	1.00	-	1.0
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	18.00	11	品質管理、品管人員薪資、品質管理費、品質管理人員薪資	全	1.00	0.00	0.2
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等事項）

三、各機件材料規格及品質（含約定之檢驗停留點，材料設備管制生產（試）驗軍品驗收標準）

四、督促工地職業安全衛生事項

（一）地上所有地上物均多事項何種權利。■答曰：○未完。

五、其他約定監督事項（含重要事項紀錄、上列機關函告及通知廠商辦理事項等）

1. 北京市17905. 333件(害研等4家。新刊1件); 2. 地理环境损益; 3. 通水条件案。

監造單位簽章：

工在貝采育榮

監造日報表

報表編號： CD- 84

星期三

工程名稱：	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金溪鑫營造股份有限公司	
契約工期：	120 天	契約變更次數：	0次	開工日期：	112年4月20日
累計工期：	84 天	預定進度(%)：	14.41%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	336 天	實際進度(%)：	22.13%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	7.71%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	面	2	-	2.00	10	泥凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚氣式隔壓排水管(管管理費)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，10呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	17,959.66	279,007.96	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.00	0.22	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水，搖抽排水(搖移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊，關外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.70	8	產品、鐵馬安全帶、保護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生，保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細淨西護欄、溜水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細淨西護欄、溜水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	33.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	15	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	16	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.22	17	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	18	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.22	19	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	20	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	1.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	21	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	22	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	23	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	-
B	植物保護，養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	24	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	25	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	26	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	0.00	0.22
1	編造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	27	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	48.00
2	編造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	26.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	86.00	23,086.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.22
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	650	-	25.00	7	工程保險費(含第二人壽險及保險、勞工意外保險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ² ，第1型水泥	M3	330	-	18.00	8	品質管理，品管人員薪資	全	1.00	0.00	0.22
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督依照設計圖說施工（並約定之檢驗停留點及施工檢查等情形）：

注：查驗材料規格及品質（含內定之檢驗待留點，材料設備管制及用（就）驗單編號條列）：

四、臺灣土地職業安全衛生事項

— 20 — 从王阳明关于心物关系的论述中探析其理

来源: 根据土地管理厅公告整理, 仅供参考, 不作为法律依据。

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄，主辦機關指示及通知廠商等事項）。

1. 挖方17938.60t(富研等6家),如何料? 2. 填站修地作业、土方挖作量。3. 路基通透路地基埋(估)台后,盖水池钢筋独立。4. 全日入桩钢筋

監造單位簽章：

工程師葉青峯

監造日報表

報表編號: CD- 83

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年7月11日

星期二

工程名稱: 蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採售分銷(支出)					承攬廠商名稱: 金溪鑫營造股份有限公司						
契約工期: 420 天			契約變更次數: 0次		開工日期: 112年4月20日						
累計工期: 83 天			預定進度(%): 14.22%		預定完工日期: 113年6月12日						
剩餘工期: 337 天			實際進度(%): 21.66%		契約金額: 32,168,000						
工期展延: 0 天			超前或落後(%): 7.43%								
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	各段河道清理及疏濬(含砂石採售分銷)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	綠方近邊利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚乙稀塑膠地盤管(100mm厚管), 金屬配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管(管徑D=500mm)	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍籬及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤ 高度 < 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	17,501.36	261,048.30	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.01	0.22	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作、近邊填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路堆填費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.70	8	產品、職業安全衛生、防護器材、通訊、安全網、工地用	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直昇機攔機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、湘潭西護欄、潛水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格柵及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、湘潭西護欄、活動式隔柵泥漿土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	9.00	33.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	6.00	-	2.00
8	越障路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.01	0.22	C	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.22	E	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	8.00	-	1.00
12	瀝青粘層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.01	0.22
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋混凝土、全連重	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	46.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	25.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	23,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.22
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	25.00	7	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	18.00	8	品質管理、品質管理、品質管理、品質管理、品質管理	全	1.00	0.01	0.22
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督執照設計圖說施工(含約定之檢驗項目及施工檢查等事項):											
三、各材料檢驗項目(含約定之檢驗項目及試驗檢驗項目):											
四、監造土地職業安全衛生事項:											
五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、工程圖則指示及通知函等事項):											
六、監造單位簽章:											

監造日報表

報表編號： CD- 82

星期一

工程名稱： 蘭陽溪37~11斷面疏濬工程兼供土石採售分庫（支出）		承攬廠商名稱： 金漢森營造國際股份有限公司	
契約工期： 420 天	契約變更次數： 0次	開 工 日 期： 112年4月20日	
累計工期： 82 天	預定進度(%)： 14.03%	預定完工日期： 113年6月12日	
剩餘工期： 338 天	實際進度(%)： 21.03%	契約金額：	原契約： 32,168,000
工期展延： 0 天	超前或落後(%)： 7.00%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時用水管線工程：土埋式水管、PVC管、HDPE管(50cm)、普通型電纜溝(30cm)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	土方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	12	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	13	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	14	產品、製成各種塑膠袋等(附發票)：含安配牌	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	15	產品、排水管道、塑膠管8吋、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	1.80	16	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	17	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	18	土方工作、回填土方	M3	3,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500,000	8,960.58	243,546.91	1	勞工安全衛生，一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.21	3	職業安全衛生、緊急應變講習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路修護費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.70	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全帽、工靴用	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、保護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂剷鬥機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告標誌、旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、紐單西護欄、固定式活動閘(連3呎)	座	2.00	-	-
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、紐單西護欄、活動式防衝泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	24.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質保證書、品質計畫書、品質管制計畫、品質改善計畫	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質保證書、品質計畫書、品質管制計畫、品質改善計畫	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	0.00	0.21	C	品質管理、品質保證書、品質計畫書、品質管制計畫、品質改善計畫	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、燒石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質保證書、品質計畫書、品質管制計畫、品質改善計畫	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.21	E	品質管理、品質保證書、品質計畫書、品質管制計畫、品質改善計畫	組	8.00	-	1.00
11	壓青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質保證書、品質計畫書、品質管制計畫、品質改善計畫	組	8.00	-	1.00
12	壓青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質保證書、品質計畫書、品質管制計畫、品質改善計畫	次	1.00	-	-
13	壓青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質保證書、品質計畫書、品質管制計畫、品質改善計畫	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質保證書、品質計畫書、品質管制計畫、品質改善計畫	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、垂直直接≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質保證書、品質計畫書、品質管制計畫、品質改善計畫	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質保證書、品質計畫書、品質管制計畫、品質改善計畫	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	L	品質管理、品質保證書、品質計畫書、品質管制計畫、品質改善計畫	式	1.00	0.00	0.21
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物除外)、鋼筋之測定、加工費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	2.00	41.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	1.00	24.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	23,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.21
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	25.00	7	環境保護、含第三土層修補工程、含土層修補材料	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	18.00	8	品質管理、品質保證書、品質計畫書、品質管制計畫、品質改善計畫	全	1.00	0.00	0.21
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、醫療器械設計圖紙施工（含約定三項暫停訂點及施工抽籤等情形）：

三、在抽樣時間點其品質(全時空之檢驗時間點、材料設備管制及檢《試》驗等抽驗情形)：

四、建築工地職業安全衛生事項

——从上海到杭州的沿途景观与地理知识 ■ 吴昊 文 吴昊 图

① 2010年12月24日，在《中国环境报》发表。

五、其他約定事項(含重要事項記錄、上列機關指示及通知函件附建事指等)：

1. 江方8960 38T作业(高峰第6家—和刚排1—2 地球物理组在—3 第1条作业—4 停购他进1台付卡进行填编第

監造單位簽章：

工部局告示

監造日報表

報表編號: CD- 81

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年7月9日

星期日

工程名稱:	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢產發建設股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	81 天	預定進度(%):	13.84%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	339 天	實際進度(%):	20.77%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	6.92%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量)

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚脲乙稀膠膜管(管厚管)、金屬配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	234,386.36	1	勞工安全衛生、一般勞務、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.21	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65.900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.70	8	產品、職業安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	堅實柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、排水管溝、沉水式活動橋(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、組運西護欄、活動式臨時泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	24.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、設備管理費、品管人員薪資、品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、設備管理費、品管人員薪資、品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.21	C	品質管理、設備管理費、品管人員薪資、品質管理費	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、磨石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備管理費、品管人員薪資、品質管理費	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.21	E	品質管理、設備管理費、品管人員薪資、品質管理費	組	8.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設備管理費、品管人員薪資、品質管理費	組	8.00	-	1.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、設備管理費、品管人員薪資、品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、設備管理費、品管人員薪資、品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、設備管理費、品管人員薪資、品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、設備管理費、品管人員薪資、品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、設備管理費、品管人員薪資、品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	L	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.21
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)、鋼筋切割、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	42.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	23.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	-	23,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.21
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	25.00	7	工程保險費、含第三人意外責任險、第1型意外險	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	18.00	8	品質管理費(含品質管理費、品質管理費、品質管理費)	全	1.00	-	0.21
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督統籌設計圖說施工(含約定之檢驗項目及檢驗地點等事項):

三、監製材料規格品質(含約定之檢驗項目及檢驗地點等事項):

四、督導工地職業安全衛生事項:

(一)工地職業安全衛生事項(含約定之檢驗項目及檢驗地點等事項):

(二)工地職業安全衛生事項(含約定之檢驗項目及檢驗地點等事項):

五、其他約定事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商事項等):

1. 本報工區執照:

工程監製青翠

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號： CD- 80

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年7月8日

星期六

工程名稱：	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程要供土石採售分銷（支出）		承攬廠商名稱：	金漢森營造國際股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	80 天	預定進度(%)：	13.65%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	340 天	實際進度(%)：	20.77%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	7.11%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程所需電力及臨時照明、工程用水費、經費、及約需170m、普通電燈(含材料)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚乙稀塑膠排水管(管壁厚)，含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	234,586.36	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.21	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.70	8	產品、職業安全衛生，防護器材，足部，安全鞋	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂伸縮機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品，施工警告標誌，旋轉警告標誌	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	套	1.00	-	-
2	洗車設備施設及維護管理費(含底壓裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含按區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品，紐澤西護欄，溜木式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界格施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，紐澤西護欄，溜木式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	24.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，設備檢核費，主及子系統安裝與檢核，主及子系統檢核費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，設備檢核費，主及子系統安裝與檢核，主及子系統檢核費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	-	0.21	C	品質管理，設備檢核費，主及子系統安裝與檢核，主及子系統檢核費	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，設備檢核費，主及子系統安裝與檢核，主及子系統檢核費	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.21	E	品質管理，設備檢核費，主及子系統安裝與檢核，主及子系統檢核費	組	8.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，設備檢核費，主及子系統安裝與檢核，主及子系統檢核費	組	8.00	-	1.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，設備檢核費，主及子系統安裝與檢核，主及子系統檢核費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，設備檢核費，主及子系統安裝與檢核，主及子系統檢核費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，設備檢核費，主及子系統安裝與檢核，主及子系統檢核費	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，株高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，設備檢核費，主及子系統安裝與檢核，主及子系統檢核費	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理，設備檢核費，主及子系統安裝與檢核，主及子系統檢核費	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.21
1	機械拆除、結構物拆除(建築物以外之結構物除外)、鋼筋切割土、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	42.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	23.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	23,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	-	0.21
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	25.00	7	工程保險(含第二人意外責任保險、廢棄物責任保險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	18.00	8	品質管理，品管人員薪資，時間，管理費(以工程費為基礎計算)	全	1.00	-	0.21
8	混凝土養護	式	1	-	0.20						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

二、點習依照設計圖提點工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)

三、直线材料消耗定额(含确定之运输件损耗、材料设备管制及动(试)验等损耗)：

四、替換土地職業安全衛生事項

十一、林士超、林士良兄弟多事或时世使然。■ 宏路 一六三六

— 26 — 土地与粮食生产安全管理 建设有中国特色的社会主义

五、其他約定監造事項（含主要事項紀錄、工程範圍指示及追加減項辦理事項等）：

主地种植蔬菜

工程員葉青峯

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號: CD- 79

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年7月7日

星期五

工程名稱:	蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢營造建築股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	79 天	預定進度(%):	13.47%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	341 天	實際進度(%):	20.77%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	7.30%				

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程所在地圍封、工程車停泊、封閉、及120kV及150kV、高壓電塔封閉(含圍封)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、型號名稱(雙管(8吋管徑)、全管配管)	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、40呎、租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度< 2.4m、含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	234,586.36	1	勞工安全衛生、一般器材、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	0.00	0.21	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水、擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作、近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.70	8	產品、職業安全衛生、防護器材、頭盔、安全鞋、工地面	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、防護器材、足部、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	土質監測設備租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	式	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細洋西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界估地測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細洋西護欄、瀝水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	24.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.21	C	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.21	E	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	組	8.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	組	8.00	-	1.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距< 20km	株	10	-	-	1	工匠週邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	0.00	0.21
1	疏濬材料、疏濬物(建築材料除外之疏濬物除外)、鋼筋混凝土、金漆費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	42.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	23.00
3	鋼筋、SD280、連工帶料	KG	34,000	5,190.00	23,000.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.21
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	650	-	25.00	7	工程材料費(含第二人意外傷害保險、勞工意外保險費)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm ² 、第1型水泥	M3	330	-	18.00	8	品質管理、品質管理費、品質管理費(品質管理費)	全	1.00	0.00	0.21
8	混凝土養護	式	1	0.10	0.20						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督控制設計圖說施工(含約定之檢驗項目及施工品質等事項):

三、監造材料檢驗品質(含約定之檢驗項目、材料品質管制及施工品質等事項):

四、監造工地職業安全衛生事項:

(一) 施工現場之危險事項及預防措施: 1. 施工現場之危險事項: 2. 預防措施:

(二) 其他可能發生之危險事項: 1. 其他可能發生之危險事項: 2. 預防措施:

五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄、主辦機關指定事項及廠商管理事項等):

1. 疏濬區應注意事項: 2. 地籍維護事項: 3. 材料品質管制事項: 4. 施工品質維護事項: 5. 其他約定事項:

監造單位簽章:

金漢營造建築股份有限公司

監造日報表

報表編號: CD- 78

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期：

2023年7月6日

星期四

工程名稱：	蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）		承攬廠商名稱：	金漢鑫營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	78 天	預定進度(%)：	13.28%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	342 天	實際進度(%)：	20.52%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期展延：	0 天	超前或落後(%)：	7.24%		

一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	車道及側溝排水工程、車道排水、側溝、人孔口蓋等工程、基礎處理、管架、管座	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚乙稀塑膠排水管(壁厚4mm)、管帽配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝、塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作，挖方	T	1,500.000	-	234,586.36	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	-	0.21	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水，擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作，近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊，聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.70	8	產品、職業安全衛生，保護器材，頭部，安全鞋，工地用	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備施設及維護管理費(含感應裝置)座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含輕區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、排洪西護堤、潛水式活動隔(護)板	座	2.00	-	-
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、排洪西護堤、活動式橫路泥土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	24.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、設備材料、電力、土木、機械、電氣、水利、測量、資訊、通訊、環境、衛生、安全、消防、其他	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、設備材料、電力、土木、機械、電氣、水利、測量、資訊、通訊、環境、衛生、安全、消防、其他	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制施設費	全	1	-	0.21	C	品質管理、設備材料、電力、土木、機械、電氣、水利、測量、資訊、通訊、環境、衛生、安全、消防、其他	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備材料、電力、土木、機械、電氣、水利、測量、資訊、通訊、環境、衛生、安全、消防、其他	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.21	E	品質管理、設備材料、電力、土木、機械、電氣、水利、測量、資訊、通訊、環境、衛生、安全、消防、其他	組	8.00	-	1.00
11	澀青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設備材料、電力、土木、機械、電氣、水利、測量、資訊、通訊、環境、衛生、安全、消防、其他	組	8.00	-	1.00
12	澀青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、設備材料、電力、土木、機械、電氣、水利、測量、資訊、通訊、環境、衛生、安全、消防、其他	次	1.00	-	-
13	澀青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、設備材料、電力、土木、機械、電氣、水利、測量、資訊、通訊、環境、衛生、安全、消防、其他	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理、設備材料、電力、土木、機械、電氣、水利、測量、資訊、通訊、環境、衛生、安全、消防、其他	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作，米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理、設備材料、電力、土木、機械、電氣、水利、測量、資訊、通訊、環境、衛生、安全、消防、其他	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理、設備材料、電力、土木、機械、電氣、水利、測量、資訊、通訊、環境、衛生、安全、消防、其他	個	5.00	-	-
D	移植，(喬木類，二次移植)，運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.21
1	構造物拆除、修繕物新粉(建藥物以外之修繕物新粉)、鋼筋切割、含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	42.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	23.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	-	17,810.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	-	0.21
6	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	650	-	25.00	7	本標第8條第(一)項至(五)項之工程，應由廠商自行負擔	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥	M3	330	-	18.00	8	品質管理、品管人員薪資	全	1.00	-	0.21
8	混凝土養護	式	1	-	0.10						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						

(六) 監督依照設計圖樣施工(含約定之檢驗停留點及施工檢查等情形)

五、查核材料提供及品質（含約定之檢驗與留驗、材料設備管制及驗（試）驗等相關資料）

四、督促土地職業安全衛生事項：

(一) 中国农村经济结构变化与农村经济结构变化 ■ 农村经济结构变化

* 其他土地安全卫生管理事务 环境保护与计划管制站负责

五、其他約定簡易事項（含重要事項紀錄、主理機關指示及地和廠商辦理事項等）

1. 將液體止瀉填塞施行。2. 地盤填塞施行。3. 此方應作爲「1. 加得尼諾氏」的參考。

監造單位簽章：

監造日報表

報表編號: CD- 77

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年7月5日

星期三

工程名稱: 蘭陽溪37-11斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)				承攬廠商名稱: 金溪泰營造股份有限公司							
契約工期: 420 天		契約變更次數: 0次		開工日期: 112年1月20日							
累計工期: 77 天		預定進度(%): 13.09%		預定完工日期: 113年6月12日							
剩餘工期: 343 天		實際進度(%): 20.52%		契約金額:		原契約: 32,168,000					
工期展延: 0 天		超前或落後(%): 7.43%									
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱及地點: 蘭陽溪37-11斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)	面	2	-	2.00	10	泥狀土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	條方近邊利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	12	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.01	13	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	14	產品、製成已裝設現場(8管理費)、含安裝	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	1.00	15	產品、排水管溝、塑膠管管、H=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	1.80	16	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	-	17	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	18	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作, 挖方	T	1,500,000	-	234,586.36	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	-	0.21	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水, 擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作, 近邊填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.70	8	產品、職業安全衛生, 防護器材, 護欄, 安全告示牌, 安全錐	預	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生, 防護器材, 護欄, 安全告示牌, 安全錐	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品, 施工警告燈, 旋轉警告燈	個	10.00	-	10.00
1	墾井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品, 抽車西護欄, 滾水式活動護欄1座	座	2.00	-	-
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品, 抽車西護欄, 滾水式活動護欄1座	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	24.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理, 品管人員薪資	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理, 品管人員薪資	組	6.00	-	2.00
8	越境路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.21	C	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	1.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理, 品管人員薪資	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.21	E	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理, 品管人員薪資	組	8.00	-	1.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理, 品管人員薪資	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理, 品管人員薪資	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理, 品管人員薪資	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
C	種植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理, 品管人員薪資	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.21
1	機械拆除, 結構物拆除(建築物拆除之結構物拆除), 鋼筋混凝土, 含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	42.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	23.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	17,810.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	-	0.21
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	650	-	25.00	7	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	330	-	18.00	8	品質管理, 品管人員薪資	全	1.00	-	0.21
8	混凝土養護	式	1	-	0.10						
9	混凝土刷漆品, 伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖說施工(含約定之抽驗留置點應施工抽驗等情形):											
三、查核材料規格及品質(含約定之抽驗留置點, 材料設備管制及檢驗(測)驗等抽驗情形):											
四、督導工地職業安全衛生事項:											
五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
六、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
七、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
八、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
九、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
十、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
十一、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
十二、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
十三、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
十四、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
十五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
十六、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
十七、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
十八、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
十九、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
二十、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
二十一、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
二十二、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
二十三、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
二十四、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
二十五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
二十六、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
二十七、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
二十八、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
二十九、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
三十、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
三十一、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
三十二、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
三十三、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
三十四、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
三十五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
三十六、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
三十七、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
三十八、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
三十九、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
四十、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
四十一、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
四十二、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
四十三、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
四十四、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
四十五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
四十六、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
四十七、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
四十八、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
四十九、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
五十、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
五十一、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
五十二、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
五十三、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
五十四、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
五十五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
五十六、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
五十七、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
五十八、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
五十九、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
六十、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
六十一、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
六十二、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
六十三、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
六十四、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
六十五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
六十六、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
六十七、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
六十八、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
六十九、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
七十、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
七十一、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
七十二、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
七十三、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
七十四、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
七十五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
七十六、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
七十七、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
七十八、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
七十九、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
八十、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
八十一、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
八十二、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
八十三、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
八十四、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
八十五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
八十六、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
八十七、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
八十八、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
八十九、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
九十、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
九十一、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
九十二、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
九十三、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
九十四、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
九十五、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
九十六、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
九十七、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
九十八、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
九十九、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											
一百、其他約定監督事項(含重要事項紀錄, 主辦機關指示及通知函商辦理事項等):											

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號： CD- 76

本日天氣：

上午：晴

下午：晴陰

填报日期：2023年7月4日

星期二

工程名稱：	蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採石分離（支出）		承攬廠商名稱：	全漢森營造廠股份有限公司	
契約工期：	420 天	契約變更次數：	0 次	開 工 日 期：	112年4月20日
累計工期：	76 天	預定進度(%)：	12.90%	預定完工日期：	113年6月12日
剩餘工期：	344 天	實際進度(%)：	20.52%	契約金額：	原契約：32,168,000
工期延遲：	0 天	超前或落後(%)：	7.62%		

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程表列明未列明項目、工程表外項目、估價、及(1)至(2)項、價格變動增加、扣減費	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理、水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	除方近邊利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	4	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	5	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	6	產品、懸吊吊架懸吊管架(B管理管)、含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施、貨櫃屋、10呎、租用	式	1	-	1.00	7	產品、排水管溝、塑膠管6管、D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施、貨櫃屋、20呎、租用	式	3	-	1.80	8	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬、乙種安全圍籬、H=1.8m	M	20	-	-	9	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬、2.1m ≤高度<2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	10	土方工作、回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作、挖方	T	1,500.000	-	231,586.36	1	勞工安全衛生、一般器具、安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施、施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施、施工便道、搬運維護費	式	1	-	0.21	3	職業安全衛生、緊急應變演習	次	1.00	-	0.00
4	排水、擋抽排水(擋排排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作、近邊填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐、折箭	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.70	8	產品、機車安全套、防護服、雨衣、安全帽、防護鞋	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生、維護器材、護照、安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂柵欄機租用及維護管理費	組	1	-	0.50	10	產站、施工警告燈號、旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含拍攝臨時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細洋西護欄、潛水式活動牆(護)障	座	2.00	-	-
4	邊界估施測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細洋西護欄、潛水式活動牆(護)障	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵、D=2000mm、L=2.4m、耐高壓、租用	支	50	-	24.00	1	品質管理、品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理、設備組、設備、施工及施工設備組、品質管理設備組	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理、設備組、設備、施工及施工設備組、品質管理設備組	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.21	C	品質管理、設備組、設備、施工及施工設備組、品質管理設備組	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工、塊石、現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理、設備組、設備、施工及施工設備組、品質管理設備組	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.21	E	品質管理、設備組、設備、施工及施工設備組、品質管理設備組	組	8.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除、厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理、設備組、設備、施工及施工設備組、品質管理設備組	組	8.00	-	1.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理、設備組、設備、施工及施工設備組、品質管理設備組	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理、設備組、設備、施工及施工設備組、品質管理設備組	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	1	品質管理、設備組、設備、施工及施工設備組、品質管理設備組	組	5.00	-	-
B	植物保護、養護工作、米高直徑≤10cm	株	10	-	-	2	品質管理、設備組、設備、施工及施工設備組、品質管理設備組	個	5.00	-	-
C	種植工作、喬木類、樹高<100cm	株	100	-	-	3	品質管理、設備組、設備、施工及施工設備組、品質管理設備組	個	5.00	-	-
D	移植、(喬木類、二次移植)、運距<20km	株	10	-	-	4	工匠周邊環境及聯外道路清潔維護費	式	1.00	-	0.21
1	機械拆除、填填材料、建築材料或填填材料、(鋼筋、鋼管、鋼管、鋼管)	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	42.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	23.00
3	鋼筋、SD280、達工帶料	KG	31,000	-	17,810.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通鋼板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護、沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土、預拌、140kgf/cm2、第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護、廢棄物清理	式	1.00	-	0.21
6	結構用混凝土、預拌、210kgf/cm2、第1型水泥	M3	650	-	25.00	7	工程保險費(含第三人意外責任險、第三人意外責任險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土、預拌、280kgf/cm2、第1型水泥	M3	330	-	18.00	8	品質管理費(含品質管理、計畫、標準化工作、品質管理費)	全	1.00	-	0.21
8	混凝土養護	式	1	-	0.10						
9	混凝土附屬品、伸縮縫	式	1	-	-						

二、監督使用設計圖說施工（含約定之檢驗項目及施工檢查事項）：

五、查獲肥料規格及品質(含內定之檢驗項目、肥料設備管製先定(註)驗等檢驗項目)：

四、營運土地職業安全衛生事項：

(一) 关于“或”字在句中的位置问题。在“或”字句中，“或”字一般放在句首，如“或曰：‘……’”、“或曰：‘……’”等。但也有放在句中，如“或曰：‘……’”、“或曰：‘……’”等。

4.2.2 其他地质因素对生态地质环境的影响及防治措施

5. 其他的電監達事項 (含重要事項紀錄、上列機關為由生通知監察事項等)

1. 政府協進運轉系統

工程員 梁育辛

監造單位發章：

監造日報表

報表編號: CD- 75

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴陰

填報日期: 2023年7月3日

星期一

工程名稱: 蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼拱土石採售分離(支出)						承攬廠商名稱: 金漢泰營造股份有限公司					
契約工期: 420 天			契約變更次數: 0次			開工日期: 112年4月20日					
累計工期: 75 天			預定進度(%): 12.71%			預定完工日期: 113年6月12日					
剩餘工期: 345 天			實際進度(%): 20.52%			契約金額:			原契約: 32,168,000		
工期展延: 0 天			超前或落後(%): 7.81%								
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	臨時設施及工程用電	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理,水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施、工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泉浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品、聚乙稀塑膠管(管壁厚3),含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施,貨櫃屋,40呎,租用	式	1	-	1.00	D	產品、排水管溝,塑膠管8管,φ=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施,貨櫃屋,20呎,租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬,乙種安全圍籬,φ=1.8m	M	20	-	-	B	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬,2.1m ≤高度< 2.4m,含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作,回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作,挖方	T	1,500.000	-	234,586.36	1	勞工安全衛生,一般器材,安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施,施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施,施工便道,搬運維護費	式	1	-	0.21	3	職業安全衛生,緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水,擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	1	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作,近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊,聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐,折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.70	8	產品、職業安全衛生,防護器材,足部,安全鞋	頂	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生,防護器材,足部,安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄柵機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品、施工警告燈號,旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警示)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(合成裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含按區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品、細洋西護欄,沉水式活動隔(護)欄	座	2.00	-	-
4	邊界樁檢測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品、細洋西護欄,活動式欄柵施土護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管溝,φ=2000mm,φ=2.4m,耐高壓,租用	支	50	-	24.00	1	品質管理,品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理,品質管理費,品質管理費,品質管理費,品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理,品質管理費,品質管理費,品質管理費,品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	-	0.21	C	品質管理,品質管理費,品質管理費,品質管理費,品質管理費	件	4.00	-	1.00
9	產品、拋石固床工,塊石,現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理,品質管理費,品質管理費,品質管理費,品質管理費	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	-	0.21	E	品質管理,品質管理費,品質管理費,品質管理費,品質管理費	組	8.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除,厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理,品質管理費,品質管理費,品質管理費,品質管理費	組	8.00	-	1.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理,品質管理費,品質管理費,品質管理費,品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理,品質管理費,品質管理費,品質管理費,品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理,品質管理費,品質管理費,品質管理費,品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護,養護工作,米高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理,品質管理費,品質管理費,品質管理費,品質管理費	個	5.00	-	-
C	種植工作,喬木類,樹高<100cm	株	100	-	-	K	品質管理,品質管理費,品質管理費,品質管理費,品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植,喬木類,二次移植,運距< 20km	株	10	-	-	L	品質管理,品質管理費,品質管理費,品質管理費,品質管理費	式	1.00	-	0.21
1	機械拆除,結構物拆除(建築物的拆除之結構物拆除),鋼筋品以上,含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	42.00
2	構造物回填、原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	23.00
3	鋼筋,SD280,連工帶料	KG	34,000	-	17,810.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護,沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土,預拌,140kgf/cm2,第1型水泥	M3	150	-	32.00	6	環境保護,廢棄物清理	式	1.00	-	0.21
6	結構用混凝土,預拌,210kgf/cm2,第1型水泥	M3	650	-	25.00	六	工程保險費(含第二人意外身故保險,意外意外身故保險等)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土,預拌,280kgf/cm2,第1型水泥	M3	330	-	18.00	九	品質管理費,品質管理費,品質管理費,品質管理費,品質管理費	全	1.00	-	0.21
8	混凝土養護	式	1	-	0.10						
9	混凝土附屬品,伸縮縫	式	1	-	-						
二、監造依據及圖說施工(含約定之檢驗項目及施工檢驗項目):											
三、監造材料檢驗及品質(含約定之檢驗項目,材料品質管理費(試)驗等檢驗項目):											
四、宣導工地職業安全衛生事項:											
五、其他約定事項(含重要事項紀錄,工程開工前會議紀錄及開工前會議事項):											
六、其他約定事項:											
七、其他約定事項:											
八、其他約定事項:											
九、其他約定事項:											
十、其他約定事項:											
十一、其他約定事項:											
十二、其他約定事項:											
十三、其他約定事項:											
十四、其他約定事項:											
十五、其他約定事項:											
十六、其他約定事項:											
十七、其他約定事項:											
十八、其他約定事項:											
十九、其他約定事項:											
二十、其他約定事項:											
二十一、其他約定事項:											
二十二、其他約定事項:											
二十三、其他約定事項:											
二十四、其他約定事項:											
二十五、其他約定事項:											
二十六、其他約定事項:											
二十七、其他約定事項:											
二十八、其他約定事項:											
二十九、其他約定事項:											
三十、其他約定事項:											
三十一、其他約定事項:											
三十二、其他約定事項:											
三十三、其他約定事項:											
三十四、其他約定事項:											
三十五、其他約定事項:											
三十六、其他約定事項:											
三十七、其他約定事項:											
三十八、其他約定事項:											
三十九、其他約定事項:											
四十、其他約定事項:											
四十一、其他約定事項:											
四十二、其他約定事項:											
四十三、其他約定事項:											
四十四、其他約定事項:											
四十五、其他約定事項:											
四十六、其他約定事項:											
四十七、其他約定事項:											
四十八、其他約定事項:											
四十九、其他約定事項:											
五十、其他約定事項:											
五十一、其他約定事項:											
五十二、其他約定事項:											
五十三、其他約定事項:											
五十四、其他約定事項:											
五十五、其他約定事項:											
五十六、其他約定事項:											
五十七、其他約定事項:											
五十八、其他約定事項:											
五十九、其他約定事項:											
六十、其他約定事項:											
六十一、其他約定事項:											
六十二、其他約定事項:											
六十三、其他約定事項:											
六十四、其他約定事項:											
六十五、其他約定事項:											
六十六、其他約定事項:											
六十七、其他約定事項:											
六十八、其他約定事項:											
六十九、其他約定事項:											
七十、其他約定事項:											
七十一、其他約定事項:											
七十二、其他約定事項:											
七十三、其他約定事項:											
七十四、其他約定事項:											
七十五、其他約定事項:											
七十六、其他約定事項:											
七十七、其他約定事項:											
七十八、其他約定事項:											
七十九、其他約定事項:											
八十、其他約定事項:											
八十一、其他約定事項:											
八十二、其他約定事項:											
八十三、其他約定事項:											
八十四、其他約定事項:											
八十五、其他約定事項:											
八十六、其他約定事項:											
八十七、其他約定事項:											
八十八、其他約定事項:											
八十九、其他約定事項:											
九十、其他約定事項:											
九十一、其他約定事項:											
九十二、其他約定事項:											
九十三、其他約定事項:											
九十四、其他約定事項:											
九十五、其他約定事項:											
九十六、其他約定事項:											
九十七、其他約定事項:											
九十八、其他約定事項:											
九十九、其他約定事項:											
一百、其他約定事項:											

工程監造章

監造單位簽章:

監造日報表

報表編號: CD- 74

本日天氣:

上午: 晴

下午: 晴

填報日期: 2023年7月2日

星期日

工程名稱:	蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)			承攬廠商名稱:	金漢泰營造股份有限公司		
契約工期:	420 天	契約變更次數:	0次	開工日期:	112年4月20日		
累計工期:	74 天	預定進度(%):	12.52%	預定完工日期:	113年6月12日		
剩餘工期:	346 天	實際進度(%):	20.52%	契約金額:	原契約: 32,168,000		
工期展延:	0 天	超前或落後(%):	8.00%				

一、工程進行情況(合約定之重要施工項目及數量):

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程名稱: 蘭陽溪37-41断面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理, 水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	餘方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施, 工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費(備用電力)	全	1	-	0.50	C	產品, 裝設已供電設備管(即管管), 含管配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 40呎, 租用	式	1	-	1.00	D	產品, 抽水設備, 雙管B管, 11-500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施, 貨櫃屋, 20呎, 租用	式	3	-	1.80	E	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工圍欄及圍籬, 乙種安全圍籬, H=1.8m	M	20	-	-	A	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬, 2.1m ≤ 高度 < 2.4m, 含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作, 回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作, 挖方	T	1,500,000	-	234,586.36	1	勞工安全衛生, 一般器材, 安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施, 施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施, 施工便道, 搬運維護費	式	1	0.00	0.21	3	職業安全衛生, 緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	排水, 擋抽排水(擋移排水)	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作, 近運填方(平均運距3km)	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊, 聯外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費(3座)	式	1	-	0.88	7	交通錐, 折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.70	8	產品, 職業安全衛生, 防護器材, 安全告示牌, 工地用	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生, 防護器材, 防護, 安全告示牌	雙	10.00	-	10.00
10	直臂欄柵機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品, 施工警告燈號, 旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明(警告)燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費(含感應裝置1座)	式	1	-	-	12	黃色警示帶(每捲200m)	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影(含採區縮時攝影)	次	12	-	1.00	13	產品, 機車油護欄, 鋼索式活動圍欄(1座)	座	2.00	-	-
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品, 機車油護欄, 活動式搖籃式護欄	座	2.00	-	2.00
5	排水管涵, D=2000mm, L=2.4m, 耐高壓, 租用	支	50	-	24.00	1	品質管理, 品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	2	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	3	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及(不必要)出入口管制設施費	全	1	0.00	0.21	4	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	件	4.00	-	1.00
9	產品, 拋石固床工, 塊石, 現地材料	M3	10,000	-	-	5	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.00	0.21	6	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	組	8.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除, 厚5cm	M2	300	-	-	7	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	組	8.00	-	1.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	8	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	9	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	1	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	組	5.00	-	-
B	植物保護, 養護工作, 米高直徑≤10cm	株	10	-	-	2	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	個	5.00	-	-
C	移植工作, 喬木類, 樹高<100cm	株	100	-	-	3	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	個	5.00	-	-
D	移植, (喬木類, 二次移植), 運距<20km	株	10	-	-	4	品質管理, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費	式	1.00	0.00	0.21
1	機械拆除, 結構物拆除(建築結構之結構物拆除), 鋼筋之取出, 含運費	M3	200	-	-	5	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	42.00
2	構造物回填, 原材料回填	M3	200	-	-	6	灑水車	天	100.00	-	23.00
3	鋼筋, SD280, 連工帶料	KG	34,000	-	17,810.00	7	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	8	環境保護, 沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土, 預拌, 140kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	150	-	32.00	9	環境保護, 廢棄物清理	式	1.00	0.00	0.21
6	結構用混凝土, 預拌, 210kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	650	-	25.00	10	工程保險費(含第二人意外責任保險, 員工意外責任保險)	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土, 預拌, 280kgf/cm ² , 第1型水泥	M3	330	18.00	18.00	11	品質管理費(含品質管理費, 品質管理費, 品質管理費, 品質管理費)	全	1.00	0.00	0.21
8	混凝土養護	式	1	-	0.10						
9	混凝土附屬品, 伸縮縫	式	1	-	-						

二、監造期間設計圖說施工(合約定之相關時間及施工進度等資料):

三、監造材料規格及品質(合約定之相關時間及施工進度等資料):

四、監造工地職業安全衛生事項:

(一) 監造工地職業安全衛生事項, 應符合下列規定:

(二) 監造工地職業安全衛生事項, 應符合下列規定:

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄, 工程進度圖示及通知廠商辦理事項等):

1. 監造期間應由監造單位每日巡查, 並附註日期及巡查次數。

監造單位簽章:

金漢泰營造股份有限公司

監造日報表

報表編號： CD- 73

本日天氣：

上午：晴

下午：晴

填報日期： 2023年7月1日

星期六

工程名稱：蘭陽溪37-41斷面疏濬工程兼供土石採售分離（支出）					承攬廠商名稱：金漢泰營造股份有限公司						
契約工期：120天			契約變更次數：0次		開工日期：112年4月20日						
累計工期：73天			預定進度(%)：12.33%		預定完工日期：113年6月12日						
剩餘工期：347天			實際進度(%)：20.37%		契約金額：			原契約：32,168,000			
工期展延：0天			超前或落後(%)：8.04%								
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：											
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
1	工程區內臨時設施，工程便道，設置長約20m，寬約2m，含材料費、人工費。	面	2	-	2.00	10	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	600.00	-	-
2	宣導及警告標示牌設置及維護費	面	10	-	10.00	11	條方近運利用	M3	200.00	-	-
3	申請臨時用電費	式	1	-	0.50	A	蓄水池維護費	月	12.00	-	-
4	臨時設施，工程用電	式	1	-	0.01	B	沉水式揚水泵浦	台	2.00	-	-
5	發電機租用費（備用電力）	全	1	-	0.50	C	產品，聚氣乙稀塑膠管（B管厚管），含配件	式	1.00	-	-
6	工地臨時建築設施，貨櫃屋，40呎，租用	式	1	-	1.00	D	產品，排水溝，塑膠管B管，D=500mm	支	10.00	-	-
7	工地臨時建築設施，貨櫃屋，20呎，租用	式	3	-	1.80	A	鋼便橋	式	1.00	-	0.52
8	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，H=1.8m	M	20	-	-	H	路基整理	M2	8,000.00	-	8,000.00
9	施工圍籬，2.1m ≤高度< 2.4m，含臨時照明	M	30	-	-	C	土方工作，回填土方	M3	8,000.00	-	-
1	土方工作，挖方	T	1,500,000	-	234,586.36	1	勞工安全衛生，一般器材，安全告示牌	座	1.00	-	1.00
2	臨時設施，施工便道	KM	20	-	2.00	2	職業安全衛生教育訓練費	次	2.00	-	1.00
3	臨時設施，施工便道，搬運維護費	式	1	0.01	0.20	3	職業安全衛生，緊急應變演習	次	1.00	-	1.00
4	抽水，擋抽排水（擋移排水）	KM	5	-	0.20	4	職業安全衛生人員人事費	月	14.00	-	2.00
5	土方工作，近運填方（平均運距3km）	M3	65,900	-	-	5	個人救生器材租用費	式	1.00	-	0.10
6	管制站週邊、縣外出入口改善及運輸道路維護費	式	1	-	0.10	6	紅色三角旗	包	2.00	-	2.00
7	橋樑式地磅租用及維護管理費（3座）	式	1	-	0.88	7	交通錐，折舊	個	30.00	-	30.00
8	管制站設備及監控相關設備租用及維護管理費	式	1	-	0.70	S	產品，職業安全衛生，防護器具，足部，安全帽，耳塞等	項	30.00	-	10.00
9	疏濬區檢測費	式	1	-	0.22	9	勞工安全衛生，保護器材，足部，安全鞋	雙	10.00	-	10.00
10	直臂側攔機租用及維護管理費	組	4	-	0.50	10	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號	個	10.00	-	10.00
1	鑿井工程	式	3	-	1.00	11	夜間照明（警示）燈具租用費	盞	1.00	-	-
2	洗車設備設施及維護管理費（含感應裝置1座）	式	1	-	-	12	黃色警示帶（每捲200m）	包	2.00	-	2.00
3	疏濬前中後空中攝影（含採區縮時攝影）	次	12	-	1.00	13	產品，細溝西護網，灌木式活動隔（護）網	座	2.00	-	-
4	邊界格柵測及埋設費	支	36	-	36.00	14	產品，細溝西護網，活動式防泥泥土護網	座	2.00	-	2.00
5	排水管道，D=2000mm，L=2.4m，耐高壓，租用	支	50	-	24.00	1	品質管理，品管人員薪資	月	14.00	-	2.00
6	設施基礎及管制站設備拆除復原整理	全	1	-	-	A	品質管理，試驗報告，主土，主土檢驗合格證明書，主土檢驗合格證明書	件	9.00	-	5.00
7	電桿	式	1	-	2.00	B	品質管理，試驗報告，主土，主土檢驗合格證明書，主土檢驗合格證明書	組	6.00	-	2.00
8	越堤路及（不必要）出入口管制設施費	全	1	0.01	0.20	C	品質管理，試驗報告，主土，主土檢驗合格證明書，主土檢驗合格證明書	件	4.00	-	1.00
9	產品，拋石固床工，塊石，現地材料	M3	10,000	-	-	D	品質管理，試驗報告，主土，主土檢驗合格證明書，主土檢驗合格證明書	件	4.00	-	1.00
10	防汛安全應變措施費	式	1	0.01	0.20	E	品質管理，試驗報告，主土，主土檢驗合格證明書，主土檢驗合格證明書	組	8.00	-	1.00
11	瀝青混凝土面層刨除，厚5cm	M2	300	-	-	F	品質管理，試驗報告，主土，主土檢驗合格證明書，主土檢驗合格證明書	組	8.00	-	1.00
12	瀝青黏層	M2	2,000	-	-	G	品質管理，試驗報告，主土，主土檢驗合格證明書，主土檢驗合格證明書	次	1.00	-	-
13	瀝青混凝土鋪面	T	800	-	-	H	品質管理，試驗報告，主土，主土檢驗合格證明書，主土檢驗合格證明書	組	1.00	-	-
A	清除及掘除	M2	5,000	-	-	I	品質管理，試驗報告，主土，主土檢驗合格證明書，主土檢驗合格證明書	組	5.00	-	-
B	植物保護，養護工作，株高直徑≤10cm	株	10	-	-	J	品質管理，試驗報告，主土，主土檢驗合格證明書，主土檢驗合格證明書	個	5.00	-	-
C	種植工作，喬木類，樹高<100cm	株	100	-	-	k	品質管理，試驗報告，主土，主土檢驗合格證明書，主土檢驗合格證明書	個	5.00	-	-
D	移植，（喬木類，二次移植），運距< 20km	株	10	-	-	1	工區周邊環境及縣外道路清潔維護費	式	1.00	0.01	0.20
1	機械移挖、填運物除（運運物以外之填運物除），制氣泥土，含運費	M3	200	-	-	2	8.8T以上灑水車租用費	台	360.00	-	42.00
2	構造物回填，原材料回填	M3	200	-	-	3	灑水車	天	100.00	-	23.00
3	鋼筋，SD280，連工帶料	KG	34,000	15,720.00	17,810.00	4	活動廁所租用費	座	3.00	-	1.00
4	普通模板	M2	1,500	-	6.00	5	環境保護，沉澱池淤泥清除	式	1.00	-	-
5	結構用混凝土，預拌，140kg/cm2，第1型水泥	M3	150	16.00	32.00	6	環境保護，廢棄物清理	式	1.00	0.01	0.20
6	結構用混凝土，預拌，210kg/cm2，第1型水泥	M3	650	-	25.00	八	工程保險費（含第三人意外傷害保險，員工意外傷害保險）	式	1.00	-	1.00
7	結構用混凝土，預拌，280kg/cm2，第1型水泥	M3	330	-	-	九	工程管理費（含土地管理費，材料，管理費以外之其他費用及稅費）	全	1.00	0.01	0.20
8	混凝土養護	式	1	-	0.10						
9	混凝土附屬品，伸縮縫	式	1	-	-						
二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：											
-											
三、主要材料規格及品質（含約定之檢驗停留點，材料設備管制點，試驗檢驗情形）：											
無											
四、督導工地職業安全衛生事項：											
（一）督導廠商施工時應多項事項：■完成 ■未完成											
（二）督導土地所有權人應多項事項：■督導人員應到現場監督											
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄，主辦機關指示通知廠商辦理事項等）：											
■疏濬區運運物處理，主用材料面鋪設，主用材料面鋪設，主用材料面鋪設											

監造單位簽章：