

附表 C-06 生態保育措施與執行狀況（完工後）

填表人員 (單位/職稱)	姚怡瑄	填表日期	民國113年2月27日
施工圖示			
設計階段	圖示	說明	
施工範圍與生態關注區域套疊圖		計畫範圍周邊的住宅及道路屬於陸域人為干擾區，枇杷城排水屬於水域人為干擾區。整體而言，計畫範圍周邊行道樹及枇杷城排水流域部分屬於該計畫應注意區域。	
範圍限制 現地照片 (施工便道及堆置區) (拍攝日期)	 拍攝日期112年11月15日	施作範圍限制在固定範圍內，未過度開發周邊區域。	
生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
生態保全對象	無	無	無
生態友善措施	施工所使用的物料堆置區，以現有裸地或空地為主，不另闢堆置區。	確實執行，完工後已將圍籬及資材等撤離現場。	無
	設立施工圍籬，避免破壞開發預定地外之環境。	確實執行，周邊環境未受工程施作影響。	 拍攝日期113年2月22日
	設立工區速限，施工車輛需注意遵循速限以免造成路殺。	確實執行。	無

	垃圾與廚餘須妥善管理，並宣導禁止施工人員餵食流浪犬貓。	確實執行。	無
	順勢移除工區內外來入侵種。	確實執行。	無
	進行河道內施工時，河道之圓石及礫石等應保留，不可作為工程構造物材料。	確實執行。	 拍攝日期113年2月22日
	防止河水斷流，進行導流或引流，維持河道內常流水狀態。	確實執行。	 拍攝日期113年2月22日
	為保護岸邊樹木，應劃設緩衝區，並以黃色警示帶圈圍，避免施工車輛及機具入內。	執行但不足。施工過程有部分樹木為包覆保護設施，但並未因工程施作受損或死亡。	 拍攝日期113年2月22日

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。

填寫人員：野望生態顧問有限公司/研究員 姚怡瑄