

「潭子外圍分洪道治理工程併辦土石標售第1標」地方訪談

備忘錄

- 一、 時間：109年7月27日上午10時
- 二、 地點：台中農田水利會潭子工作站
- 三、 出席人員：

經濟部水利署第三河川局

正工程司 林進銘

禹安工程顧問有限公司

設計部副理 林成翰

設計部工程師 陳建翰

一標監造主任 吳澄興

一標監造工程師-林育陞

勝暉營造有限公司

董事長 楊國明

特助 楊暎晴

工地主任 陳坤周

台中農田水利會潭子工作站

站長 何俊民

- 四、 經討論共識如下：

- (一) 暗渠段灌溉溝因清除不便，請評估於上下游設置集水井，以利清除淤砂。
- (二) 開口處箱涵壁側請評估設置爬梯以利維護管理。
- (三) 灌溉溝(F)與灌溉溝(C)評估採明溝設置，以利清除淤砂。
- (四) 灌溉溝以箱涵形式設計應考量開孔，以利後續維護管理。
- (五) 廠商施工恐會暫時影響灌溉功能，為避免影響農民耕種問題，請水利會提供灌溉溝相關圖資，以利研擬配套措施。

