

[旱溪排水(綠川匯流口至萬安橋-左岸)治理工程]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	進場日期	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱		進場數量	抽樣數量		累積抽樣			(歸檔編號)
1	壹.二.1、壹.三.1	379M3	110/7/16~10/12/8	110/11/10	1.各種不同強度之混凝土量每200 m3作試體1組，餘數達40 m3以上者增做1組。 2.同一種配比混凝土的總數量在40m3以下者，得免做圓柱試體。	379M3	合格	劉家源 林煊根	詳 140kgf/cm2 預拌混凝土 管制表
	140kgf/cm2 預拌混凝土		189M3	1組		2組			
	壹.二.2、壹.三.2	4103M3	110/11/30~110/12/20	110/11/30		4063M3	合格	劉家源 林煊根	詳 210kgf/cm2 預拌混凝土
	210kgf/cm2 預拌混凝土		234M3	1組		19組			
2	壹.二.3、壹.三.3	120.3T	110/6/5	110/6/15	各規格每50T且每批取樣1支	114.2T	合格	劉家源 林惠琪	詳鋼筋， SD280管制
	鋼筋，SD280		33.9T	1支		3支			
	壹.二.4、壹.三.4	10.19T	110/6/5	110/6/15		10.19T	合格	劉家源 林惠琪	2103543 2103544 T20210131
	鋼筋，SD420W		10.19T	1支		1支			
3	壹.二.11	1,604m3	110/10/20	110/10/20	每一批	1604M3	合格	劉家源 施金池	詳塊石管制 表
	塊石，長徑φ30cm以上，佔70%以上		150M3	1次		4次			
4	壹.二.12	4,156M2			每一料源至少2次；半天1次				
	瀝青混凝土								
5	壹.二.13	4,156M2			每一料源至少1次；每1000m3取樣1件				
	碎石級配								
6	壹.二.14	423M	110/12/7	110/12/8	6塊	423M	試驗中	劉家源 林煊根	
	高壓綠石		423M	6塊		6塊			
7	壹.二.15	3組			每一批				
	鍍鋅格柵板及框座(W×L=80cm×80cm)								
8	壹.二.16	133組	110/11/30	110/11/30	每一批	133組	合格	劉家源 施金池	
	鍍鋅格柵板及框座(W×L=50cm×100cm)		133組	1組		1組			
9	壹.二.17	53M	110/6/24	110/6/24	每一批	53M	合格	劉家源 施金池	
	鋼筋混凝土管(B型)，D=300mm，三級管		53M	1組		1組			
10	壹.二.18	1,048支	110/5/11	110/5/11	每一批	1,048支	合格	劉家源 陳尉文	
	φ3" PVC洩水管(含碎石級配包，B管)		1,048支	1支		1支			
11	壹.二.22、壹.三.13	31支	110/8/23	110/8/23	每一批	31支	合格	劉家源 施金池	
	集水井，不銹鋼踏步，D=19mm		31支	1支		1支			
12	壹.三.9	4組	110/8/23	110/8/23	每一批	4組	合格	劉家源 施金池	
	鍍鋅格柵板及框座(W×L=100cm×100cm)		4組	1組		1組			

[旱溪排水(綠川匯流口至萬安橋-左岸)治理工程]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	進場日期	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱		進場數量	抽樣數量		累積抽樣			(歸檔編號)
13	壹.三.10	1座	110/8/23	110/7/27	1座	1座	合格	劉家源 蔡宜芳	豐田-PT-110-09
	省力式水門及吊門機(W70×H70cm)		1座	1座		1座			
14	壹.三.11	48M	110/12/06	110/12/06	每一批	48M	合格	劉家源 施金池	
	鋼筋混凝土管(B型)，D=700mm，三級管		48M	1組		1組			
15	壹.三.12	2座	110/7/15	1座	每一批	2座	合格	劉家源 施金池	
	不銹鋼攔污柵		2座	1座		1座			
16	壹.三.15	1組	110/8/23	110/7/27	1組	1組	合格	劉家源 蔡宜芳	豐田-PT-110-09
	S2型制水門製作及安裝(H0.9m*W0.9m)		1組	1組		1組			
17	壹.三.16	113M2			每一批				
	點焊鋼絲網(φ6mm，10cm*10cm)								
18	壹.三.17	5組			每一批				
	活動式車檔								
19	壹.四.1	385組			2組				
	水防道路欄杆，標準樣式								
20	壹.四.2	76組			1組				
	水防道路欄杆，意象樣式								
21	壹.四.4	95組			每一批				
	鋁板，厚1.5mm，標示牌								
22	壹.四.5	3座			每一批				
	水防道路警告牌								
23	壹.四.7	90M2			每一批				
	標線，熱處理聚酯，反光								
24	壹.五.5	1式			每一批				
	硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)								
25	壹.六.1	699M			每一批				
	產品，導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm，厚3.6mm，含管配件								
26	壹.六.2	1組			每一批				
	低壓配電盤，KWH&MP PNL 電表及開關箱								
27	壹.六.3	1式			每一批				
	電線及電纜配線配管								
28	壹.六.4	70組			每一批				
	手孔箱								

[旱溪排水(綠川匯流口至萬安橋-左岸)治理工程]材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	進場日期	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱		進場數量	抽樣數量		累積抽樣			(歸檔編號)
29	壹.七.1	70株			每一批				
	植栽維護, 喬木類, 種植費, 240≤樹高<270cm								
30	壹.七.2	8株			每一批				
	植栽維護, 喬木類, 種植費, 樹高≤150cm								
31	壹.七.4	55株			每一批				
	產品, 楓香, 樹高≥240cm, 樹幅≥90cm, 米高直徑≥5cm								
32	壹.七.5	15株			每一批				
	產品, 光臘樹, 樹高≥240cm, 樹幅≥90cm, 米高直徑≥5cm								
33	壹.七.7	6,483株			每一批				
	產品, 厚葉石斑木, 高度≥25cm, 寬度≥15cm, 容器直徑≥7cm								
34	壹.七.9	23,870株			每一批				
	產品, 越橘葉蔓榕, 高度≥25cm, 寬度≥15cm, 容器直徑≥7cm								
35	壹.七.10	10,998株			每一批				
	產品, 產品, 穗花木藍, 高度≥25cm, 寬度≥15cm, 容器直徑≥7cm								