

經濟部水利署

108 年度「對國內團體之捐助」經費原始憑證留存受捐助單位查核紀錄

一、查核類別：捐助

二、查核計畫名稱：蓄水建造物更新及改善計畫(第三期)

三、受查機關：臺灣苗栗農田水利會

四、原始憑證留存機關：臺灣苗栗農田水利會

五、計畫執行期間：108.01~108.12

六、計畫完成情形：本(108)年度核定水利會辦理 7 項工作，其中 4 項已完成，餘 3 項工作為跨 109 年度年度執行案件。

七、108 年度經費核列、撥付及賸餘款繳回情形(單位：元)

編號	項目	107 年度核列經費(1)	108 年度可用經費		經費撥付 (4)= (1)+(2)+(3)	經費繳回	備註
			107 年度保留款(2)	108 年度核列經費(3)			
1	107 年度明德水庫清淤工程(第一期)	2,802,688	1,910,912	2,142,400	6,856,000	243,000	108 年度核銷 6,613,000
2	107 年度明德水庫清淤工程(陸挖)(第二期)	1,161,169	3,332,839	21,031,992	25,526,000		108 年度核銷 21,830,426；另 2,534,405 列入 108 年度已撥保留續辦
3	明德水庫安全監測系統更新改善工程	4,461,338	2,971,662	4,122,000	11,555,000	-	108 年度核銷 7,093,662
4	明德水庫蓄水區明德段 714 地號護岸設施工程	-	-	4,899,000	4,899,000		核銷 4,183,935；另 715,065 列入 108 年度已撥保留續辦
5	明德水庫碼頭周邊邊坡改善工程	-	-	1,193,203	1,193,203		核銷 1,193,203；另 50,969 列入 108 年度未撥保留續辦
6	明德水庫第六次定期安全評估	-	-	1,437,000	1,437,000		108 年度核銷 1,437,000
7	明德水庫溢洪道側牆水位井及觀監測系統新設工程	-	-	9,805,783	9,723,617		核銷 9,723,617；另 82,166 列入 108 年度未撥保留續辦

八、查核事項：抽核 7 件原始憑證保管情形

九、查核結果及處理情形

(一)查核結果

1、107 年度明德水庫清淤工程(第一期)：發包總經費 685 萬 6,000 元，中央全額補助。本案為跨年度執行案件，本署於 107 年度核撥 280 萬 2,688 元及 108 年度核撥 107 年度未撥保留款 191 萬 912 元與 108 年度經費 214 萬 2,400 元，累計核撥 685 萬 6,000 元。經查 108 年度水利會撥付廠商工程款 336 萬 8,000 元、管制站

保全費 22 萬 5,366 元及支出管理費 21 萬 6,946 元，該年度累計核銷數為 381 萬 312 元。本工程已完工並辦理決算，工程決算為 661 萬 3,000 元，並繳回結餘 24 萬 3,000 元。

- 2、107 年度明德水庫清淤工程(陸挖)(第二期)：發包總經費 2,867 萬 3,000 元，中央全額補助。本案為跨年度執行案件，本署於 107 年度核撥 116 萬 1,169 元及 108 年度核撥 107 年度未撥保留款 333 萬 2,839 元與 108 年度經費 2,103 萬 1,992 元，累計核撥 2,552 萬 6,000 元。經查 108 年度水利會撥付廠商工程款 1,887 萬 9,440 元、管制站保全費 67 萬 6,620 元、委託技術服務費 205 萬 402 元及支出管理費 22 萬 3,964 元，該年度累計核銷數為 2,183 萬 426 元，且辦理 108 年度經費保留 253 萬 4,405 元。本工程已完工，並於 109 年 2 月 25 日完成驗收，建請儘速辦理結算及核銷作業。
- 3、明德水庫安全監測系統更新改善工程：發包總經費 1,155 萬 5,000 元，中央全額補助。本案為跨年度執行案件，本署於 107 年度核撥 446 萬 1,338 元及 108 年度核撥 107 年度未撥保留款 297 萬 1,662 元與 108 年度經費 412 萬 2,000 元，累計核撥 1,155 萬 5,000 元。經查 108 年度水利會撥付廠商工程款 674 萬 6,400 元及支出管理費 34 萬 7,262 元，該年度累計核銷數為 709 萬 3,662 元。本工程已完工，並辦理決算，工程決算為 1,155 萬 5,000 元，無工程賸餘款。
- 4、明德水庫蓄水區明德段 714 地號護岸施設工程：發包總經費 489 萬 9,000 元，中央全額補助，本署 108 年度核撥 489 萬 9,000 元，水利會撥付廠商工程款 396 萬 5,000 元、空污費 1 萬 6,785 元及支出管理費 20 萬 2,150 元，該年度累計核銷數為 418 萬 3,935 元，且辦理 108 年度經費保留 71 萬 5,065 元。本工程已完工，並於 109 年 3 月 13 日完成驗收，建請儘速辦理結算及核銷作業。
- 5、明德水庫碼頭周邊邊坡改善工程：發包總經費 336 萬 9,000 元，中央全額補助。本案為跨年度執行案件，本署於 108 年度累計核撥 119 萬 3,203 元，另 5 萬 969 元列入 108 年度未撥保留。經查 108 年度水利會撥付廠商工程款 111 萬元、空污費 8,472 元及支出管理費 7 萬 4,731 元，該年度累計核銷數為 119 萬 3,203 元。本工程已完工，並於 109 年 5 月 21 日完成驗收，建請儘速辦理結算及核銷作業。
- 6、明德水庫第六次定期安全評估：發包總經費 479 萬元，中央全額補助。本案為跨年度執行案件，本署於 108 年度累計核撥 143 萬 7,000 元。經查 108 年度水利會

撥付廠商 140 萬 7,000 元及支出行政費 3 萬 441 元，該年度累計核銷數為 143 萬 7,000 元，本案尚續執行中。

- 7、明德水庫溢洪道側牆水位井及觀監測系統新設工程：發包總經費 1,484 萬 6,000 元，中央全額補助。本案為跨年度執行案件，本署於 108 年度累計核撥 972 萬 3,617 元，另 8 萬 2,166 元列入 108 年度未撥保留。經查 108 年度水利會撥付廠商工程款 957 萬 4,729 元及支出管理費 14 萬 8,888 元，該年度累計核銷數為 972 萬 3,617，本案尚續執行中。

(二)處理情形(結論)

- 1、本計畫歷年已執行完成之工程，請苗栗水利會善盡維護及管理工作，以發揮其既定功效。另列入年度保留案及跨年度執行部分，請積極辦理完成。
- 2、108 年度核定工程辦理時，請依本署 99 年 1 月 27 日經水源字第 09915000570 號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案(修正本)」，考量綠色原則辦理規設事宜。

十、受查單位之回應及後續辦理情形(含應收繳金額之收回情形)

- (一)本計畫歷年已執行完成之工程，本會將持續列管各項維護管理工作。列入年度保留執行案部分，將依約積極辦理完成，若有結餘款，將依約規定辦理繳回。
- (二)後續年度如奉核定之工程，於規劃設計時，將遵示考量綠色原則辦理。

查核人員：

水源經營組：邱士恩