

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：110 年度旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第 3 次工作會議

貳、會議時間：110 年 2 月 13 日(星期六)上午 10 時

參、會議地點：水利新創科技研發及測試展示基地會議室

肆、主持人：賴署長建信

伍、記錄人：陳明城

陸、出(列)席人員：(詳如簽到簿)

柒、主持人致詞：(略)

捌、本署水源經營組及各區水資源局報告：(略)

玖、綜合討論：(略)

拾、綜合決議：

- 一、近期 2 月 10 至 11 日鋒面通過，各水庫集水區降雨約 20~40 毫米，對水情稍有幫助惟仍相當嚴峻，依氣象局降雨預估 2、3 月可能偏少，4~6 月偏少至正常，惟不確定性高，因應目前水情變化，請提案至旱災中央災害應變中心，建議將嘉義及臺南地區調整為減量供水橙燈，彰化、雲林、南投、高雄地區調整為減壓供水黃燈，連江地區調整為水情提醒綠燈。
- 二、為進一步提升節水力道，實施減量供水地區的節水量計算標準，工業用水戶原以去年 8 月平均用水量為基期，請各區水資源局試算以去年 12 月平均用水量為基期再節水 5%之效益與衝擊程度，並試算與去年 8 月為基期之節水率後，依試算結果於旱災中央災害應變中心研提建議提案。
- 三、嘉南灌區於本波降雨量約在 15~20 毫米不等，請總工室再與農水署討論該署現地查勘後對旱作效益。
- 四、高屏堰目前流量變化幅度大，請台水公司利用近日川流量回升時全力引水回補澄清湖蓄水量。
- 五、下列各點請納入旱災中央災害應變中心工作會報建議，俟指揮官裁示後據以落實執行：

- (一)目前已進入抗旱最艱難時刻，請各單位務必加強節約用水、視天候機動進行人工增雨、並持續由河川引水及水庫蓄水最大化。
- (二)請各單位務必遵循應變會議所定各水源端的區域調度管控值。
- (三)請台水公司於年假結束開工後，恢復桃園新竹幹管支援新竹每日20萬噸以上，並於年假後3日內研究由平鎮淨水場進一步提升支援量相關事宜。
- (四)原訂2月底完成之新竹緊急海淡每日1萬噸機組，請北水局趕辦提前完成，提供台水公司先行進行供水管網測試，以利3月開始順利產水。
- (五)永和山水庫於2月底前維持支援新竹地區每日2.5萬噸，俟新竹緊急海淡完成每日產水1.3萬噸後，自3月起再機動調整支援量。
- (六)鑒於旗山灌區已進入本田期，請南水局與農水署高雄管理處合作，視降雨及流量變化情形，採取最節約加強灌溉管理方式，由甲仙堰以最大量引水蓄存至南化水庫。

拾壹、散會(上午11時50分)