

【崙子溪將軍舊社堤段防災減災工程】 生態保育措施自主檢查表

工程進度：_____ %

預定完工日期：民國_____年 ____月____日

填表人員：_____ (姓名單位職稱)

檢查日期：民國_____年 ____月____日

項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行	
1	迴避：溪流兩岸為可能的諸羅樹蛙及爬蟲類等關注物種棲息環境，應保全治理區段溪流兩岸竹林環境及重要樹種，以提供良好的繁殖場域				
2	縮小：盡量縮小施工(含施工便道)範圍，減少對生態物種等棲地影響(如竹林或次生林)				
3	減輕：工區靠近 78 快速道路有兩處高敏感區域(諸羅樹蛙棲息地)，請施工廠商施作整地時，採分段施工，先對竹林周圍土壤擾動，驚醒冬眠中諸羅樹蛙，讓其逃命，後續再進行涉及竹林區域之整地工程。				
4	減輕：漿砌塊石護坡建議採不滿漿施作，保留粗糙表面及石頭間縫隙，以利小型動物攀爬及植物附著。河道整理時，河中石頭應盡量保留，勿運走。				
5	減輕：請於不涉及工區範圍之高敏感區域，以黃色警示線作標示圍繞，避免工程施工時干擾到高敏感區域生態環境。				
6	補償：水防道路建議施作生態安全通道及道路外側空地補植竹林				
7	補償：在大湖口溪適宜區域設置諸羅樹蛙復育基地補償原疏伐之竹林區域，並增設滯蓄地及枝葉堆。				
改善對策建議					
複查人姓名		複查日期	民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日		
備註					

施工廠商：_____

現場檢查人員：_____ (簽名) 負責人：_____