

# 後崛溪三埔及壽保段護岸整體改善工程

## 設計說明會

「後崛溪三埔及壽保段護岸整體改善工程」設計說明會於 110 年 4 月 19 日辦理，邀請當地民眾共同討論治理構想、施作方式及生態友善考量以達成共識，會議結論為(1)有關三埔段工區，因相關出入須使用社區道路，請編列相關道路修復費用，以維護地方民眾用路安全。(2)有關北寮段拋放異型塊工區，因洪水水位較高，異型塊排層數建請新增一層。(3)有關北寮段轉彎段設置丁壩工區，原設置之箱籠高度因近來洪水上漲時，其高度仍有些許不足，建請延伸高度 1m，另該已施作之下游段，亦屬沖擊岸，請予以適當延伸保護。(4)有關壽保段工區，位於壽保橋上游右岸，有部分較低窪處，協請將該缺口回填，避免洪水自該缺口溢流；另下游段請於經費許可下，將河道適度整理。(5)相關石籠設計，於條件及環境許可下，建議土方回填至箱籠頂，以利動物通行；另未來施工時，非涉及施工範圍，請避免破壞，以維持生態。詳細出席人員請見附件。



圖 1、後崛溪三埔及壽保段護岸整體改善工程設計說明會現況

附件一

經濟部水利署第六河川局  
「後崛溪三埔及壽保段護岸整體改善工程」設計說明會  
會議出席人員簽名冊

主辦單位：經濟部水利署第六河川局

時間		110年4月19日上午10時00分		
出席人員	單位	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註
	1	南化區三埔里		陳金敏
2	南化區北寮里		李坤言	
3	南化區玉山里		邱永霖	
4	瀚林生態 環		李家儼	
5	經濟部水利署第六河川 局		黃劍銘	