

## 經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、會議名稱：「前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫」108 年第 4 次執行工作會議(跨部會)
- 貳、會議時間：108 年 11 月 25 日（星期一）上午 10 時
- 參、會議地點：臺北水源特定區管理局第一會議室
- 肆、主持人：張副總工程司國強
- 伍、記錄人：林齊堯
- 陸、出（列）席單位及人員：（詳如會議簽到單）
- 柒、主席致詞：（略）
- 捌、報告事項：

### 案由一：前次會議決議事項辦理情形。

#### （一）108 年第 2 次執行工作會議列管事項辦理情形：

會議	專案報告	主辦單位	列管建議
第 2 次	案由一	中水局	解除列管
決議事項	(二)除中區水資源局因受規劃設計影響請於本(108)年 9 月 20 日前完成發包，餘臺北水源特定區管理局未發包計畫，請於本(108)年 7 月 30 日前完成發包，並列入本工作會議列管查核點。		
辦理情形	中水局「中部水源保育社區小水力發展示範計畫」已於本(108)年 11 月 14 日第 2 次開標並完成決標。		
決定	請中水局依預定工程進度確實辦理，本案解除列管。		
會議	專案報告	主辦單位	列管建議
第 2 次	案由二	嘉義及連江縣政府	持續列管
決議事項	(二)連江縣政府及金門縣政府上述未發包計畫，請於本(108)年 7 月 30 日前完成發包、嘉義縣政府請於本(108)年 8 月 15 日前完成細部設計並於 9 月 15 日前完成發包作業，另請連江縣政府於 7 月 30 日前完成第一期保留款		

	核銷轉正作業，上述辦理期程列入本工作會議列管查核點。
辦理情形	(一)連江縣政府已於 8 月 30 日前完成發包作業，107 年尾款部分已發文向北水局請款，108 年委辦計畫預計 11 月底請款，另第六標工程預計 12 月 2 日完成開標，建議持續列管。 (二)嘉義縣政府已於 11 月 12 日完成第 3 次開標並於 11 月 15 日完成評選會，預計 12 月 2 日辦理議價，建議持續列管。
決定	(一)請連江縣政府依預定進度，辦理請款及發包作業，相關預定進度列為管控點，本件持續列管。 (二)嘉義縣政府預計 12 月 2 日辦理議價，請縣府議價並完成定訂約後，依程序儘速向中水局辦理相關請款作業，本件持續列管。

**案由二：各部會執行前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫，截至 108 年 10 月底執行情形。**

綜合意見：

(一) 本署綜合企劃組：

- (1) 本署補助嘉義縣政府案件，請該府積極掌握於 11 月中下旬完成發包及簽約，並掌握於明(109)年元月 15 日前完成第一期款核銷轉正，以提升本年度預算執行。
- (2) 請保育組對於執行本年度預算，督促相關執行機關掌握並就進度已達成工項，於明年元月 15 日前完成請撥款，以提升本年度預算執行。倘未能順利完成撥款，將滾動檢討後納入明年預算內加總，並分配於明年元月，恐衝擊該月份預算執行率。
- (3) 本計畫本署執行部分，10 月底達成率約 62.04%，低於經濟部控管標準，且應付未付數除上累積執行數比為 59.11%，比率偏高，請加速核銷轉正。

決定：

- (一) 本計畫 10 月份整體執行率 97.26%，各部會執行率，水利局 97.28%、林務局 96.16%、水保局 98.4%、環保署 93.1%，仍請各部會持續積極辦理相關計畫執行，並加強管控工程進度執行，務必於年底達成相關績效指標，另 107 年保留款部分，請儘速趕辦相關核銷作業。
- (二) 環保署部分，因受湖山水庫總磷削減設施工程流標影響，10 月執行率未能達 95%，請環保署積極辦理相關招標作業程序並於年底前完成發包作業，以利達成本計畫年底執行率 95%之目標。

案由三：本署「前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫」，109 年各局分配經費調整，報請公鑒。

綜合意見：

(一) 本署工程事務組：

- (1) 有關生態檢核部分，請執行機關督促廠商將生態檢核相關措施納入施工計畫內，並落實辦理。
- (2) 有關工程品質及職安部分，請執行機關加強督導廠商確實辦理。

決定：

(一) 本計畫 109 年經費配合各局執行需求調整如下表：

機關別	科目	經資門	108年分配費數	109年分配數			108-109小計	
				原編預算	調整需求數	調整後分配數		
北水局	獎補助費	經	3,000	3,000		3,000	6,000	
		資	5,500	20,000	11,000	31,000	36,500	
		小計	8,500	23,000	11,000	34,000	42,500	
	業務費	經	10,000	10,000		10,000	20,000	
		資	0	0		0	0	
		小計	10,000	10,000	0	10,000	20,000	
	設備及投資	資	0	32,000		32,000	32,000	
		小計	0	32,000	0	32,000	32,000	
	合計			18,500	65,000	11,000	76,000	94,500

表1-加強水庫集水區保育治理計畫108-109年經費需求分配表(續)

機關別	科目	經資門	108年分配費數	109年			108-109小計
				原編預算	調整需求數	調整後分配數	
中水局	獎補助費	經	0	0		0	0
		資	39,100	37,500	10,000	47,500	86,600
		小計	39,100	37,500	10,000	47,500	86,600
	業務費	經	2,900	2,800	200	3,000	5,900
		資	0	0		0	0
		小計	2,900	2,800	200	3,000	5,900
	設備及投資	資	4,000	0		0	4,000
小計		4,000	0	0	0	4,000	
合計		<b>46,000</b>	40,300	<b>10,200</b>	<b>50,500</b>	<b>96,500</b>	
南水局	獎補助費	經	0	0		0	0
		資	0	0		0	0
		小計	0	0	0	0	0
	業務費	經	7,700	9,200		9,200	16,900
		資	0	0		0	0
		小計	7,700	9,200	0	9,200	16,900
	設備及投資	資	0	84,000		84,000	84,000
小計		0	84,000	0	84,000	84,000	
合計		<b>7,700</b>	93,200	<b>0</b>	<b>93,200</b>	<b>100,900</b>	
北特局	獎補助費	經	0	0		0	0
		資	0	0		0	0
		小計	0	0	0	0	0
	業務費	經	2,300	3,000		3,000	5,300
		資	0	0		0	0
		小計	2,300	3,000	0	3,000	5,300
	設備及投資	資	72,300	90,900	-21,000	69,900	142,200
小計		72,300	90,900	-21,000	69,900	142,200	
合計		<b>74,600</b>	93,900	<b>-21,000</b>	<b>72,900</b>	<b>147,500</b>	
署本部	獎補助費	經	0	0		0	0
		資	0	0		0	0
		小計	0	0	0	0	0
	業務費	經	13,200	7,600	-200	7,400	20,600
		資	0	0		0	0
		小計	13,200	7,600	-200	7,400	20,600
	設備及投資	資	0	0		0	0
小計		0	0	0	0	0	
合計		<b>13,200</b>	7,600	<b>-200</b>	<b>7,400</b>	<b>20,600</b>	
合計	獎補助費	經	3,000	3,000	0	3,000	6,000
		資	44,600	57,500	21,000	78,500	123,100
		小計	47,600	60,500	21,000	81,500	129,100
	業務費	經	36,100	32,600	0	32,600	68,700
		資	0	0	0	0	0
		小計	36,100	32,600	0	32,600	68,700
	設備及投資	資	76,300	206,900	-21,000	185,900	262,200
小計		76,300	206,900	-21,000	185,900	262,200	
合計		<b>160,000</b>	300,000	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>460,000</b>	

(二) 本計畫 109 年各單位執行計畫名稱及經費調整如下表：

原109年實施計畫工作項目								調整後109年實施計畫工作項目							
項次	工作名稱	經費(千元)			實施地點			第一次修正說明							
		計畫經費	中央編列	地方自籌	水庫集水區	行政轄區	TWD97坐標		計畫經費	中央編列	地方自籌	水庫集水區	行政轄區	TWD97坐標	
執行單位:經濟部水利署北區水資源局								執行單位:經濟部水利署北區水資源局							
1	108-109年度北區水庫集水區保育治理專案管理計畫	1,500	1,500	0	石門水庫	桃園市/復興區、大溪區、龍潭區;新竹縣/尖石鄉、關西鎮;宜蘭縣/大同鄉		1	108-109年度北區水庫集水區保育治理專案管理計畫	1,500	1,500	0	石門水庫	桃園市/復興區、大溪區、龍潭區;新竹縣/尖石鄉、關西鎮;宜蘭縣/大同鄉	
2	108-109年度石門水庫集水區水源保育社區推動	2,000	2,000	0	石門水庫	桃園市/復興區		2	108-109年度石門水庫集水區水源保育社區推動	2,000	2,000	0	石門水庫	桃園市/復興區	
3	108-109年度石門水庫上游集水區非點源污染削減設施推動計畫	4,000	4,000	0	石門水庫	桃園市/復興區		3	108-109年度石門水庫上游集水區非點源污染削減設施推動計畫	4,000	4,000	0	石門水庫	桃園市/復興區	
4	108-109年度北區水資源局轄區重要水庫壩堰魚道環境生態調查	2,500	2,500	0	隆恩堰、上坪堰、羅東堰及中庄攔河堰	新竹縣/竹東鎮、宜蘭縣/羅東鎮、桃園市/大溪區		4	108-109年度北區水資源局轄區重要水庫壩堰魚道環境生態調查	2,500	2,500	0	隆恩堰、上坪堰、羅東堰及中庄攔河堰	新竹縣/竹東鎮、宜蘭縣/羅東鎮、桃園市/大溪區	
5	玉峰壩下游加強保育工程	32,000	32,000	0	石門水庫	桃園市/復興區		5	玉峰壩下游加強保育工程	32,000	32,000	0	石門水庫	桃園市/復興區	
6	馬祖地區水庫集水區保育治理專案管理計畫	3,350	3,000	350	連江縣8座公告水庫	連江縣南竿鄉 連江縣北竿鄉		6	馬祖地區水庫集水區保育治理專案管理計畫	3,350	3,000	350	連江縣8座公告水庫	連江縣南竿鄉 連江縣北竿鄉 連江縣東引鄉	
7	馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第六標)	11,200	10,000	1200	后沃水庫集水區及其周邊地區	連江縣南竿鄉		7	馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第六標)	17,778	16,000	1778	后沃水庫集水區及其周邊地區	連江縣南竿鄉	調整計畫經費分配
8	馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第七標)	11,200	10,000	1200	后沃水庫集水區及其周邊地區	連江縣南竿鄉		8	馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第七標)	10,000	9,000	1000	勝利水庫集水區及其周邊地區	連江縣南竿鄉	調整計畫經費分配
	小計	67,750	65,000	2,750				9	馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第八標)	6,667	6,000	667	東湧水庫集水區及其周邊地區	連江縣東引鄉	修正計畫名稱並調整計畫經費分配
									小計	79,795	76,000	3,795			原第二期109年中央編列編列65,000千元，調整後76,000千元

原109年實施計畫工作項目								調整後109年實施計畫工作項目								
項次	工作名稱	經費(千元)			實施地點			項次	工作名稱	經費(千元)			實施地點			第一次修正說明
		計畫經費	中央編列	地方自籌	水庫集水區	行政轄區	TWD97坐標			計畫經費	中央編列	地方自籌	水庫集水區	行政轄區	TWD97坐標	
執行單位:經濟部水利署中區水資源局								執行單位:經濟部水利署中區水資源局								
1	嘉義縣湖山水庫水質水量保護區污水處理委託設計監造技術服務(第一期)	1,027	924	103	湖山水庫	嘉義縣		1	嘉義縣湖山水庫水質水量保護區污水處理委託設計監造技術服務(第一期)	0	0	0	湖山水庫	嘉義縣		
2	嘉義縣村落型污水處理(第一標)-梅山鄉太平村管線及用戶接管工程	5,000	4,500	500	湖山水庫	嘉義縣		2	嘉義縣村落型污水處理(第一標)-梅山鄉太平村管線及用戶接管工程	18,443	16,920	1,523	湖山水庫	嘉義縣		調整計畫經費分配
3	嘉義縣村落型污水處理(第一標)-梅山鄉太平村污水處理廠工程	4,237	3,813	424	湖山水庫	嘉義縣		3	嘉義縣村落型污水處理(第一標)-梅山鄉太平村污水處理廠工程	33,333	30,580	2,753	湖山水庫	嘉義縣		調整計畫經費分配
4	嘉義縣村落型污水處理工程(第二標)	50,292	45,263	5,029	湖山水庫	嘉義縣/梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉		4	嘉義縣村落型污水處理工程(第二標)	0	0	0	湖山水庫	嘉義縣/梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉		配合地方意願，評估後暫停辦理，其經費由其他計畫支應
5	109年度湖山水庫水源保育社區推動計畫	2,000	2,000	0	湖山水庫	雲林縣/古坑鄉；南投縣/竹山鎮；嘉義縣/梅山鄉、阿里山鄉與竹崎鄉		4	109年度湖山水庫水源保育社區推動計畫	2,000	2,000	0	湖山水庫	雲林縣/古坑鄉；南投縣/竹山鎮；嘉義縣/梅山鄉、阿里山鄉與竹崎鄉		
6	109年差旅費	100	100	0				5	湖山水庫集水區非點源污染熱點調查及LID現地處理設施之設置與成效評估	700	700	0	湖山水庫			調整計畫經費分配
小計		62,656	56,600	6,056				6	109年差旅費	300	300	0				
								小計		54,776	50,500	4,276	原第二期109年中央編列編列56,600千元，調整後50,500千元			

原109年實施計畫工作項目								調整後109年實施計畫工作項目								
項次	工作名稱	經費(千元)			實施地點			項次	工作名稱	經費(千元)			實施地點			第一次修正說明
		計畫經費	中央編列	地方自籌	水庫集水區	行政轄區	TWD97坐標			計畫經費	中央編列	地方自籌	水庫集水區	行政轄區	TWD97坐標	
執行單位:經濟部水利署南區水資源局								執行單位:經濟部水利署南區水資源局								
1	曾文、牡丹、阿公店、高屏堰及甲以堰水庫集水區水質監測計畫	2,500	2,500	0	曾文、牡丹、阿公店、高堰及甲以堰水庫	嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣		1	109年度曾文、牡丹、阿公店、甲以堰及高屏堰水庫集水區水質監測計畫	6,200	6,200	0	曾文、阿公店、牡丹、甲以堰及高屏堰水庫	嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣		調整計畫經費分配
2	曾文、牡丹、阿公店、甲以堰及高屏堰水庫集水區治理工程生態檢核執行	1,500	1,500	0	曾文、阿公店、牡丹、甲以堰及高屏堰水庫	嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣		2	109年度曾文、牡丹、阿公店、甲以堰及高屏堰水庫集水區治理工程生態檢核執行	1,500	1,500	0	曾文、牡丹、阿公店、高堰及甲以堰水庫	嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣		修正計畫名稱
3	水庫集水區保育治理推動綜整服務計畫	1,500	1,500	0	曾文、阿公店、牡丹	嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣		3	109年度水庫集水區保育治理推動綜整服務計畫	1,500	1,500	0	曾文、阿公店、牡丹	嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣		修正計畫名稱
4	曾文水庫集水區崩塌地河道整治工程	50,000	50,000	0	曾文	嘉義縣		4	109年度福美吊橋下游左岸護岸工程	24,000	24,000	0	曾文	嘉義縣		修正計畫名稱並調整計畫經費分配
5	南部水源保育社區發展示範計畫	4,000	4,000	0	曾文	嘉義縣		5	109年度達邦橋下游右岸護岸工程	30,000	30,000	0	曾文	嘉義縣		修正計畫名稱並調整計畫經費分配
小計		59,500	59,500	0				6	109年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期	30,000	30,000	0	曾文	嘉義縣		修正計畫名稱並調整計畫經費分配
								小計		93,200	93,200	0	原第二期109年中央編列編列59,500千元，調整後93,200千元			

原109年實施計畫工作項目								調整後109年實施計畫工作項目								
項次	工作名稱	經費(千元)			實施地點			項次	工作名稱	經費(千元)			實施地點			第一次修正說明
		計畫經費	中央編列	地方自籌	水庫集水區	行政轄區	TWD97坐標			計畫經費	中央編列	地方自籌	水庫集水區	行政轄區	TWD97坐標	
執行單位:經濟部水利署臺北水源特定區管理局								執行單位:經濟部水利署臺北水源特定區管理局								
1	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程	25,000	25,000	0	新店溪青潭水質水量保護區	新北市		1	109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程	12,300	12,300	0	新店溪青潭水質水量保護區	新北市		調整計畫經費分配
2	109年度臺北水源特定區2號集水區治理工程	25,000	25,000	0	新店溪青潭水質水量保護區	新北市		2	109年度臺北水源特定區2號集水區治理工程	12,300	12,300	0	新店溪青潭水質水量保護區	新北市		調整計畫經費分配
3	109年度臺北水源特定區3號集水區治理工程	23,900	23,900	0	新店溪青潭水質水量保護區	新北市		3	109年度臺北水源特定區3號集水區治理工程	11,300	11,300	0	新店溪青潭水質水量保護區	新北市		調整計畫經費分配
4	臺北水源特定區汗水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程(北勢溪)	5,000	5,000	0	新店溪青潭水質水量保護區	新北市		4	臺北水源特定區汗水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程	30,000	30,000	0	新店溪青潭水質水量保護區	新北市		修正計畫名稱並調整計畫經費分配
5	臺北水源特定區汗水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程(南勢溪)	25,000	25,000	0	新店溪青潭水質水量保護區	新北市		5	109年臺北水源特定區茶園非點源污染削減(LID)現地處理設施採購及建置案	4,000	4,000	0	新店溪青潭水質水量保護區	新北市		修正計畫名稱並調整計畫經費分配
6	臺北水源特定區茶園非點源污染削減(LID)現地處理設施之推廣設置及成效評估計畫	3,000	3,000	0	新店溪青潭水質水量保護區	新北市		6	109年臺北水源特定區茶園非點源污染削減(LID)現地處理設施之推廣設置及成效評估計畫	3,000	3,000	0	新店溪青潭水質水量保護區	新北市		修正計畫名稱並調整計畫經費分配
小計		106,900	106,900	0				小計		72,900	72,900	0	原第二期109年中央編列編列106,900千元，調整後72,900千元			

原109年實施計畫工作項目								調整後工作項目								
項次	工作名稱	經費(千元)			實施地點			項次	工作名稱	經費(千元)			實施地點			第一次修正說明
		計畫經費	中央編列	地方自籌	水庫集水區	行政轄區	TWD97坐標			計畫經費	中央編列	地方自籌	水庫集水區	行政轄區	TWD97坐標	
執行單位:經濟部水利署保育事業組								執行單位:經濟部水利署保育事業組								
1	108-109年度水庫集水區保育治理重大計畫成效評估	3,500	3,500	0	全國水庫			1	108-109年度水庫集水區保育治理重大計畫成效評估	3,450	3,450	0	全國水庫			調整計畫經費分配
2	108-109年水庫集水區保育策略及技術服務團	4,000	4,000	0	全國水庫			2	108-109年水庫集水區保育策略及技術服務團	3,950	3,950	0	全國水庫			調整計畫經費分配
3	北部水源保育社區發展調查計畫	2,000	2,000	0	全國水庫			小計		7,400	7,400	0	原第二期109年中央編列編列12,000千元，調整後7,400千元			
4	行政作業費	2,500	2,500	0												
小計		12,000	12,000	0												

(三) 各執行單位依上述分配經費辦理後續 109 年執行計畫，另為利計畫執行績效，請各單位於 108 年底預先辦理相關計畫發包作業，以利明(109)年相關執行率之呈現。

玖、散會：中午 12 時 30 分