

主辦機關	新北市政府			
工程名稱	基隆河休憩廊道串聯計畫-五堵貨場高速公路橋上游休憩廊道串聯			
承攬廠商		填表人		
工程位點	地點：新北市汐止區 TWD97 座標 X：318355 Y：2775415			

編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____	
1	施工中	埤塘滲流形成自然濕地應予以保護	有無迴避	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____	
2	施工中	以最小擾動施工	有無執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____	
3	施工中	對施工道路及車輛進行灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____	
4	施工中	外側自然植物屏障不可破壞。	有無迴避	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____	
5	完工	於施工擾動後之裸露地鋪設稻草蓆，並撒播原生或非入侵性草籽。	有無鋪設與植栽	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____	
6	施工中	施工期間迴避河畔與埤塘兩區域螢火蟲棲息環境	有無迴避	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____	
7	施工中	於 8：00 至 17：00 時段施工	有無遵守	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____	
8	施工中	於機具作業前進進行草地干擾動作以驅趕動物	有無驅趕	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____	
9	施工中	照明設施的設置應減輕對於野生動物的影響，例如避免過度或過亮的設置、燈泡熱源的隔絕等	有無遵守	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____	
10	施工前	施工範圍周邊設置隔離圍籬降低噪音	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____	
11	施工中	需於自行車道底部以小型涵管方式增設生物通道	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____	

編號 1 紀錄照片	編號 2 紀錄照片	編號 3 紀錄照片	編號 4 紀錄照片
編號 5 紀錄照片	編號 6 紀錄照片	編號 7 紀錄照片	編號 8 紀錄照片
編號 9 紀錄照片	編號 10 紀錄照片		

異常狀況處理

異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 生態保護目標異常 <input type="checkbox"/> 植被剷除 <input type="checkbox"/> 水域動物暴斃 <input type="checkbox"/> 施工便道闢設過大 <input type="checkbox"/> 環保團體或在地居民陳情等事件		
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日
異常狀況說明		解決對策	
<p>備註：</p> <p>一、本表於設計階段由設計單位依生態友善措施研擬，於施工期間據以執行。</p> <p>二、本表於工程期間，由監造單位隨工地安全檢查填寫。</p> <p>三、如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。</p> <p>完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。</p>			

承攬廠商(簽名)：

日期：