




陳副理 頌

檔號
保存年限

桃園市政府水務局 函

地址：33001桃園市桃園區成功路一段32號7樓

承辦人：姜沛良

電話：03-3033688-3527

電子信箱：10030228@mail.tycg.gov.tw

受文者：中泐工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國108年8月8日

發文字號：桃水污企字第1080056760號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：防汛會議紀錄、防汛簽到表 (1080056760_Attach01.docx、1080056760_Attach02.pdf)

主旨：檢送本局108年8月8日召開「本局污水下水道在建工程防汛整備情形」會議紀錄1份，請查照。

說明：依據108年8月7日桃水污企字第108005474號開會通知單續辦。

正本：美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司、建越科技工程股份有限公司、中泐工程顧問股份有限公司、龍井營造有限公司、薪豐工程有限公司、他山工程有限公司、高堃營造股份有限公司、宏鋁工程有限公司、萬銘工程科技股份有限公司、式新工程顧問股份有限公司、環康工程-順時埔工務所、尚陽工程顧問有限公司、煒盛廢水處理股份有限公司、中佑營造工程股份有限公司、恆康工程顧問股份有限公司、宏鋁工程-大溪2-2標工務所、萬銘工程科技-大溪2-2標工務所、世合工程技術顧問股份有限公司、力禾建設股份有限公司

副本：





桃園市政府水務局會議出席人員簽到單

會議案由：本局污水下水道在建工程防汛整備情形會議

一、會議時間：108年8月8日(星期四)上午9時

二、會議地點：本局 603 會議室

三、主持人：王瀚逸 科長

王瀚逸

四、出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員
1	宏錫工程有限公司		
2	萬銘工程科技股份有限公司		楊玉水
3	中決工程顧問股份有限公司		吳沛紋
4	龍井營造有限公司		吳門傑
5	他山工程有限公司楊梅工務所		吳子鴻
6	高堃營造股份有限公司楊梅工務所		張安
7	薪豐工程有限公司		鄭角春 鄭嘉品 林精恩
8	式新工程顧問股份有限公司		劉政統 陳志明 劉明
9	環康實業股份有限公司		張山
10	尚暘工程顧問有限公司		林志龍
11	煒勝廢水處理股份有限公司		李俊毅
12	中佑營造工程股份有限公司		張佑



13	恆康工程顧問股份有限公司		林興財
14	宏鋁工程-大溪2-2標工務所		
15	萬銘工程科技-大溪2-2標工務所		
16	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司		張威揚
17	建越科技工程股份有限公司		劉文心
18	力禾建設股份有限公司		王耀昇
19	世合工程技術顧問股份有限公司		黃資育
20	水務局	張亭卿 伍嘉瑜 黃雅芳 詹若翔 崔淑仁 江國捷 傅怡康 葉小菁 王宗憲 洪輝賢	



桃園市政府水務局會議紀錄

一、會議案由：本局污水下水道在建工程防汛整備情形會議

二、會議時間：108 年 8 月 8 日(星期四)上午 9 時。

三、會議地點：本局 702 會議室。

四、主席：王瀚逸科長

記錄：姜沛良

五、出席人員：詳簽到單。

六、主席致詞：略。

七、本科在建工程防汛整備情形報告：

(一)楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管工程-分支管工程

標：挖土機 1 台、吊卡 1 輛、急救箱 10 組、照明燈 10 組、砂包 100 個、堆高機 2 輛、抽水馬達 5 組、發電機 5 台、工程車 2 輛。

(二)楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管工程第 2-1 標：急

救箱 2 組、照明燈 2 組、砂包 20 個、抽水馬達 2 組、發電機 2 台、工程車 1 輛

(三)楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管工程第一標：挖土

機 1 台、吊卡 1 輛、急救箱 1 組、照明燈 1 組、砂包 50 個、堆高機 1 輛、抽水馬達 3 組、發電機 2 台、卡車 1 輛、工程車 2 輛

(四)楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管工程-用戶接管工

程第二-2 標：道路圍籬一處、機具無(全數撤離工區)

(五)龜山區桃園機場捷運 A7 站地區水資源回收中心第一期統包工程：挖

土機 2 台、急救箱 1 組、照明燈 2 組、抽水馬達 2 組、發電機 1 台、卡車 1 輛

(六)大溪污水下水道系統第二期分支管線及用戶接管工程(第二標)：急救

箱 2 組、照明燈 2 組、砂包 20 個、抽水馬達 2 組、發電機 2 台、工程車 1 輛。

(七)順時埔聚落水質改善統包工程：挖土機 1 台、急救箱 1 組、抽水馬

達 1 組

(八)桃園市復興區小烏來風景特地區污水下水道系統工程：道路圍籬一

處、抽水機 2 台、砂包一堆



(九)石門水庫上游集水區百吉地區水質改善工程：抽水馬達 2 組、發電機 1 台、卡車 1 輛、工程車 1 輛、挖土機 2 台、照明燈 3 組、急救箱 2 組

(十)桃園市大溪區月眉里污水下水道系統分支管線及用戶接管工程：挖土機 1 台、急救箱 2 組、照明燈 2 組、砂包 100 個、堆高機 1 輛、抽水馬達 1 組、發電機 1 台、卡車 1 輛、工程車 2 輛

八、 臨時動議：無。

九、 各工區防汛整備情況:詳附件。

十、 宣達指示事項：

(一)本次颱風於本日(8/8)發佈陸上颱風警報，為利颱風期間聯絡現場狀況，會後提供本次颱風緊急聯絡清單，並請各工區現場留守人員，於晚間 18 點開始以每 6 小時以通訊軟體(Line)進行工區現場回報，如若有任何災情發生，一併說明現場處理情形，供局內職班人員及各長官瞭解

(二)各工區範圍內圍籬應以鐵線或繩索每兩片間至少三點之緊結方式固定，每兩片間以長索固定於圍籬內之重型機具設備上，並將圍籬上宣導布條及天車帆布撤收；交通錐及暴閃燈則因自重不足，為保持其警示效果，仍綁紮牢固於圍籬上提醒用路人注意；而紐澤西護欄部分則灌水增加自重。上述規定請於今日(8/8)下班前完成現場防汛整備作業，若颱風期間如有傾倒或位移等異狀，視風雨狀況進行復原及加固，不得造成市民及用路人之不便及危險。

十一、 散會時間：上午 09 時 30 分。