

新北市政府漁業及漁港事業管理處 承攬廠商環境友善自主檢查表

工程名稱		淡水第二漁港水環境改善工程		
承攬廠商		川祥營造有限公司		
檢查時機		施工前檢查	檢查日期	112 年4月27日
編號	項目	檢查標準	抽查情形	抽查結果
1	迴避外來種植物干擾生態	施工整地等作業儘量避開鳥類繁殖高峰期(5~8月)，避免影響鳥類孵化或哺育雛鳥情形。	無影響	■是□否
2	分段施工	步道改善採分段施工，避免大面積同時施作，擴大生物棲地影響範圍。	採分段施工	■是□否
3	施工管理	建構優質人行步道空間，施工機具行駛路線優先使用既有港區道路，避免施作好的鋪面遭機具輾壓損壞。	使用港區道路	■是□否
4	施工圍籬設置	設置施工圍籬，以減輕工程噪音及施工揚塵影響時，且應不定時進行灑水工程，減少揚塵發生，減輕植被及小型動物之影響。	不定時灑水	■是□否
5	環境保護	施工期間，進行地表挖掘或土方處置需採取適當防護及水土保持措施，以免土壤或水泥被雨水沖刷進入漁港之承受水體，造成水域混濁，影響水中生物。	無流入漁港	■是□否
6	避免夜間施工	設置臨時堆置區，將施工材料整齊堆置，避免造成環境污染，夜間避免施工，減輕對夜行性生物之干擾。	堆置整齊	■是□否
7	迴避外來種植物干擾生態	美化植栽設計已避免採用外來種植栽帶入漁港區域。	已避免	■是□否
8	既有設施	若執行既有設施更換，避免傷害現地植物。	已避免	■是□否
9	既有網狀圍籬扶正及破損修補	鐵圍籬影響生態生長，且雜草需再修剪	已修剪	■是□否
10	管線整理	管線外露，影響美觀	已整理	■是□否
11	鋪面整修	鋪面接縫處破損	已修整	■是□否
12	警示線固定	地面警示線脫落	重新固定	■是□否
13	樹木保護	灌木傾倒	施工後改善	■是□否
14	環境整潔	雜物堆置	已清理	■是□否
15	避免破壞生態環境	現場澆置混凝土須注意不可溢漿至海裡	無溢漿	■是□否
備註： 一、本表於工程期間，由承攬廠商隨工地安全檢查填寫。 二、如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報監造單位與主辦機關，並填寫承攬廠商環境異常處理報告單。 三、完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。				

現場人員簽名：

甘世正

日期：112.4.27