

C-05

施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)

工區位置：八里左岸林蔭樹海漫步道景觀工程

抽查日期：113 年 3 月 26 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
排水路 1 生態環境 保護	1	[減輕]排水路生態豐富，應維持多孔隙護岸及既有底質環境。避免工程廢棄物掉落河道及產生水質汙染。禁止施工人員捕捉棲地野生動物。	☒	☐	☐	合格
保留黃槿 叢 1	2	[迴避]設置圍籬或警示帶，避免造成黃槿叢不利影響。	☒	☐	☐	合格,生長良好
保留黃槿 叢 2	3	[迴避]設置圍籬或警示帶，避免造成黃槿叢不利影響。	☒	☐	☐	合格,生長良好
保留大樹 1 印度橡 膠樹	4	[減輕]保留大樹包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，不可在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☒	☐	☐	合格,生長良好
保留榕樹 群 1	5	[迴避]保留榕樹群包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☒	☐	☐	合格,生長良好
保留珍貴 樹木 (no. 554)	6	[迴避]保留榕樹珍貴樹木包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☒	☐	☐	合格,生長良好
保留珍貴 樹木 (no. 555)	7	[迴避]保留榕樹珍貴樹木包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓	☒	☐	☐	合格,生長良好

		樹冠投影之地表，不可在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。				
保留珍貴樹木 (no. 556)	8	[迴避]保留榕樹珍貴樹木包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☒	☐	☐	合格,生長良好
保留珍貴樹木 (no. 557)	9	[迴避]保留榕樹珍貴樹木包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☒	☐	☐	合格,生長良好
排水路 2 生態環境 保護	10	[減輕]排水路生態豐富，應維持多孔隙護岸及既有底質環境。避免工程廢棄物掉落河道及產生水質汙染。禁止施工人員捕捉棲地野生動物。	☒	☐	☐	合格
陸蟹棲地 1 保護	11	[減輕]維持邊坡表土環境，提供蟹類利用。以既有混凝土鋪面作為臨時堆置區。注意陸蟹活動情形，避免施工過程造成陸蟹路殺情形。	☒	☐	☐	合格 維持良好
陸蟹棲地 2 保護	12	[減輕]設置警示帶保護陸蟹棲地。注意陸蟹活動情形，避免施工過程造成陸蟹路殺情形。	☒	☐	☐	合格 維持良好
排水路 3 生態環境 保護	13	[迴避]排水路生態豐富，應維持多孔隙護岸及既有底質環境。避免大型機具進入挖掘及輾壓。避免工程廢棄物掉落河道及產生水質汙染。禁止施工人員捕捉棲地野生動物。	☒	☐	☐	合格

陸蟹棲地 3 保護	14	[迴避]設置警示帶保護陸蟹棲地。注意陸蟹活動情形，避免施工過程造成陸蟹路殺情形。	☒	☐	☐	合格 維持良好
保留榕樹 群 2	15	[迴避]保留榕樹群包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☒	☐	☐	合格 生長良好
泥灘地生 態保護	16	[迴避]泥灘地生態豐富，垃圾及廢棄物集中管理及清運，避免掉落周邊環境。地表挖掘或土方處置需採取適當防護及水保措施，以免土壤或水泥被雨水沖刷進入水域。定期沿線監測是否有生物異常情形。	☒	☐	☐	合格 觀察到 鳥類及蟹類 活動
排水路 4 生態環境 保護	17	[迴避]排水路生態豐富，應維持多孔隙護岸及既有底質環境。避免大型機具進入挖掘及輾壓。避免工程廢棄物掉落河道及產生水質汙染。禁止施工人員捕捉棲地野生動物。	☒	☐	☐	合格
是否發生環境異常 狀況？		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：			

監造單位 (現場監造人員)	 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	陳湘輝 113.03.26 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)-林蔭

生態檢核自主檢查紀錄照片及說明



[減輕]保留大樹包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，不可在樹冠投影下方堆置待運棄物或設置堆置區。

說明：保留樹木位於工區邊界，雖目前施工圍籬皆已拆除。建議持續定期監測及保護樹木之生長狀況。



[減輕]排水路生態豐富，應維持多孔隙護岸及既有底質環境。避免工程廢棄物掉落河道及產生水質汙染。禁止施工人員捕捉棲地野生動物。

說明：排水路維持暢通，不受目前施工影響。



[迴避]泥灘地生態豐富，垃圾及廢棄物集中管理及清運，避免掉落周邊環境。定期沿線監測是否有生物異常情形。

說明：施工廠商定期生態自主檢查，經生態查核並未發現異常狀況。泥灘地已有蟹類、彈塗魚等濕地生物利用。



[減輕]維持邊坡表土環境，提供蟹類利用。以既有混凝土鋪面作為臨時堆置區。注意陸蟹活動情形，避免施工過程造成陸蟹路殺情形

說明：邊坡維護狀況良好，現場具有數個蟹洞，觀察到陸蟹棲息於內。

施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)

工區位置：米倉打石地景公園及周邊自行車道環境改善工程

抽查日期：113 年 3 月 26 日

項目	項次	檢查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
保留榕樹群	1	[迴避]設置圍籬或警示帶，避免造成榕樹群不利影響。	☒	☐	☐	合格 生長良好
保留大樹 1-榕樹 (併幹)	2	[迴避]保留大樹包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影範圍下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☒	☐	☐	合格 生長良好
泥灘地生態保護	3	[迴避]泥灘地生態豐富，垃圾及廢棄物集中管理及清運，避免掉落周邊環境。地表挖掘或土方處置需採取適當防護及水保措施，以免土壤或水泥被雨水沖刷進入水域。定期沿線監測是否有生物異常情形。	☒	☐	☐	合格 觀察到鳥類 及蟹類活動
保留大樹 2-榕樹	4	[迴避]保留大樹包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影範圍下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☒	☐	☐	合格 生長良好
保留大樹 3-榕樹	5	[迴避]保留大樹包括地表根系範圍，設置圍籬或警示帶，避免使用重型機具輾壓樹冠投影之地表，不可在樹冠投影範圍下方堆置待運棄物或設置堆置區。	☒	☐	☐	合格 生長良好

保留雀榕	6	[減輕]設置圍籬或警示帶， 避免造成雀榕不利影響。	☒	☐	☐	合格 生長良好
保留欖李	7	[減輕]設置圍籬或警示帶， 避免造成欖李不利影響。	☒	☐	☐	合格 生長良好
排水路 1 生態環境 保護	8	[迴避]排水路生態豐富，應 維持多孔隙護岸及既有底質 環境。避免大型機具進入挖 掘及輾壓。避免工程廢棄物 掉落河道及產生水質汙染。 禁止施工人員捕捉棲地野生 動物。	☒	☐	☐	合格 維持良好
排水路 2 生態環境 保護	9	[減輕]排水路生態豐富，應 維持多孔隙護岸及既有底質 環境。避免工程廢棄物掉落 河道及產生水質汙染。河道 如需整理，採人工或小型機 具進行處理，並禁止施工人 員捕捉棲地野生動物。	☒	☐	☐	合格 維持良好
次生林環 境保護	10	[迴避]設置圍籬或警示帶， 避免造成次生林不利影響。	☒	☐	☐	合格 維持良好
是否發生環境異常 狀況？		☐ 是 異常狀況說明： 解決對策： ☒ 否				

監造單位 (現場監造人員)	劉+芳文 03.26 (簽章+日期)	工程主辦機關方 生態背景人員	陳湘舜 03.26 (簽章+日期)
監造單位 (監造主任)	劉+芳文 03.26 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員	蔡永興 3/26 (簽章+日期)

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)-米倉公園

生態檢核自主檢查紀錄照片及說明

 2024/03/26	 2024/03/26
[迴避]泥灘地生態豐富，垃圾及廢棄物集中管理及清運，避免掉落周邊環境。定期沿線監測是否有生物異常情形。	[迴避]設置圍籬或警示帶，避免造成榕樹群不利影響。
說明：施工廠商定期生態自主檢查，經生態查核並未發現異常狀況。泥灘地已出現許多蟹洞，觀察到蟹類及鳥類活動。	說明：保留榕樹群位於施工圍籬外側，目前施工圍籬皆已拆除。榕樹群生長狀況良好。
 2024/03/26	 2024/03/26
[減輕]排水路生態豐富，應維持多孔隙護岸及既有底質環境。避免工程廢棄物掉落河道及產生水質汙染。河道如需整理，採人工或小型機具進行處理，並禁止施工人員捕捉棲地野生動物。	[減輕]設置圍籬或警示帶，避免造成雀榕不利影響。
說明：多孔隙護岸及既有底質環境維護良好，已發現到蟹類利用排水路進行穿梭，偶有垃圾掉落，後續維管階段需加強維護。	說明：施工時已設置警示帶，避免施工時造成對雀榕的傷害。雀榕生長狀況良好。