

經濟部水利署第七河川局辦理在地諮詢小組對於「中央管流域整體改善與調適計畫」提報改善工程現勘紀錄

壹、日期：民國110年9月22日(星期三) 上午10時00分

貳、地點：改善工程地點

參、主持人：蔡召集人宗憲

記錄：涂俊宏

肆、出席單位及人員：如出席人員簽名冊

伍、主持人致詞：(略)

陸、業務單位報告：(略)

柒、現勘工程：

七河局辦理「中央管流域整體改善與調適計畫」，擬提報：1. 隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)改善工程、2. 荖濃溪中庄護岸段改善工程、3. 荖濃溪東庄護岸段改善工程、4. 荖濃溪不老河段河道整理工程及5. 荖濃溪勤和河段河道整理工程等五案工程現勘

捌、委員意見：

一、陳委員世榮

(一) 隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)改善工程。

1. 隘寮溪舊南勢堤防與武洛溪大路關堤防之間，現況並未建堤，為開口堤狀況，仍具調蓄洪水防止下游溢堤防洪功能，應予以保留並予以整修。
2. 鑒於既有橫堤及導流堤均為私有地，且多年來並未徵收，依110年9月2日公私協工作坊民眾意見，似應補辦徵收，以維民眾權益。
3. 所附平面圖請補繪堤防。
4. 橫堤及導流堤位置請依水利署規定補繪治理計畫線及用地範圍線。

(二) 荖濃溪中庄護岸段改善工程

1. 保護標的是否為私有地，請查明確認。
2. 鑒於上下游河段先前已施設護岸保護工，未施設保護工河段應有興建必要，以免形成防洪缺口。
3. 本次提報護岸新建210公尺，宜由上游段既有護岸往下游延建。
4. 半重力式擋土牆後側回填方以齊平擋土牆頂為原則。箱籠似非必要，建議刪除。
5. 5mH 型鋼樁長度是否足夠，請再查閱或分析該河段可能沖刷深度。
6. 護腳混凝土塊長度稍有不足，請考慮加長或外側增加現地大塊石保護。
7. 擋土牆建議增設三排洩水孔，間距2m 交叉排列。

二、詹委員水性

（一）隘寮溪舊南勢橫堤段(含導流堤)

1. 尚有防止武洛溪回水倒灌功能。
2. 位址為私有地，提報工程一併辦理用地徵收。

（二）荖濃溪中庄護岸段改善工程

1. 先確認保護標的為私有地。
2. 基礎型鋼打設依分析加深。
3. 護坦連結向河心傾斜
4. 岸頂蛇籠酌減一層，塊石現地取材。

三、許委員中立

- （一）舊南勢橫堤走向保留，未來堤線內之管理很重要，避免與私有地產生問題；另目前堤防重建時應再強化些。
- （二）六龜大橋下現地右岸引水設施亦會造成水流沖刷，建議

能清淤調整。

玖、主席結論：

本次現勘各項工程請本局主辦同仁參考委員意見修正辦理。

拾、散會。