

110 年度「前瞻基礎建設計畫」台東地區-縣管河川 及區域排水擬辦應急工程現勘暨審查評分會議紀錄

一、會議時間：109 年 9 月 21 日下午 1 時 30 分

二、會議地點：本局第二會議室

三、主持人：蔡局長宗憲

紀錄：黃偉恩

四、出席單位及人員：(詳如簽到簿)

五、主席致詞：略

六、主辦單位報告：略

七、執行單位簡報：(略)

八、與會勘評委員意見：

(一)陳委員重隆：

1. 永樂排水已施工兩個年度、3 期工程，本次為延續性整建至太原路，原則上有整建之需，除改善老舊護岸增加安全性外，可改善市區交通及地方環境。
2. 農田排水原有護岸及渠底也已老舊，新規劃斷面已有放寬，亦可配合規劃尺寸改善斷面通洪面積。
3. 如農田排水有奉中央核定，其渠底宜考量生態環境，渠底不宜封底，但可加寬、加深其深度(原為複式斷面，底部有集流槽)，如有植生亦可淨化水質功能，不封底也可增加入滲補充地下水。
4. 初步設計斷面之重力式混凝土斷面，可考量安全性無虞

下，盡量減少水泥用量，以符節能減碳原則。

5. 生態檢核部分，縣府如已有勘查資料，請增加補充供河川局上報。

(二)許委員金龍：

1. 3件都未辦理生態檢核，送件時上級恐有可能會有意見，因為現今政府非常重視生態檢核制度之建立。
2. $\Phi 16@30\text{cm}$ 不鏽鋼踏梯的間距約 30cm，每處 8 支間距 30m 每處 8 支，會不會太過密集？
3. 3件辦理原因都是滿 20 分，及災害情形都是 10 分，應該是有些差異，自評分數不宜都是同樣之情形，同樣加分數。
4. 溝底為考量友善生態環境，以儘量不封底為原則，而以固床工來代替。
5. 有關預算經費部份各單價，宜再詳加衡量及核算，以符實際。

(三)劉委員謙誠：

1. 永樂排水：

- (1). 右側原有 3 棵大樹是否移植或保持原位置，請於細部設計時考慮兩邊道路之流暢性來決定。
- (2). 與太原路交叉口，注意路口留截角或以漸變段方

式，以不阻礙視線增加通透性為原則設置。

2. 永樂與豐田排水之斷面尺寸設計，有超強設計之嫌，請以結構穩健檢討是否修正斷面尺寸，減少各斷面之混凝土用量。
3. 排水溝斷面設計與其他排水相似太單調，請考慮改變斷面之表面形狀，增加美觀及可看性。
4. 排水溝底部應考慮生態環境，以不封底為原則。

(四)李委員偉俊：

1. 生態檢核方面相關資料可以再詳細呈現與補充補強並符合相關法令規定(公共工程)。
2. 多溝通和蒐集當地公民的意見和想法，施工期間避免民怨。
3. 對於佔有公地的民眾，宜說之以理、動之以情，使其配合。
4. 永樂排水工程的三棵老樹的現地保存及移植宜從長考量，強烈建議「原地保留」並作為當地地景。

九、會議結論：

- (一)未來案件規劃及設計之預算請核實編列。
- (二)本次提案如經水利署核定後，本局將持續控管及督導台東縣

政府案件執行情形。

(三)本次審查會議相關資料，於會後將資訊公開於本局全球資訊
網頁。

(四)請參酌審查委員意見辦理。

十、散會：109年9月21日下午17時00分

主辦單位：第八河川局

時 間	109 年 9 月 21 日 下午 1 時 30 分		地 點	本局二樓會議室
召集人	蔡宗豪		紀 錄	黃偉昆
出席人員		單位/職稱	簽名 (請以正楷書寫、以利辨識)	備註
	1	陳 委 員 重 隆	陳重隆	
	2	許 委 員 金 龍	許金龍	
	3	劉 委 員 謙 誠	劉謙誠	
	4	李 委 員 偉 俊	李偉俊	
	5			
	6	經濟部水利署		
員	7			

出 席 人 員	單位/職稱		簽名 (請以正楷書寫、以利辨識)	備註
8	臺東縣政府		吳哲元	
			黃永偉	
			葉國川	
			吳永偉	
9	經濟部水利署 第八河川局		紀以惠	
			林啟發	
			吳志新	
			林啟昌 許良偉	
10				
11				
12				
13				
14				
15				