

「鰲溪豐南堤段設施維修改善工程」 (還石於河)削灘方式討論會議紀錄

一、 會議開始：109 年 03 月 12 日 18 時 00 分

二、 主持人：謝局長明昌

記錄：林政瑜

三、 出席單位人員：(詳簽到單)

四、 主持人致詞：(略)

五、 現場討論意見：

(一)TIMOLAN 河岸邊建議採坡度 1:4 辦理修坡，得依現況調整。原則坡腳既有大石頭不動，修坡遇 50 公分以上大石頭得往坡腳堆，另粒徑小的塊石可供本工程使用。

(二)楊佳寧博士建議，削灘時大石頭可往河裡放，其餘參雜土泥的小石頭建議先在 TIMOLAN 空地上用機具做粗篩、水洗後再還石，避免溪水濁度升高，水體必須沉澱後再引回河道中。

(三)施作削灘時，以機具不下水為原則，建議以挖土機長臂可及之範圍進行施作。

(四)削灘範圍自鰲棲息地往下游至編號 5 椰子樹前，擇適當位置辦理。

(五)削灘時需避開保全樹種，土坡以順接之方式辦理。

六、 散會：109 年 03 月 18 日 15 時 00 分

「鶯溪豐南堤段設施維修改善工程」
(還石於河)削灘方式討論出席人員簽名冊

時間	109年3月18日 PM1:00		地點	鶯溪工地	
主持人	謝可易		紀錄	林政瑜	
出席人員	出席單位及人員		職稱	簽名 (請以正楷書寫,以利辨識)	備註
	1	經濟部水利署第九河川局			
	2	中興工程	計畫 主持人	楊佳寧	
	3			黃承竣	
	4	九河局	副工程司	林政瑜	
	5		工程員	王贊高	
	6			劉郁芬	
	7				
	8				
	9				
10					

「驚溪豐南堤段設施維修改善工程」
(還石於河)削灘方式討論出席人員簽名冊

出 列 席 人 員	出席單位及人員		職 稱	簽 名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註
	11	順風營造有限公司		趙增海	
	12			尤勝傑	
	13				
	14				
	15	潤澤同生醫藥有限公司	經理	魏嘉儀	
	16	"	專案執行 經理	黃議新	
	17	"	專案執行	張阿新奇	
	18				
	19				
20					
21					

**「鰲溪豐南堤段設施維修改善工程」
(還石於河)削灘方式討論出席人員簽名冊**

出席單位及人員		職 稱	簽 名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註
出 席 人 員	22	花蓮林區管理處 野生工作站	技佐	阮立夏
	23	吉拉拔部落文化事務協會	理事長	張振宇
	24	✓		蔡榮華
	25	台灣環保聯盟花蓮分會	會長	鍾宏峰
	26	記者 2 不記名	記者	簡朝暉
	27	花蓮保護協會	會長	陳育綱
	28	豐原家生造顏公司	研究員	吳安恩
	29			
	30			
31				
32				