

大華區段

工程內容：

1. 工程範圍：自七賢橋上游右岸至五福橋上游右岸，全長 2365 公尺。
2. 工程期限：92.6.25 開工，93.7.25 竣工。
3. 工程經費：約一億六仟七佰萬元。
4. 主要工項：石籠工程(7~14m)長度 2065 公尺，加勁土堤(5~7.5m)長度 827 公尺，排水工 14 座，植生工程(包含假草皮、杜楸花及楓香樹)。