

工程督導常見缺失態樣統計表
(施工品質缺失)

期間：自112年1月1日至6月30日		總件數	20件	
排序	缺失編號	缺失內容	缺失件數	缺失比率
1	5.10.99	其他材料設備檢驗審查紀錄缺失：	10	50%
2	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事：	9	45%
3	5.06.05	土方工程施工回填料含有機物、木材或其他雜物	9	45%
4	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	8	40%
5	5.16.99	其他汛期工地防災減災措施不當情事：	8	40%
6	5.01.99	其他混凝土施工缺失：	7	35%
7	5.14.07	施工現場交通警告等設施不足	7	35%
8	5.14.01.04	墜落防止於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備或 <input type="checkbox"/> 未符合規定	6	30%
9	5.10.04.01	土方工程 <input type="checkbox"/> 無工地密度、夯實試驗，或 <input type="checkbox"/> 檢驗頻率不足	5	25%
10	5.14.00.03	工地職業安全衛生工區無防災應變通報機制及演練 <input type="checkbox"/> 或不完備	5	25%
11	5.14.01.01	墜落防止於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施或 <input type="checkbox"/> 未符合規定	5	25%
12	5.15.99	工區交通維持及安全管制措施其他交通維持及安全管制措施不當情事：	5	25%
13	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	4	20%
14	5.06.01	土方工程施工回填土 <input type="checkbox"/> 未分層夯實，或 <input type="checkbox"/> 無紀錄	4	20%
15	5.07.01.99	其他一般施工缺失：	4	20%
16	5.09.08	工地管理 <input type="checkbox"/> 無工程告示牌，或 <input type="checkbox"/> 內容未符合規定	4	20%
17	5.09.09	工地管理工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	4	20%
18	5.14.00.01	工區防護特別檢查項目 工區內外無安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物等〕 <input type="checkbox"/> 或不完備	4	20%
19	5.14.12.02	被撞防止車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所，未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄、夜間柵欄未設有照明或反光片等設施、交通號誌、標示或柵欄等措施已設置尚不足以警告防止交通事故時，未置交通引導人員。	4	20%
20	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	3	15%
21	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	3	15%

排序	缺失編號	缺失內容	缺失件數	缺失比率
22	5.01.05	混凝土施工 <input type="checkbox"/> 施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當，或 <input type="checkbox"/> 施作不當，或 <input type="checkbox"/> 未設置	3	15%
23	5.05.04	環境生態保育營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當	3	15%
24	5.07.02.03	水利、道路及護坡施工卵石堆砌不合規範	3	15%
25	5.09.99	其他工地管理缺失：	3	15%
26	5.14.03.01	感電防止臨時用電設備之電線未防護	3	15%
27	5.17.99	功能及節能減碳其他影響功能或節能減碳缺失：	3	15%

備註：

1. 本表係統計112年第1季工程督導（施工品質）缺失數量前27名常見態樣。
2. 本表缺失編號係參照「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」所列缺失編號。
3. 缺失比率=缺失件數/總督導件數。