

經濟部水利署第七河川局工務課

澎湖縣紅羅海堤整體環境改善工程開工前意見討論會議

壹、時間：111 年 8 月 4 日

貳、地點：海堤現地

參、主持人：王正工程司

肆、出席人員：(詳簽名單)

伍、地方建議事項：

一、紅羅海堤（一）：

1. 堤後水防道路部分，原設計為瀝青混凝土，建議依現況改為混凝土鋪面，以利後續維護。
2. 斷面 A 到 I (No. 0+000~0+160) 部分涉及側溝位置調整，實地勘察現況有部分側溝無溝牆，恐造成基礎掏空及排水阻塞，為強化整體排水功能，建議通盤考量該區段側溝位置及高程，並適時增加陰井截流；另因整體排水改善恐影響路面狀況，建議針對範圍內之路面一併改善。
3. 涉及路面改善部分，恐涉及原施工廠商保固責任，建議先洽權責單位會勘。
4. 起點斷面 A (No. 0+000) 處部分設計超出堤身，建議縮至與堤身切齊，避免影響通行。

二、紅羅海堤（二）：

1. 堤後銀合歡移除後，現況發現許多垃圾，請依相關法規清除。
2. 堤後銀合歡移除之雜木，請依相關法規清除。
3. 堤後銀合歡移除後，現況外露土方腹地增加，雖已設計種植喬木及草皮，為避免後續雜草叢生有礙觀瞻，建議延伸及增

加原設計之鋪設草皮，覆蓋堤後腹地，地方願意於廠商責任
結束後接管維護。

陸、會議結束。

柒、現況照片。

紅羅海堤（一）現況水防道路



紅羅海堤（一）現況水防道路



紅羅海堤（一）側溝無溝牆



紅羅海堤（一）起點斷面 A



紅羅海堤（二）現地垃圾



紅羅海堤（二）現地雜木



經濟部水利署第七河川局

澎湖縣紅羅海堤整體環境改善工程

開工前意見討論會議出席人員簽名冊

主辦單位：經濟部水利署第七河川局

時 間	111 年 8 月 4 日		地 點	紅羅海堤現地	
主 持 人	王		紀 錄		
出 席 人 員	單	位	職 稱	簽 名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備 註
	1	湖西鄉紅羅村	理事長	洪	
	2		村 長	林	
	3	怡興工程顧問		陳	
	4			蔡	
	5	名隆營造工程	負責人	董	
	6		工地主任	郭	
	7				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				