

水庫集水區保育治理工程生態檢核表 規劃設計階段附表

附表 D-02 生態專業人員現場勘查紀錄表

編號:

勘查日期	民國 107 年 12 月 17 日	填表日期	民國 108 年 01 月 08 日
紀錄人員	██████	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
██████	██████	工程設計說明	
██████	████████████████████	現場勘查	
██████	████████████████████	現場勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱):		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱): ████████	
1. 左岸為農地，上游處連接森林，生態較為豐富，建議護岸為緩坡，或設置動物通道，動物通道形式為粗糙面緩坡(如下圖)，100 公尺內施做一只。  2. 現地有些石頭散落於河道，如果有可以利用的石頭，建議用來施作護岸或是固床工等。 3. 調整土方與機具堆置區位置，利用裸露地或敏感度較低之區域，避免開挖植生區域，或減少工程對植生區域之擾動。		1. 納入設計辦理。 2. 納入設計辦理。 3. 施工時將請廠商注意。	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。