

附表 C-06 施工階段生態保育措施與執行狀況

填表人員 (單位/職稱)	觀察家生態顧問有限公司	填表日期	民國 109 年 01 月 03 日
施工圖示			
設計階段	圖示	說明	
施工範圍與生態關注區域套疊圖		工程上游位置有壺穴地形維保全對象，施工中勿干擾。	
範圍限制 現地照片 (施工便道 及堆置區) (拍攝日期)		施工便道沿溪流右岸，到達工區時使用跨橋至左岸施工。(109/01/02 開工前)	
生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
生態保全對象	保留壺穴地形	迴避工程位置上游段壺穴地形	 109/01/02
	保留壺穴地形	迴避工程位置上游段壺穴地形	109/07/23 完工

			
生態友善措施	溪水濁度	除了鋪設施工便道之外，其餘施工期間維持水質乾淨、設置排檔水與導繞流等友善措施避免影響水質，鋪設施工便道時，需於下游設置沉砂池。	 109/02/25 下游沉砂池
施工復原情形	■ 施工便道與堆置區環境復原	施工便道於完工後復原，有少數內涵鋼筋的混凝土未帶走。	  109/07/23
	□ 植生回復		
	□ 垃圾清除		
	□ 其他_____		
其他			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。