

附表 D-02 設計階段生態專業人員現場勘查紀錄表

編號：

勘查日期	民國 108 年 08 月 12 日	填表日期	民國 108 年 08 月 14 日
紀錄人員	■■■■	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
■■■■	第十河川局	電話確認工區位置與工程量體	
■■■■	觀察家生態顧問公司	工程生態評析、協助執行檢核機制	
■■■■	觀察家生態顧問公司	工程生態評析、協助執行檢核機制	
現場勘查意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱):		回覆人員(單位/職稱):	
1. 「縮小」周遭生態豐富，建議盡可能縮小工程量體，減少不必要之開挖。 2. 「減輕」施工時維持水質乾淨，溪流中大多為台灣原生魚種。 3. 「迴避」確認施工便道與土石暫置區，周遭有壺穴地形，須迴避壺穴位置。 4. 「減輕」建議施做動物通道連接至後方森林。		1. 本案工程量體由原先預算 1 千 8 百萬縮減至約 6 百萬元，以減少影響周遭生態。 2. 本工程將以施工便道為分界避免影響水質。 3. 施工便道將避開上游壺穴位置。 4. 動物通道將再行研議辦理。	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。