

附表 C-02 施工階段民眾參與紀錄表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後

填表人員 (單位/職稱)	██████/ 觀察家生態顧問公司	填表日期	民國 109 年 10 月 12 日
參與項目	☐ 訪談 ☒ 施工說明會 ☐ ☐ 公聽會 ☐ 座談會 ☐ 其他_____	參與日期	民國 109 年 10 月 08 日
參與人員	詳見簽到單		
意見摘要 提出人員(單位/職稱)___里長、里民___		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱)___十河局___	
1.目前護岸的高度是否足夠?前陣子連續降雨兩小時，有快淹過新設的右側護岸頂，上方的土壤會不會被嚴重掏刷? 2.右側新設護岸頂部可以作成斜面嗎? 3.水流左岸凹岸掏刷嚴重，下一期的施工可能要增加其護岸的強度和高度。 4.工程擾動的土砂已填滿水利會的取水口，須共同商討取水孔清理問題。 5.下一期的左岸因有清水溪的淡水流入，希望能配合農田水利會相關的取水設備規劃，以利農業取水需求，辦理共同會勘討論。		1. 上方的植栽大部分都保留，喬木根系會固定住討讓，土壤不會被掏刷，且基礎穩固，除了向下的基腳外，橫向設置約 5 公尺寬的異型塊消能。 2.後續請設計著實際造訪現地丈量後與里長里民討論。 3.後續請設計著實際造訪現地丈量後與里長里民討論。 4.現勘配合辦理。 5.現勘配合辦理。	

說明：

- 1.參與人員資格限制依照石門水庫及其集水區整治計畫民眾參與注意事項，以及曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫民眾參與注意事項辦理。
- 2.紀錄建議包含所關切之議題，如特稀有植物或保育類動物出現之季節、環境破壞等。
- 3.民眾參與紀錄須依次整理成表格內容。