

附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後

勘查日期	民國 109 年 05 月 14 日	填表日期	民國 109 年 05 月 15 日
紀錄人員	■■■■■	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
■■■■■	第十河川局	工程介紹、友善措施討論與確認	
■■■■■	春誼營造有限公司	施工方式說明、友善措施討論與確認	
■■■■■	觀察家生態顧問公司	生態紀錄、友善措施討論與確認	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) ■■■■■		回覆人員(單位/職稱) ■■■■■	
1.與監造單位及承攬廠商確認自主檢查表，請監造 1 個月抽查一次，承攬廠商 2 週自主檢查一次。 2.除了整理河道時段，施工中須維持溪流水質乾淨；設置排檔水/高水作業/沉沙池等措施，盡可能維持水質不因施工擾動而混濁。 3.周遭鄰近陽明山國家公園，有許多生物居住，建議太陽下山後勿施工。		1.會按此頻率辦理監造抽查，及要求施工廠商辦理自主檢查，同時於監造計畫及施工計畫進版時一併納入。 2.將要求廠商施工中勿擾動水流，研擬水密性較佳圍水工法於施工側做好圍水措施，避免施工區域混濁泥水混入溪水中。 3.目前夏季日落晚於下班時間，將請施工廠商於日落後勿加班施工。	

說明：

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後

勘查日期	民國 109 年 08 月 26 日	填表日期	民國 109 年 08 月 27 日
紀錄人員	██████	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
██████	觀察家生態顧問公司	生態紀錄、友善措施討論與確認	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) ██████		回覆人員(單位/職稱) ██████	
1. 8 月 26 經過工地現場發現溪水混濁，下游未設置沉砂池，若目前為河道整理階段，建議盡速完成，設定河道擾動期程(10 天)，勿造成長期擾動。  (下游段水為土黃色)		因本工程緊三和橋，橋下已有農田水利署(前農田水利會)施作固床工及攔河堰，無法再施設沉砂池設施，已要求施工廠商減少河道內非必要挖填作業，儘速完成河道整理工作，以免造成溪水混濁。	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後

勘查日期	民國 109 年 10 月 08 日	填表日期	民國 109 年 10 月 12 日
紀錄人員	██████	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
██████	第十河川局	工程進度說明	
██████	觀察家生態顧問公司	生態紀錄、友善措施討論與確認	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) ██████		回覆人員(單位/職稱) ██████	
1.工程接近完工，建議完工時將現地垃圾與鋼筋清理乾淨，施工便道鋪設的混凝土若能帶走優先帶走，不行的話將混凝土打成小塊後散落於河道兩側。(下圖為施工便道與裸露鋼筋)		已要求廠商依契約規定隨時做好材料及環境整理，清除混凝土渣，完工前將工區環境總整理。工程初驗及驗收時，驗收人員均會再查驗完工後環境整理情形，若有缺失將再請廠商改善至合格為止。	
 			

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

☐施工前 ☐施工中 ☒完工後

勘查日期	民國 109 年 11 月 21 日	填表日期	民國 109 年 11 月 24 日
紀錄人員	██████	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
██████	觀察家生態顧問公司	生態紀錄、完工現勘	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) ██████		回覆人員(單位/職稱) ██████	
1.施工便道已復原，建議現場垃圾確實收拾乾淨。 		已要求廠商依契約規定做好完工後工區環境整理。另工程初驗及驗收時，驗收人員均會再查驗完工後環境整理情形，若有缺失將再請廠商改善至合格為止。 	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。