

**經濟部水利署第十河川局 施工階段環境友善確認表**

工程名稱	石碇區公所前護岸基礎加固工程		
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局
承攬廠商	春誼營造有限公司	說明日期	
施工前告知承攬廠商注意事項			是否告知
工程 管 理	明確告知承攬廠商施工範圍、生態保護目標位置、環境友善措施與罰則。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	應依工程圖說與施工計畫在計畫施工範圍內施作	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	當生態保護目標異常時，應立即通報主辦機關與監造單位處理，並記錄於「環境友善自主檢查表」。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	友善對待工區出沒動物，禁止捕獵傷害。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	其它：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
保全目標(位置與照片)			
補充說明：(依個案特性加強要求的其他事項) 施工便道勿佔滿整段河道，盡可能保留一半河道為自然狀態，縮小工程範圍。 河道內大型塊石為水域生態系之重要條件，若有挖到大石，請原地保留不外運。			
承包商工地負責人：		監造單位告知人：	

**經濟部水利署第十河川局 施工階段環境友善檢核表**

工程名稱	石碇區公所前護岸基礎加固工程		
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局
承攬廠商	春誼營造有限公司	抽查日期	年 月 日
項目	檢查標準	抽查情形	抽查結果
1	維持水質	設置排擋水及引流措施，避免機具直接於臨水面施作，確認不會因為施工造成溪流濁度變高。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	保留大石	大石原地保留，不可外運。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	施工便道	施工便道設置於既有人為干擾區域，完工時將土石回填。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	土石土方	土石土方堆置於既有人為干擾區域	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<p>備註：</p> <p>一、監造單位應依設計階段擬訂之生態保護目標與環境友善措施，監督承攬廠商並記錄本表。</p> <p>二、本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。</p>			

監造單位填寫人員：

**經濟部水利署第十河川局 承攬廠商環境友善自主檢查表**

工 程 名 稱		石碇區公所前護岸基礎加固工程		
承 攬 廠 商		春誼營造有限公司		
檢 查 時 機		施工中檢查	檢 查 日 期	年 月 日
編號	項目	檢查標準	抽查情形	抽查結果
1	維持水質	設置排擋水及引流措施，避免機具直接於臨水面施作，確認不會因為施工造成溪流濁度變高。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	保留大石	大石原地保留，不可外運。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	施工便道	施工便道設置於既有人為干擾區域，完工時將土石回填。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	土石土方	土石土方堆置於既有人為干擾區域		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5	水域生態	無水域動物大量暴斃。		
6	其他	禁止混凝土、廢土、廢棄物、垃圾等堆置於工區範圍外。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
備註：				
<p>一、本表於工程期間，由承攬廠商隨工地安全檢查填寫。</p> <p>二、如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報監造單位與主辦機關，並填寫承攬廠商環境異常處理報告單。</p> <p>三、完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。</p>				

工地負責人簽名：

日期：

### 經濟部水利署第十河川局 承攬廠商環境異常處理報告單

工 程 名 稱	石碇區公所前護岸基礎加固工程		
承 攬 廠 商	春誼營造有限公司		
異常狀況處理			
異常狀況類型			
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	年 月 日
異常狀況說明			
解決對策			
處理結果			
影像紀錄			
審核結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 需再行改善 計畫追蹤日期： 追蹤行動內容：  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>檢查人員(或監造登錄人員)：</span> <span>日期：</span> </div>		
備註： 一、本表於工程期間，由承攬廠商隨工地安全檢查填寫。 二、如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報監造單位與主辦機關。 三、完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。			

工地負責人簽名：

日期：